

有關「擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃」進度的提問
(文件 IDC 7/2023 號)

通訊事務管理局辦公室的書面回覆

通訊事務管理局辦公室（「通訊辦」）於 2019 - 2020 年透過招標方式批出涵蓋離島區鄉村（包括南丫島鄉村）的兩個項目（即投標項目五及投標項目六）予香港電訊有限公司（「該公司」）。該公司須按照招標文件所訂的要求鋪設共三條海底光纖電纜，分別連接香港島至南丫島、大嶼山至長洲和大嶼山至坪洲，以及鋪設光纖連接線路至資助計劃所涵蓋的離島區鄉村（共 67 條）。

該公司已就兩個項目積極進行所需工作，包括鋪設陸上光纖連接線路至相關鄉村村口附近及建設三條海底光纖電纜所需的配套工程，並已經於 2022 年 12 月底取得有關政府部門於香港水域鋪設海底光纖電纜所需的各項法定許可的批准（包括地政總署所發出有關前濱及海床（填海工程）條例的批准公告、環境保護署所發出的環境許可證、海事處所發出的船隻運作牌照及入境事務處所發出的就業簽證等）。該公司現正安排鋪設海底光纖電纜承建商的工程船到香港，以進行海底光纖電纜鋪設工程。另一方面，該公司亦已同時於有關鄉村內進行光纖配線工程，待建設海底光纖電纜及鋪設光纖連接線路至村口等工程完成後，便可馬上與村內光纖網絡連接，為村民提供高速的寬頻服務。

就南丫島的鄉村而言，按現時的工程進度，該公司預期可於 2023 下半年起陸續完成有關工程以為相關鄉村村民提供高速的寬頻服務。通訊辦會繼續密切監察該公司的工作進度，以期工程能按預期盡快完成。

2023 年 2 月