



醫院管理局  
HOSPITAL  
AUTHORITY

本院編號：(16) in TKO/P&CR/CR/1/Pt.11(D)

將軍澳坑口培成路 38 號  
西貢將軍澳政府綜合大樓 3 及 4 樓  
西貢區議會社會服務及健康安全城市委員會  
陳繼偉主席

陳主席：

收到閣下 2 月 29 日的來函和西貢區無障礙設施巡查報告書摘要，本院十分重視報告的內容及相關的建議改善方案。本院及轄下將軍澳賽馬會普通科門診診所正積極跟進報告內容及建議，並會密切與工程承辦商跟進以確保改善工程如期完成。有關的跟進報告請委員參閱附件。

感謝復康事務工作小組及路向四肢傷殘人士協會巡查醫院及診所的公共設施，並提出寶貴的建議改善方案，讓我們共建安全、舒適的社區。

如有其他垂詢，請致電 2208 1139 與本人聯絡。

將軍澳醫院  
病人及社區關係經理  
許慕蓮



2012 年 3 月 26 日

Tseung Kwan O Hospital  
Kowloon East Cluster  
Hospital Authority  
2 Po Ning Lane,  
Hang Hau,  
Tseung Kwan O,  
Kowloon, Hong Kong  
Tel : (852) 2208 0111  
Fax : (852) 2177 0161

將軍澳醫院  
九龍東醫院聯網  
醫院管理局  
香港九龍將軍澳坑口  
寶翠里二號  
電話：(852) 2208 0111  
傳真：(852) 2177 0161

西貢區無障礙設施巡查報告書 - 設施改善進度報告

醫院/診所	位置	報告書摘要	報告書建議	設施改善進度
將軍澳醫院	主要進出口斜道	斜道扶手沒有凸出字方向標誌	在斜道扶手末端增設凸字方向標誌	正在安排有關改善工程，預計於2012年6月前完成
	內部梯級與樓梯	樓梯頂層及底層沒有600毫米闊的對比色警告磚	在樓梯頂層及底層增設600毫米闊的對比色警告磚	有關工程將配合在醫院主座大樓進行之整體擴建計劃，並於2013年內完成
	洗手間	緊急叫喚鐘頂部距離地面高於650毫米	緊急叫喚鐘頂部離地面應介乎600至650毫米	計劃於每層公共洗手間內改建，預計於2012年底前完成
	升降機	沒有視覺火警訊號燈裝置	增設視覺火警訊號燈裝置，讓聽障人士知悉火警	計劃於每層公共洗手間內增設，預計於2012年底前完成
將軍澳賽馬會普通科門診診所	升降機	升降機內沒有語音廣播通知乘客樓層所在	增設粵語、英語及國語廣播通知乘客樓層所在	有關改善工程已經完成
	主要進出口斜道	斜道扶手沒有凸出字方向標誌	在斜道扶手末端增設凸字方向標誌	已和衛生署協商，有關改善工程交由衛生署的工程承辦商負責，預計2012年4月底前完成