

路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2012年4月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/11/0546	加設路牌	大網仔路近西沙路	11年12月	12年1月	工程已經完成
NE/11/0839	加設泊位	清水灣道大埔仔停車場	11年12月	12年1月	工程已經完成
NE/11/1004	加設路標	銀線灣路	11年12月	12年1月	工程已經完成
NE/11/0841	加設行人指示磚	西貢市巴士總站	11年12月	12年2月	工程已經完成
NE/11/1229	加設路標及路牌	清水灣道近柏濤徑	12年1月	12年2月	工程已經完成
NE/11/1479	改善行人路	清水灣道近影業路	12年1月	12年2月	工程已經完成
NE/11/3159	改善路牌	西貢公路近鄉事會村路	12年1月	12年3月	工程已經完成
NE/11/0504	車輛泊位改善工程	福民路	12年2月	12年4月	工程已經完成
NE/11/1478	加設路標及路牌	市場街	12年2月	12年4月	工程已經完成
NE/11/1679	加設路標	西貢公路近鹿尾村	12年2月	12年4月	工程已經完成
NE/11/2677	加設路標及路牌	蠔涌路	12年2月	12年4月	工程已經完成
NE/11/2546	加設方向牌	大網仔路及普通道	12年2月	12年4月	部分工程進行中 及 部分工程規劃中
NE/11/3513	加設路牌	市場街	12年3月	12年4月	工程規劃中
NE/11/2701	加設路標	大網仔路近西沙路	12年3月	12年4月	工程規劃中
NE/11/2984	加設路牌	清水灣道近松濤苑	12年4月	12年5月	工程規劃中
NE/11/2561	加設路標	大網仔路近大環	12年4月	12年5月	工程規劃中
NE/11/3561	加設方向牌及路牌	清水灣道近上洋	12年4月	12年5月	工程規劃中
NE/11/3288	加建欄杆	孟公屋路	12年5月	12年6月	工程規劃中
NE/11/1480	加設路標及路牌	清水灣道	12年5月	12年6月	工程規劃中
NE/11/3511	加設路牌	大網仔路近惠民路	12年5月	12年6月	工程規劃中
NE/11/1713	加建欄杆	白石臺路	12年6月	12年6月	工程規劃中
NE/11/2518	取消安全島	萬年街近普通道	12年6月	12年7月	工程規劃中
NE/11/2535	加設沉壘及路標	宜春街	12年6月	12年7月	工程規劃中
NE/11/2892	加設路標	清水灣道近孟公屋	12年7月	12年7月	工程規劃中
NE/11/2938	加設路標	西貢公路近北港	12年7月	12年8月	工程規劃中
NE/11/2937	加設路標	西貢公路近平安路	12年7月	12年8月	工程規劃中
NE/11/3426	加設路牌	南邊圍停車場	12年7月	12年8月	工程規劃中
NE/11/2524	加長巴士站	西貢公路近蠔涌	12年7月	13年1月	工程規劃中
NE/11/3458	加設沉壘及路標	清水灣道近松濤苑	12年8月	12年9月	工程規劃中
NE/11/3460	加設路牌	大環頭路	12年8月	12年9月	工程規劃中
NE/11/3461	加建欄杆	福民路巴士站	12年8月	12年9月	工程規劃中
NE/12/0020	加設路標	清水灣道近大坳門路	12年8月	12年9月	工程規劃中
NE/12/0097	加設路牌	清水灣道近大埔仔	12年8月	12年10月	工程規劃中
NE/12/0139	加設路牌	清水灣道, 影業路, 銀綫灣道	12年8月	12年10月	工程規劃中
NE/12/0162	加建欄杆	大網仔路近早禾坑	12年9月	12年10月	工程規劃中
NE/12/0508	加設路標	清水灣道近炭山路	12年9月	12年10月	工程規劃中
NE/12/0541	加建行人路及欄杆	飛鵝山道近飛霞路	12年9月	12年11月	工程規劃中
NE/12/0594	加建欄杆	清水灣道近橫榔灣路	12年9月	12年11月	工程規劃中
NE/12/0560	加建避車處	北港路近廁所	12年9月	12年12月	工程規劃中
NE/05/0559	加設電箱座	西貢公路近白沙灣	待訂	待訂	工程規劃中
NE/11/0116	加設防撞欄	大網仔路近北潭涌	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2209	加設行人路	大網仔路近北潭路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2226	加設行人過路處	清水灣道近銀綫灣道	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/11/3357	加設路標及收縮安全島	菠蘿嶺路	待訂	待訂	水務署道路擴闊工程進行中, 待完工後開展
NE/06/0556	加設停車灣	普通道	待訂	待訂	工程被附近居民反對, 進一步會議正在安排中
NE/11/1749	加建欄杆及防撞欄	布袋澳村路	待訂	待訂	地下設施探測進行中
NE/12/0446	改善行人路, 加設路標及路牌	大網仔路近美裕街	待訂	待訂	有待與地政署商討

路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2012年4月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/11/2625	加設路標	翠琳路	12年2月	12年3月	工程已經完成
NE/11/1723	道路改善工程	文曲里迴旋處	12年2月	12年3月	工程已經完成
NE/11/0789	道路改善工程	寶順路近單車徑	12年3月	12年4月	工程已經完成
NE/11/2134	加設護柱	寶琳北路近康盛花園	12年3月	12年4月	工程已經完成
NE/11/2314	單車徑改善工程	寶順路近泳池	12年3月	12年4月	工程已經完成
NE/11/2439	單車徑改善工程	寶順路近景林邨	12年3月	12年4月	工程已經完成
NE/11/1818	加設失明人士路磚及護柱	寶寧路近坑口巴士總站	12年4月	12年5月	工程已經完成
NE/11/2530	單車徑改善工程	寶康路近寶豐路	12年6月	12年7月	工程已經完成
NE/11/2966	加設路標及路牌	寶邑路近環保大道	12年7月	12年8月	工程已經完成
NE/11/2967	加設路標及路牌	唐俊街近寶盈花園	12年7月	12年8月	工程已經完成
NE/11/3311	加設欄杆	林盛路巴士總站	12年7月	12年8月	工程已經完成
NE/11/0532	道路改善工程	寶康路近運隆路	12年4月	12年5月	工程進行中
NE/11/1457	加設泊位	環保大道停車場	12年4月	12年4月	工程進行中
NE/11/2554	單車徑改善工程	寶琳北路近景林邨	12年4月	12年4月	工程進行中
NE/10/3012	加設電單車泊位	陶樂路	12年4月	12年5月	工程規劃中
NE/11/1326	加設傷健人士設施	調景嶺巴士總站	12年4月	12年5月	工程規劃中
NE/11/1353	道路改善工程	佳景路及欣景路	12年5月	12年5月	工程規劃中
NE/11/1817	加設失明人士路磚及護柱	寶寧路迴旋處	12年5月	12年5月	工程規劃中
NE/11/1838	道路改善工程	培成路	12年5月	12年5月	工程規劃中
NE/11/1898	道路改善工程	常寧路近培成路	12年5月	12年5月	工程規劃中
NE/11/2048	加設失明人士路磚	寶泰路	12年5月	12年5月	工程規劃中
NE/11/2049	道路改善工程	寶泰路	12年5月	12年6月	工程規劃中
NE/10/0344	單車徑改善工程	昭信路	12年6月	12年6月	工程規劃中
NE/11/0464	道路改善工程	寶琳北路近寶康路	12年6月	12年6月	工程規劃中
NE/10/2461	道路改善工程	康城路	12年6月	12年6月	工程規劃中
NE/11/2147	道路改善工程	寶琳南路	12年6月	12年6月	工程規劃中
NE/10/3068(2)	加設路標及路牌	駿昌街	12年6月	12年6月	工程規劃中
NE/11/2211	加設路標	環保大道近康城路	12年6月	12年6月	工程規劃中
NE/11/1433	加設路牌	培成路近寶寧路	12年7月	12年7月	工程規劃中
NE/09/2663	道路改善工程	寶琳北路	12年7月	12年7月	工程規劃中
NE/11/2043	道路改善工程	寶邑路近寶盈花園	12年7月	12年7月	工程規劃中
NE/11/2307	單車徑改善工程	寶邑路近寶盈花園	12年7月	12年7月	工程規劃中
NE/11/2556	單車徑改善工程	寶琳北路近佳景路	12年7月	12年7月	工程規劃中
NE/11/3098	單車徑改善工程	銀澳路近昭信路	12年7月	12年8月	工程規劃中
NE/11/3363	加設路標	毓雅里近寶豐路	12年8月	12年8月	工程規劃中
NE/11/3485	單車徑改善工程	近鄭裕彤中學	12年8月	12年8月	工程規劃中
NE/11/3656	單車徑改善工程	寶豐路巴士站	12年8月	12年9月	工程規劃中
NE/11/3658	單車徑改善工程	寶豐路近欣景路	12年8月	12年9月	工程規劃中
NE/11/3660	單車徑改善工程	寶豐路近寶業路	12年8月	12年9月	工程規劃中
NE/11/2121	加設失明人士路磚	佳景路	12年9月	12年9月	工程規劃中
NE/11/2495	道路改善工程	毓雅里	12年9月	12年9月	工程規劃中
NE/12/0102	加設電單車泊位	運亨路	12年9月	12年10月	工程規劃中
NE/12/0245	單車徑改善工程	寶豐路	12年9月	12年10月	工程規劃中
NE/11/1191	加設欄杆行人路	寶琳北路近康盛花園	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2659	加設電單車泊位	寶琳里近寶琳北路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2288	加設失明人士路磚	翠琳路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2619	加設電單車泊位	景嶺路近彩明苑	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/07/0177	加設路牌	寶豐路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2779	加設失明人士路磚	影業路近清水灣道	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2686	擴闊部份行車路	影業路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討