

屯門區議會
2012-2013 年地區設施管理委員會轄下
屯門綠化事宜工作小組
第一次會議記錄

日期：2012 年 3 月 9 日(星期五)

時間：上午 10 時正

地點：屯門區議會會議室

出席者：

蘇炤成先生(召集人)	屯門區議員
梁健文先生, MH	屯門區議會副主席
陳雲生先生, MH	屯門區議員
蘇愛群女士	屯門區議員
李洪森先生, MH	屯門區議員
林頌鎧先生	屯門區議員
程志紅女士	屯門區議員
陳文華先生	屯門區議員
何君堯先生	屯門區議員
曾憲康先生	屯門區議員
楊潔行女士(秘書)	屯門民政事務處行政主任(區議會)三
李嘉燕女士(助理秘書)	屯門民政事務處活動統籌員(區議會)二

列席者：

楊兆永先生	路政署助理工程師/屯門路
李淑嫻女士	康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理二
黃舜賢先生	康樂及文化事務署屯門區助理康樂事務經理(分區支援)
周嘉惠女士	康樂及文化事務署經理(公園及遊樂場)屯門區一
向偉健先生	艾奕康有限公司駐地盤高級境觀建築師
陳雋浩先生	艾奕康有限公司駐地盤助理境觀建築師
邱若瑟先生	艾奕康有限公司駐地盤工程師
徐春香女士	艾奕康有限公司駐地盤高級林業主任
吳琰玲女士	艾奕康有限公司公共關係主任
伍宏碩先生	中國港灣工程有限責任公司地盤經理
黃瑞麟先生	屯門民政事務處聯絡主任主管(地區設施)

缺席者：

陶錫源先生, MH	屯門區議員
林德亮先生, MH	屯門區議員

討論事項

(1) 屯門綠化事宜工作小組職權範圍

(屯門綠化事宜工作小組文件 2012 年第 1 號)

屯門綠化事宜工作小組(下稱工作小組)於今屆地區設施管理委員會(下稱地委會)新成立，小組成員通過其職權範圍如下：

- (a) 全面處理屯門區綠化相關事宜，並向地委會分階段提交進度報告；以及
- (b) 監察屯門市中心段交通改善工程建議補償樹木的位置、品種和工程進展。

2. 就職權範圍的(a)點，成員理解到工作小組會處理區內樹木、花卉及所有綠化工程相關事項，並對美化及優化整體綠色環境提出意見。

(2) 擬邀請部門代表

3. 因應土木工程拓展署現正規劃屯門綠化總綱圖，多位成員建議邀請該署代表，列席工作小組會議，以統一處理區內綠化工作。

4. 秘書表示，地區設施管理委員會(下稱地委會)在本年 2 月 14 日的會議上，議決本屆所有綠化工作交本工作小組處理。因此，綠化總綱圖事宜可交工作小組負責，此舉將有利不同部門互相協調它們推出的綠化工程。

5. 路政署楊兆永先生建議邀請地政總署代表列席會議，就屯門市中心段植樹事宜提供意見。

6. 召集人請秘書處去信地政總署及土木工程拓展署，邀請部門派代表列席會議。

秘書處

[會後補註：秘書處已於會後發出邀請信予地政總署及土木工程拓展署。]

(3) 匯報屯門市中心段植樹安排及進度

7. 路政署楊先生報告植樹安排及進度。他表示，截至 2012 年 2 月，艾奕康有限公司(下稱顧問公司)已於屯門區內種植了三百五十五棵樹木，而餘下的植樹工程預計於 2013 年年底前完成。此外，小冷水的植樹工程已於 2011 年 10 月展開。

8. 顧問公司向偉健先生以投影片介紹植樹安排及進度(詳見附件一)

)。他說整體而言，顧問公司現階段已完成近七成的植樹工程。他表示會顧及當區區議員和居民的意見，為尚未完成的植樹工程訂出更佳的方案。

9. 有成員查詢會否在屯門鄉事會路、杯渡路交界植樹，又有成員對植樹工程會否影響鄰近商戶經營表示關注。召集人建議尋找更合適的位置，栽種仍未補償的樹木。顧問公司向先生回應表示，植樹方案有微調空間，他樂意與各當區區議員聯絡，商討種植安排。

(4) 康樂及文化事務署美化工程 2012

10. 康樂及文化事務署(下稱康文署)李淑嫻女士以投影片介紹屯門區美化工程 2012(詳情見附件二)。

11. 多名成員支持工程，並提出意見，內容綜述如下：

- (a) 認為應在人流較多的地點進行美化工程；
- (b) 建議配合屯門西北區即將落成的新設施進行綠化規劃，加強綠化的連貫性；
- (c) 同意增加綠化公共地區的選址，並希望綠化工程顧全現場環境及會否影響駕駛者；
- (d) 建議屯門部分區域如友愛體育館對出位置應清除雜草，以優化環境；及
- (e) 反映位於鳴琴路近寶田邨的木棉樹對附近民居造成困擾，促請署方跟進。

12. 康文署李女士感謝委員支持上述屯門區美化工程 2012，並表示委員提及某些區域是涉及其他部門管轄的範疇，是需要相關部門跟進研究其綠化可行性。此外，她表示署方有關組別正跟進研究上述(e)項提及木棉樹的意見。

13. 有成員查詢康文署管理的樹木由哪一個部門跟進，康文署李女士回應表示，康文署轄下的新界北樹木組負責處理相關事宜。成員冀有關代表列席工作小組會議，召集人同意，並請秘書處去信邀請。

秘書處

[會後補註：秘書處已於會後發出邀請信予康文署轄下的新界北樹木組。]

下次會議日期

14. 既無其他事項，會議於上午 11 時 15 分結束。下次會議日期待定。

屯門區議會秘書處

日期：2012 年 3 月 16 日

檔號：HAD TMDC/13/35/DFMC/8

2012-2013年度 屯門區議會 地區設施管理委員會
屯門綠化事宜工作小組

第一次會議

屯門市中心段 植樹工作匯報



合約編號：HY/2009/03

合約名稱：屯門公路市中心段交通改善工程設計及建造



2012年3月9日

1. 植樹進度簡報

補償樹木總數 = **539棵**

直至2012年2月已植樹數量：

樹穴種植數目 = 257 棵

花盆種植數目 = 98 棵

已植樹合共 = **355棵**

其中**116棵**已移交康文署保養

539棵補償樹木總數是根據地政署已批出的樹木移除申請 (Tree Felling Application Ref: (L1) DLOTM 131/3/184 Pt.4) 所列出的補償樹木數量

匯報議程

1. 植樹進度簡報
2. 補償樹木植樹(修訂)方案
3. 植樹挑戰及困難



1. 植樹進度簡報

Section of Works 工程區段	Location of Compensatory Trees 補償樹木位置	Total Planting Number 植樹總數	Current Progress 現時進度
Section III C	青海圍/置樂花園/ 青善街/青山公路	99棵	71 棵
Section III E	黃金海濱長廊 及公眾停車場	54 棵	54 棵
Section III G	仁愛廣場/ 屯門市廣場/ 三聖邨/兆康	296 棵	142 棵
/	小冷水	90棵	88 棵

1. 植樹進度簡報

補償樹木種植方式



樹穴種植



花盆種植




樹穴種植 (現有花槽中)

1. 植樹進度簡報



1. 植樹進度簡報



植樹總綱圖(Master tree planting plan)


2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (已完成種植項目)

原補償樹木植樹方案					植樹小組 10-11年度 第四次會議 核准方案			植樹小組 12-13年度 第一次會議 補償樹木植樹方案		
樹木位置	原建議位置	種植數目	原建議樹種方案	種植方式	建議位置	最新建議樹種方案	種植方式	最新建議位置	最新建議樹種方案	種植方式
04	何福堂輕鐵站	7	白蘭	樹穴	新圍仔兒童遊樂場 4-R1	蒲葵	樹穴	已完成種植		
05	仁愛堂街	4	垂榕	樹穴	仁愛堂街	蒲葵	樹穴	已完成種植		
12	德政園	5	花葉垂榕	花盆	萬成大廈對開花槽(12-R1)	厚葉榕	樹穴	已完成種植		
13A	屯門時代廣場	4	秋楓	樹穴	屯門時代廣場	蒲葵	花盆	已完成種植		
13B	屯門法院	16	秋楓	樹穴	屯門法院	秋楓	樹穴	已完成種植 秋楓 (7)		
14	仁愛堂街附近	5	蒲葵	花盆	近嘉華大廈 14-R1	蒲葵	樹穴	待定	秋楓	樹穴
18B	青山公路近屯門市廣場	6	鐵刀木	樹穴	青山公路近屯門市廣場	厚葉榕	花盆	已完成種植		
18C	青山公路近屯門市廣場	6	鐵刀木	樹穴	青山公路近屯門市廣場	厚葉榕	花盆	已完成種植		
21	新都大廈	3	大花紫微	樹穴	屯利街(21-R1)	厚葉榕	花盆	已完成種植		
24	屯利街	5	大花紫微	樹穴	屯利街	厚葉榕	花盆	已完成種植		




2. 補償樹木植樹(修訂)方案

2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (已完成種植項目)



位置圖 – 置樂花園部分

2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (已完成種植項目)




位置圖 – 新墟至市中心部分

2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (已完成種植項目)

原補償樹木植樹方案					植樹小組10-11年度 第四次會議 核准方案		植樹小組12-13年度 第一次會議 補償樹木植樹方案			
樹木位置	原建議位置	種植數目	原建議樹種	種植方式	建議位置	最新建議樹種方案	種植方式	最新建議位置	最新建議樹種方案	種植方式
26	蔡卓蘭中學對面	5	厚葉榕	花盆	金安大廈 (26-R1)	厚葉榕	花盆	已完成種植		
29	青河坊	5	樹頭菜	樹穴	原位及原置業構處 (29-R1)	串錢柳 (2) 白車 (3)	樹穴	已完成種植		
30	青河坊	7	白蘭	樹穴	青河坊	串錢柳 (6) 白車 (1)	樹穴	已完成種植		
31	青河坊	4	魚木	花盆	青匯街 (31-R1)	黃槐	花盆	已完成種植		
31A	仁愛街市	1	藍花楸	樹穴	青匯街 (31-R2)	樹頭菜 (1)	樹穴	已完成種植		
31B	青善公園	花槽	米仔蘭	花槽	青善公園	小葉馬蹄丹	花槽	已完成種植		
32	青匯街	4	紫玉蘭	樹穴	32-R1	紫玉蘭 (2)	樹穴	已完成種植		
33	圓玄小學	3	垂榕	花盆	圓玄小學	串錢柳 (2)	樹穴	已完成種植		
33B	圓玄小學	1	串錢柳	樹穴	仁愛街市 31-R3	白玉蘭 (1)	樹穴	已完成種植		
					圓玄小學	串錢柳	樹穴	已完成種植		

2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (已完成種植項目)



位置圖－兆麟及三聖部分

2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (已完成種植項目)

原補償樹木植樹方案					植樹小組 10-11年度 第四次會議 核准方案			植樹小組 12-13年度 第一次會議 補償樹木植樹方案		
樹木位置	原建議位置	種植數目	原建議樹種方案	種植方式	建議位置	最新建議樹種方案	種植方式	最新建議位置	最新建議樹種方案	種植方式
46	黃金海濱長廊	16	秋楓	樹穴	黃金海濱長廊	串錢柳 蒲葵	樹穴	樹穴	已完成種植	
46A	黃金海濱長廊	8	秋楓	樹穴	黃金海濱長廊				已完成種植	
46B	黃金海濱長廊	16	秋楓	樹穴	黃金海濱長廊			樹穴	已完成種植	
47A	黃金海岸停車場	3	秋楓	樹穴	黃金海岸停車場	秋楓	樹穴	樹穴	已完成種植	
47C	黃金海岸停車場	6	秋楓	樹穴	黃金海岸停車場	秋楓	樹穴	樹穴	已完成種植	
47D	黃金海岸停車場	1	秋楓	樹穴	黃金海岸停車場	秋楓	樹穴	樹穴	已完成種植	
47E	黃金海岸停車場	1	秋楓	樹穴	黃金海岸停車場	秋楓	樹穴	樹穴	已完成種植	

2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (已完成種植項目)

原補償樹木植樹方案					植樹小組 10-11年度 第四次會議 核准方案			植樹小組 12-13年度 第一次會議 補償樹木植樹方案		
樹木位置	原建議位置	種植數目	原建議樹種方案	種植方式	建議位置	最新建議樹種方案	種植方式	最新建議位置	最新建議樹種方案	種植方式
34	龍成花園	8	大花紫薇	樹穴	青善花園內	蒲葵	樹穴	已完成種植		
34A	青善遊樂場	4	垂榕	花盆	青善遊樂場	大花紫薇	樹穴	已完成種植		
34B	青善街	3	大花紫薇	樹穴	青善街	黃槐	樹穴	已完成種植		
37	兆麟街	34	秋楓	樹穴	兆麟街與珠路旁 (37-R1/2/3)	蒲葵 (15) 串錢柳 (13)	樹穴	已完成種植		
38	兆麟街	13	白千層	樹穴	胡陳金枝中學 (37-R4) (38-R1/2/3)	厚葉榕 (19)	花盆和樹穴	(38-R1/2/3) 待定	厚葉榕	樹穴
39	三聖恆福花園	11	秋楓	樹穴	三聖恆福花園	垂榕	花盆	已完成種植	垂榕 (6)	花盆
40A	三聖麒麟崗公園	3	白蘭	樹穴	三聖麒麟崗公園	白蘭	樹穴	已完成種植		
40B	三聖麒麟崗公園	3	白蘭	樹穴	劉伍英學校 (40B-R1)	厚葉榕	花盆	已完成種植		
41	三聖邨	13	火焰木	樹穴	三聖邨	厚葉榕	花盆	已完成種植		
41B	三聖邨	28	垂榕/白蘭	樹穴	三聖邨	垂榕 / 厚葉榕	花盆	已完成種植		
45A	三聖邨	4	秋楓	樹穴	三聖邨	厚葉榕	花盆	已完成種植		
45B	三聖邨	5	秋楓	/	三聖邨	厚葉榕	花盆	已完成種植		

2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (已完成種植項目)



仁愛街市 31-R3

樹木品種：白玉蘭 種植方式：樹穴

2. 修訂補償樹木植樹方案 (已完成種植項目)



位置圖－黃金海岸部分

2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (已完成種植項目)



屯門鄉事會路 近兆麟街 37-R4

樹木品種：厚葉榕 種植方式：花盆

2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (已完成種植項目)



清河坊近置樂花園 29 樹木品種：串錢柳 種植方式：樹穴

2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (已完成種植項目)




屯利街近青山公路 24 樹木品種：厚葉榕 種植方式：花盆

2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (已完成種植項目)



青山公路 近恆福花園 39 樹木品種：垂榕 種植方式：花盆

2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (品種或位置)



位置圖－補償樹木植樹(修訂)方案

2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (已完成種植項目)



青善街 34 B 樹木品種：黃槐 種植方式：樹穴

2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (品種或位置)

原補償樹木植樹方案					植樹小組 10-11 年度 第四次會議 核准方案			植樹小組 12-13 年度 第一次會議 補償樹木植樹方案		
樹木 位置	原建議 位置	種植 數目	原建議 樹種方案	種植 方式	建議位置	最新建議 樹種方案	種植 方式	最新 建議位置	最新建議 樹種方案	種植 方式
1A	青山公路 新墟段	11	陰香	樹穴	新園仔兒童 遊樂場 1A-R1	蒲葵	花盆	待定	蒲葵	樹穴
02	連仁坊附近	3	火焰木	樹穴	/	串錢柳	花盆	富發里斜路(48)	楓香	樹穴
06	麒麟徑附近	5	花葉垂榕	花盆	近何福堂書院 (被港鐵否決)	蒲葵	樹穴	待定	蒲葵	樹穴
08	麒麟徑附近	2	串錢柳	花盆		蒲葵	樹穴	待定	蒲葵	樹穴
09	麒麟徑附近	2	串錢柳	花盆		蒲葵	樹穴	待定	蒲葵	樹穴
10	仁愛堂街附近	9	陰香	樹穴	仁愛堂街附近	陰香	樹穴	仁愛堂街附近	陰香	樹穴
13	錦華花園	10	雙翼豆	樹穴	錦華花園	厚葉榕	花盆	錦華花園附近	待定	樹穴
15	仁愛堂街附近	6	蒲葵	花盆	仁愛堂街附近	蒲葵	花盆	仁愛堂街附近	蒲葵	樹穴
17	杯渡路	3	垂榕	樹穴	杯渡路	垂榕	樹穴	待定	垂榕	樹穴
18	屯仁街	8	垂榕	樹穴	屯仁街	蒲葵	花盆	待定	蒲葵	樹穴
18A	青山公路近 屯門市廣場	9	麻楸	樹穴	青山公路屯盛街 (18A-R1)	麻楸	花盆	屯盛街附近	麻楸	樹穴
20	屯盛街	6	垂榕	樹穴	屯盛街	蒲葵	花盆	屯盛街	蒲葵 (2)	花盆
20A	青山公路 屯盛街	8	垂榕	樹穴	18B 及 18C (20A-R1)	厚葉榕	花盆	待定	待定	樹穴
22	新都大廈	10	白千層	樹穴	新都大廈	厚葉榕	花盆	待定	待定	樹穴

2. 補償樹木植樹(修訂)方案 (品種或位置)

原補償樹木植樹方案				植樹小組 10-11年度 第四次會議 核准方案			植樹小組 12-13年度 第一次會議 補償樹木植樹方案		
樹木位置	原建議位置	種植數目	原建議樹種方案	種植方式	建議位置	最新建議樹種方案	種植方式	最新建議位置	最新建議樹種方案
27	蘇章閣中學對面	9	串錢柳	樹穴	蘇章閣中學對面	串錢柳	樹穴	蘇章閣中學對面	樹穴
28	蘇章閣中學對面	8	串錢柳	樹穴	蘇章閣中學對面	串錢柳	樹穴	蘇章閣中學對面	樹穴
30A	置樂花園	3	厚葉榕	花盆	置樂花園	黃槐	樹穴	置樂花園	黃槐
34C	青書街	5	大花紫荊	樹穴	青書街	大花紫荊	樹穴	青書街	大花紫荊
398	三聖街福花園	12	細葉欖仁	樹穴	待定	厚葉榕	樹穴	待定	宮粉洋躑甲
40	三聖街福花園	5	秋楓	樹穴	劉伍英學校(40-R1)	厚葉榕	花盆	待定	秋楓
42	藍地	12	白千層	樹穴	藍地 42-R1	白千層	樹穴	藍地 42-R1	白千層

3. 植樹挑戰及困難



3. 植樹挑戰及困難

3.1 富發里斜坡植樹



3. 植樹挑戰及困難

3.1 富發里斜坡植樹

事件詳情:

- 2010-11
2011-01

AECOM向地政署(SMS)提出植樹計劃
地政署(SMS)不建議 提案
- 2011-06

AECOM向地政署(SMS)書面提出更詳盡的植樹申請要求
AECOM與地政署及路政署開會相討
路政署(MW)向地政署提交更詳盡資料
地政署(SMS)不建議 提案
- 2011-08
- 2011-09-21

地政署(SMS)接受 提案
準備工作已隨即展開
- SMS: Slope Management Section
MW: Major Works

3. 植樹挑戰及困難

3.2 地下設施的影響:

青海園樹穴植樹位置有大量的地下設施



3. 植樹挑戰及困難

3.2 地下設施的影響

青海園樹穴植樹

需要用複雜的協調及遷移工作
工程受阻，預計至2013年方可進行植樹



3. 植樹挑戰及困難

3.3 實地情況不適合植樹:

屯仁街 行人路路面斜度過大 且狹窄



3. 植樹挑戰及困難

3.3 實地情況不適合植樹:

經康文署協助及諮詢區議員後，找到更合適的地方種植





康樂及文化事務署
Leisure and Cultural Services Department

屯門區美化工程2012

(TM-DMW140)



康樂及文化事務署
Leisure and Cultural Services Department

項目：	涉及範圍約：
(1) 青山公路(新墟)公園斜坡	250平方米
(2) 青山公路(掃管笏)路中分隔線	300平方米
(3) 震實路路中分隔線	300平方米
(4) 豐安路路邊花床	400平方米
(5) 屯門公園及文娛廣場之間行人橋A及B (聖誕節及新年種植節日花卉)	100平方米
(6) 屯門市中心路邊花床	200平方米
(7) 田廈路遊樂場	100平方米
(8) 藍地迴旋處花床	30平方米
(9) 改善屯門公園花床種植計劃	350平方米




青山公路(掃管笏)路中分隔線

現況圖片



青山公路(掃管笏)路中分隔線

園境設計草圖



震寰路路中分隔線

擬美化的位置



震寰路路中分隔線

現況圖片



震寰路路中分隔線

園境設計草圖



豐安街路邊花床

擬美化的位置




豐安街路邊花床

現況圖片



豐安街路邊花床

園境設計草圖




屯門公園及文娛廣場之間行人橋A及B (聖誕節及新年種植節日花卉)

擬美化的位置



屯門公園及文娛廣場之間行人橋A及B (聖誕節及新年種植節日花卉)

現況圖片及擬在聖誕節及新年期間種植花卉



屯門市中心路邊花床

擬美化的位置



屯門市中心路邊花床

現況圖片及擬在不同季節種植時花



田廈路遊樂場

擬美化的位置



Source of map: Survey and Mapping Office, Lands Department. Copyright reserved.

田廈路遊樂場

現況圖片及擬在柱上掛花袋及種植攀爬植物



藍地迴旋處花床

擬美化的位置



Source of map: Survey and Mapping Office, Lands Department. Copyright reserved.

藍地迴旋處花床

現況圖片及擬在大花盆上種植不同季節性時花



改善屯門公園花床種植計劃

擬美化的位置



Source of map: Survey and Mapping Office, Lands Department. Copyright reserved.

改善屯門公園花床種植計劃

現況圖片



改善屯門公園花床種植計劃

園境設計草圖



項目：	涉及範圍約：	預算工程費用：
(1) 青山公路(新墟)公園斜坡	250平方米	\$ 45 000
(2) 青山公路(掃管笏)路中分隔線	300平方米	\$ 50 000
(3) 廣賓路路中分隔線	300平方米	\$ 45 000
(4) 豐安街路邊花床	400平方米	\$ 60 000
(5) 屯門公園及文娛廣場之間行人橋A及B (聖誕節及新年種植節日花卉)	100平方米	\$ 40 000
(6) 屯門市中心路邊花床	200平方米	\$ 45 000
(7) 田廈路遊樂場	100平方米	\$ 30 000
(8) 藍地迴旋處花床	30平方米	\$ 45 000
(9) 改善屯門公園花床種植計劃	350平方米	\$100 000
總數：		\$460 000

(完)

謝謝!