

路政署就
「人人暢道通行」計劃的工程進度及相關事宜的
補充資料

有關議員在地區設施及工程委員會第十二次會議上，對結構編號 NF169 及 NF231 加建升降機項目提出的意見，路政署現綜合回覆如下：

- (i) 結構編號 NF169 加建升降機的項目現正進升降機安裝及復修路面等工程，完成後會進行升降機測試。根據現時的進度，預計工程於 2026 年 3 月完成。如其中一部升降機較早完成，我們會率先安排開放給市民使用；
- (ii) 結構編號 NF231 兩側的升降機位置均位於輕鐵路軌的保護範圍內，承建商需要實行多項保護措施，仔細地進行工程，避免影響輕鐵的運作。同時，升降機位置的地下公用設施較預期密集，承建商需要安排相關公用事業機構逐一遷移這些地下公用設施，才能進行加建升降機的地基工程。同時，二號升降機所處的位置空間有限，承建商需要先拆卸行人天橋樓梯以騰出空間加建升降機，再重置樓梯。根據現時的工程進度，我們預計位處翠寧花園一側的 1 號升降機及兆麟苑一側的 2 號升降機分別於 2026 年 3 月及 5 月完成及開放使用；
- (iii) 我們在升降機內安裝免觸式按鈕時，會適當地調節感應器的靈敏度，以改善誤觸的情況；
- (iv) 悅湖山莊行人天橋的升降機已於 2025 年 10 月開放給市民使用，而相關的路面復修工程已於 2025 年 12 月初完成；
- (v) 結構編號 NF198 項目 1 號升降機(近兆邦苑)的位置，因為受地下水管的影響，需要更改位置及加建一條較長的連接平台，因

此工程延至 2027 年第一季完成。2 號升降機(近青田足球場)的工程進度較為理想，預計於 2026 年年中開放使用。

為了讓議員更清楚了解相關工程項目的進度及施工情況，路政署建議安排議員到行人天橋 NF169 及 NF231 的現場作實地視察及參觀。

路政署

2026 年 1 月