

屯門區議會
2024-2027 年交通運輸委員會
截至 2024 年 11 月 28 日的路政署工程進度報告

運輸署施工通知書編號	工程內容概要	預計開工日期	預計完工日期	狀況 / 已完工日期	運輸署工程師	路政署區域工程師
施工通知書處理次序：正常						
NW/21/00012	杯渡路-重置單車泊架	已開工	2024 年第 4 季	工程進行中	黃狄偉先生	劉天明先生
NW/21/00888	湖山路 -增設的士落客點	已開工	已完成	2024 年 10 月	龐頌賢先生	鄧慧婷女士
NW/22/01640	五柳路 - 增設護柱及全日二十四小時不准停車限制區	已開工	已完成	2024 年 11 月	陳理桑先生	鄧慧婷女士
NW/21/00293	文質路 -增設私家車和貨車收費錶泊車位及電單車泊位	已開工	2025 年第 2 季	工程進行中	陳理桑先生	劉天明先生
NW/23/02437	欣寶路-增設行人交通標誌	已開工	已完成	2024 年 11 月	陳理桑先生	鄧慧婷女士
NW/24/01444	康輝路-優化行人過路設施	2024 年第 4 季	2025 年第 2 季	工程即將展開	韓浩廷先生	劉天明先生