

屯門區議會
2024-2027 年交通及運輸委員會
截至 2025 年 6 月 2 日的路政署工程進度報告

運輸署施工通知書編號	工程內容概要	預計開工日期	預計完工日期	狀況 / 已完工日期	運輸署工程師	路政署區域工程師
施工通知書處理次序：正常						
NW/21/00293	文質路 - 增設私家車和貨車收費錶泊車位及電單車泊位	已開工	2025 年第 2 季	2025 年 5 月	陳理燊先生	劉天明先生
NW/21/00348	藍地大街 - 增設電單車泊位	已開工	2025 年第 3 季	工程進行中	陳理燊先生	劉天明先生
NW/25/00102	德政圍 - 增設路旁殘疾人士專用泊位	2025 年第 3 季	2025 年第 3 季	工程即將展開	黃狄偉先生	劉天明先生
NW/18/01654	良運街 - 增設行人過路設施	已開工	2025 年第 3 季	工程進行中	黃狄偉先生	鄧慧婷女士
NW/24/00850	良德街 - 增設行人過路設施	2025 年第 3 季	2025 年第 3 季	工程即將展開	黃狄偉先生	鄧慧婷女士

路政署新界區辦事處
2025 年 6 月