

屯門區議會  
2024-2027 年交通及運輸委員會  
截至 2025 年 8 月 15 日的路政署工程進度報告

運輸署施工通知書編號	工程內容概要	預計開工日期	預計完工日期	狀況 / 已完工日期	運輸署工程師	路政署區域工程師
施工通知書處理次序: 正常						
NW/21/00348	藍地大街-增設電單車泊位	已開工	已完成	2025 年 7 月	陳理燊先生	劉天明先生
NW/25/00102	德政圍 - 增設路旁殘疾人士專用泊位	2025 年第 3 季	已完成	2025 年 7 月	黃狄偉先生	劉天明先生
NW/24/00850	良德街 - 增設行人過路設施	2025 年第 3 季	已完成	2025 年 8 月	黃狄偉先生	鄧慧婷女士
NW/22/02366	康寶路 - 增設私家車收費錶泊車位及電單車泊位	2025 年第 3 季	2025 年第 4 季	工程即將展開	陳理燊先生	鄧慧婷女士
NW/25/00165	楊青路 - 增設欄桿及行人扶手	已開工	2025 年第 4 季	工程進行中	李寶芳女士	鄧慧婷女士
NW/22/01819	管翠路 - 增設巴士站、私家車收費錶泊車位及電單車泊位	已開工	2025 年第 4 季	工程進行中	韓浩廷先生	劉天明先生

路政署新界區辦事處  
2025 年 8 月