

### 水務署就

### 「查詢大埔太和路近寶鄉街水務工程進度」的書面回應

就題述建議，本署有以下回應：

水務署合約編號 5/WSD/21 現正於大埔太和路介乎南運路至寶鄉橋（林村河北面）進行「風險為本」的水管改善工程，其中包括修復一條直徑 700 毫米現存在林村河以北之單車徑下的鹹水水管。

為減低工程對駕駛人士的影響，首階段位於單車徑的水管修復工程早於 2024 年 11 月展開，在未有影響行車道情況下已於 2025 年 2 月完成單車徑路段的工作。而餘下的水管修復及接駁工程，工程團隊必須臨時封閉部分單車徑及大埔太和路（西行方向）行車道以作配合。承建商已採用了「有限度開掘」的施工方法，以減少工地圍封的範圍，即是於喉管走線中間建造工作井，然後在工作井內進行上述工程。現時承建商正於馬路位置建造工作井，鑑於該處地下公共設施較為密雜，故須花更長時間製作配件以進行工程。整項工程預計可於 2025 年 8 月中旬完成。

水務署

設計部

2025 年 7 月 4 日