

食物環境衛生署報告在大埔區內的
小規模工程項目(2025 年 11 月至 12 月)

目的

本文件旨在闡述食物環境衛生署及建築署的主要小規模工程進度。

背景

2. 截止 2025 年 12 月底，大埔區有 3 個進行中的小規模工程。有關詳情已載列於附件。

小規模工程進度

3. 請各委員備悉上述工程進度報告。

大埔區議會秘書處
2025 年 12 月

大埔區議會地區設施及工程委員會會議

食物環境衛生署 / 建築署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的主要小規模工程項目及時間表(截至 2025 年 12 月底)

項目編號	擬建的小規模工程項目	地點	預期動工日期 【實際動工日期】	預期完工日期 【實際完工日期】	詳細備註	食環署 負責人姓名 【電話】	建築署 負責人姓名 【電話】
1	東平洲公廁翻新工程	東平洲	【2025 年 7 月】	2026 年 5 月	工程進行中	大埔區衛生總督察 1 劉偉祥先生 【3183 9101】	物業事務經理/食環事務 1 盧啟邦先生 【2286 3575】
2	港鐵大埔墟站公廁翻新工程	大埔墟港鐵站	【2025 年 10 月】	2026 年 8 月	工程進行中	大埔區衛生總督察 1 劉偉祥先生 【3183 9101】	物業事務經理/ 食環事務 3 鄧鑑彪先生 【2286 3587】
3	圍下村旱廁改建為沖水式公廁工程	大埔圍下村	2026 年 3 月	2026 年 Q4	工程規劃中	大埔區衛生總督察 1 劉偉祥先生 【3183 9101】	工程策劃經理 314 邢格宇先生 【2867 3655】