

二零一九至二零年度小型環境改善工程及維修工程的進展報告

A. 小型環境改善工程 (新建工程)

| 工程<br>排名 | 工程名稱                                  | 預計費用<br>(元) | 招標後費用<br>(元) | 實際支付額<br>(元) | 進度   | 備註                      |
|----------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------------|
| 1        | 2019-20年度荃灣區設置花槽及綠化工程                 |             | 227,849      | 372,151      | 施工階段 | 部門撥款令已發給康樂及文化事務署。       |
| 2        | 荃灣永順街鄰近海灣花園商場及街燈FA5237避雨上蓋建造及座椅設置工程   | 470000      |              |              | 刪除工程 | 於2019年7月4日會議同意刪除工程。     |
| 3        | 荃灣荃錦公路鄰近街燈W4922座椅設置工程                 |             |              | 70,400       | 完工   | 已於2019年12月9日完工。<br>註1   |
| 4        | 荃灣悠麗路鄰近街燈BC0085行人路改善工程                |             | 8,600        | 90000        | 完工   | 已於2019年12月23日完工。        |
| 5        | 荃灣海貴路鄰近祈德尊新邨及街燈GC1014避雨上蓋建造工程         | 340000      |              |              | 刪除工程 | 於2019年7月4日會議同意刪除工程。     |
| 6        | 荃灣路德圍鄰近永隆樓及街燈FB5506避雨上蓋延伸工程           | 480000      |              |              | 刪除工程 | 於2019年9月5日會議同意刪除工程。     |
| 7        | 荃灣荃景圍巴士總站側鄰近街燈AC1459避雨上蓋延伸工程          |             | 139,000      |              | 施工階段 | 已於2019年11月28日展開工程。      |
| 8        | 荃灣龍志路鄰近街燈FA1727避雨上蓋建造工程               |             | 105,000      |              | 施工階段 | 已於2019年11月18日展開工程。      |
| 9        | 荃灣青山公路鄰近寶血會思源學校座避雨上蓋延伸工程              | 220000      |              |              | 刪除工程 | 於2019年7月4日會議同意刪除工程。     |
| 10       | 荃灣青山公路鄰近深井村巴士站及街燈DC0569避雨上蓋延伸工程       |             | 285,000      |              | 施工階段 | 已於2019年10月21日展開工程。      |
| 11       | 荃灣美環街鄰近匯利工業中心朝向荃灣警署避雨上蓋延伸工程           |             | 199,000      |              | 施工階段 | 已於2019年12月9日展開工程。       |
| 12       | 荃灣川龍街鄰近荃灣街市及街燈FC0273座椅設置工程            |             |              |              | 完工   | 已於2019年12月9日完工。<br>註1   |
| 13       | 荃灣灣景花園巴士總站側鄰近街燈DC2197座椅設置工程           |             |              |              | 完工   | 已於2019年12月9日完工。<br>註1   |
| 14       | 荃灣龍如路鄰近街燈FC3760避雨上蓋延伸工程               |             | 99,000       |              | 施工階段 | 已於2019年12月9日展開工程。       |
| 15       | 荃灣石圍角路鄰近石荷樓及街燈FA5861座椅設置工程            |             |              |              | 完工   | 已於2019年12月9日完工。<br>註1   |
| 16       | 荃灣翠豐臺1座側鄰近街燈AC3429避雨上蓋延伸工程            |             | 240,000      |              | 施工階段 | 已於2019年12月13日展開工程。      |
| 17       | 荃灣德士古道鄰近先導物流中心及街燈FA1807避雨上蓋建造工程       | 430000      |              |              | 刪除工程 | 於2019年9月5日會議同意刪除工程。     |
| 18       | 荃灣青山公路鄰近豪景花園一座及街燈BC0944避雨上蓋及棋檯連座椅設置工程 |             | 306,000      |              | 施工階段 | 已於2019年12月9日展開工程。       |
| 19       | 荃灣馬頭壩道鄰近爵悅庭及街燈CC0572避雨上蓋建造工程          |             | 103,000      |              | 施工階段 | 已於2019年12月11日展開工程。      |
| 20       | 荃灣梨樹路鄰近街燈AC3463座椅設置工程                 | 35,000      |              |              | 招標階段 | 已於2020年1月21日進行招標。<br>註2 |
| 21       | 荃灣馬頭壩道鄰近金泰線廠及街燈CC0575避雨上蓋建造工程         | 450000      |              |              | 刪除工程 | 於2019年9月5日會議同意刪除工程。     |
| 22       | 荃灣海灣花園商場側鄰近街燈FA6861座椅設置工程             | 75000       |              |              | 刪除工程 | 於2019年9月5日會議同意刪除工程。     |
| 23       | 荃灣青山公路鄰近海韻臺及街燈BC1062座椅設置工程            | 35,000      |              |              | 招標階段 | 已於2020年1月21日進行招標。<br>註2 |
| 24       | 荃灣永順街鄰近海濱廣場及街燈FA5239避雨上蓋延伸及座椅設置工程     | 160,000     |              |              | 招標階段 | 已於2020年1月21日進行招標。       |
| 25       | 荃灣青龍頭菜園村鄰近街燈V9344組合信箱支架改善工程           | 90,000      |              |              | 招標階段 | 已於2020年1月21日進行招標。       |

合計： \$320,000.00    \$1,712,448.60    \$532,551.40  
 預計費用 + 招標後費用 + 實際支付額： \$2,565,000.00 (可供使用工程撥款：2,600,000.00)

註1: 工程 3, 12, 13 & 15 合併招標, 及費用列明於工程3中。  
 註2: 工程 20 & 23 合併招標。

B. 小型環境改善工程 (維修工程)

| 工程名稱                                  | 預計費用<br>(元)<br>(a) | 招標後費用<br>(元)<br>(b) | 實際支付額<br>(元)<br>(c) | 進度 | 備註               |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----|------------------|
| 1 荃灣荃豐中心、香車街、青山公路及大河道天橋、花槽、斜道和指示牌改善工程 |                    |                     | 96,000              | 完工 | 已於2019年11月19日完工。 |
| 2 荃灣永順街鄰近天主教石鐘山紀念小學避雨亭翻新工程            |                    |                     | 87,600              | 完工 | 已於2019年12月9日完工。  |

合計： \$0.00    \$0.00    \$183,600.00  
 (a)+(b)+(c)： \$183,600.00 (可供使用工程撥款：200,000.00)