

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年九月三十日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/18/02598-26	加設行人路	國瑞路近美達中心	[2020年7月]	2020年10月	施工紙已發出， 工程進行中。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01494-138	行人過路處設置不准停車 限制區及欄杆	海德街與海盛路交界	[2020年8月]	[2020年8月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01399-110	於小巴士站設置道路標誌	兆和街與眾安街交界	[2020年8月]	[2020年8月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/00983-209	設置道路指示牌	象鼻山路西行近荃錦交匯處	[2020年8月]	[2020年8月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01025-112	設置交通標誌	海角街近海興路	[2020年8月]	[2020年8月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01566-142	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	德華街近仁濟街	[2020年8月]	[2020年9月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01569-144	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	荃榮街	[2020年8月]	[2020年9月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01647-8	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	兆和街	[2020年8月]	[2020年8月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01819-64	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	灰窰角街近爵悅庭	[2020年8月]	[2020年8月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/02601-30	設置路面標誌	大河道近荃灣西鐵站	[2020年9月]	[2020年9月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/02293-159	加建扶欄	建明街路德圍	[2020年9月]	[2020年9月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/02468-3	加建行人過路設施	荃景圍近巴士總站	[2020年9月]	[2020年9月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/00617-82	改善道路交通標誌	大河道近萬景峰	[2020年9月]	[2020年9月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01308-116	改善路面標誌	海盛路近大涌道	[2020年9月]	[2020年9月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/18/02118-32	改善行人過路設施	荃景圍公共巴士總站	[2020年9月]	2020年10月	施工紙已發出， 工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/00888-83	改善梯級	富華街近路德圍	[2020年9月]	[2020年9月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01023-169	設置行人過路處旁欄杆	西樓角路與古屋里交界	[2020年9月]	[2020年9月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年九月三十日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/17/02067-67	加設路邊欄杆	深井村路近青山公路深井段	2020年第三季	2020年第四季	承建商提交擬議臨時交通安排給運輸署和交通部審批。	張劍虹 (2399 2233)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/00789-41	改動路面標誌	青山公路近永南貨倉大廈	2020年第三季	2020年第四季	承建商提交擬議臨時交通安排給運輸署和交通部審批。	周敬翔 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/01249-19	改動行車方向	半山街	2020年第三季	2020年第四季	承建商提交擬議臨時交通安排給運輸署和交通部審批。	周敬翔 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/01333-72	設置「慢駛」路面和道路標誌	石圍角路近石圍角商場	2020年第三季	2020年第四季	承建商檢視交通部對擬議臨時交通安排的意見。	張劍虹 (2399 2233)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/00502-132	重置迴旋處路面標誌	青山公路(青龍頭段)近浪翠園第三期	2020年第三季	2020年第四季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/00715-14	行人過路處設置欄杆和不准停車限制區	海角街與海盛路交界	2020年第三季	2020年第四季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/20/01010-24	設置路面和交通標誌	海興路近大涌道	2020年第三季	2020年第四季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
NE/18/00466-4	加設行人過路設施和改善路邊欄杆	青山公路-汀九段近多維爾	[2020年9月]	[2020年9月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李煜堯 (2762 3966)
TW/18/02734-122	改善行人路設施及改善路邊欄杆	青山道-荃灣段近麗城薈2期	2020年第四季	2020年第四季	擬議臨時交通安排獲批。 工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/01568-146	更新殘疾人士專用停車位路面標誌	荃貴街	2020年第四季	2020年第四季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/01587-145	更新殘疾人士專用停車位路面標誌	大屋街	2020年第四季	2020年第四季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/01821-69	更新殘疾人士專用停車位路面標誌	海霸街近川龍街	2020年第四季	2020年第四季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/20/01578-162	設置限制長車駛入交通標誌	荃灣路近大涌道迴旋處	2020年第四季	2020年第四季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/02386-160	設置不准停車限制區	海貴路公共交匯處	2020年第四季	2020年第四季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/20/00246-35	設置夜間泊車位	海德街	2020年第四季	2020年第四季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李煜堯 (2762 3966)
TW/20/00536-38	改善路面交通標誌	啓康街與海壩街交界	2020年第四季	2020年第四季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/01586-143	更新殘疾人士專用停車位路面標誌	深慈街	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李煜堯 (2762 3966)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年九月三十日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/19/01825-101	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	路德圍停車場	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/01827-109	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	享和街近圓墩圍	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01167-21	改善路面標誌	青山公路近豪景花園和近海 浪徑	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01168-118	改善路面標誌	青山公路近眾安街	[2020年9月]	[2020年9月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01171-27	改善路面標誌	梨樹路近梨木樹邨桃樹樓	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01177-126	改善路面標誌	楊屋道近眾安街	[2020年9月]	[2020年9月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01179-191	改善路面標誌	三棟屋路近老圍路	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01294-119	改善路面標誌	荃景圍近基慧小學	[2020年9月]	[2020年9月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01296-120	改善路面標誌	大河道北近大河道	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01298-20	改善路面標誌	和宜合道近聖公會李炳中學	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01299-210	改善路面標誌	青山公路汀九段近汀九停車 場	[2020年9月]	[2020年9月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01300-121	改善路面標誌	大涌道近沙咀道	[2020年9月]	[2020年9月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01307-123	改善路面標誌	永德街近永順街	[2020年9月]	[2020年9月]	工程已完成。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01355-170	移除欄杆	如心廣場巴士總站	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01571-152	重置迴旋處路面標誌和相 關道路指示牌	青山公路青龍頭段與龍如路 交界迴旋處	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/00106-93	擴展巴士上落客灣	青山公路荃灣段近荃德花園	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/00436-79	設置行人燈控過路處	國瑞路近咸田村	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年九月三十日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/18/02751-125	改善行人防護欄	荃景圍近林百欣中學	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01823-78	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	海德街近柴灣角街	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/00270-37	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	大陂坊停車場	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01302-115	改善路面標誌	海霸街近大河道	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01304-65	設置的士站	象山邨路西近象山邨路東	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01642-163	延長不準停車限制區	永順街與永德街交界	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
NE/18/00568-91	改善路邊欄杆	沙咀道近關門口街	[2019年2月]	[2019年2月] 路邊欄杆工程	路邊欄杆工程已完成。 餘下訊號工程與運輸署商討 中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
NE/17/02626-80	改善道路交通標誌	楊屋道對出楊屋道市政大樓	[2019年2月]	[2019年3月] 設置全日禁區工程	設置全日禁區工程已完成。 餘下路面標誌工程待重鋪路面 時進行。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
NE/17/00461-77	擴闊行車路,改善道路和路面 交通標誌。	青山公路深井段近海韻花園	[2019年6月]	[2019年7月] 擴建停車灣,搬遷樹 木工程	擴建停車灣和搬遷樹木已於 2019年7月完成。 承建商提交餘下工程的擬議臨 時交通安排給運輸署和交通部 審批。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
TW/18/01930-108	改善行人過路設施及道路 交通標誌	沙咀道近荃榮街	[2020年2月]	[2020年5月] 鋪設喉管和地面工 程	鋪設喉管和地面工程完成。 餘下訊號工程要與相關部門和 中電鋪設過路管道工程協調 ,預計2021年第1季完成。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/01640-40	改善道路交通標誌	海貴路近大河道	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/02163-48	加設路邊欄柱	楊屋道近如心海景酒店暨會 議中心	2020年第四季	2020年第四季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/19/00984-117	行人過路處設置(望左、望 右)路面標誌	荃錦公路近光板田村	2020年第四季	2020年第四季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年九月三十日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
* TW/19/00985-106	行人過路處設置(望左、望右)路面標誌	荃錦公路近街燈編號W2703	2020年第四季	2020年第四季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/19/00987-111	行人過路處設置(望左、望右)路面標誌	荃錦公路近朗逸峯	2020年第四季	2020年第四季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/19/01027-124	行人過路處設置(望左、望右)路面標誌	荃錦公路近芙蓉山路/木棉下村	2020年第四季	2020年第四季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/19/01311-81	設置「巴士站」路面和「慢駛」道路標誌	荃錦公路近燈柱W4449	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/19/00153-103	挖坑工程	國瑞路	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/18/02593-2	改善泊位(十九座小巴)	芙蓉山路	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/19/01453-131	行人燈控過路處設置按手制	永順街近荃灣體育館	2020年第四季	2021年第二季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/19/02599-5	擴闊行人路	美環街巴士總站	2021年第一季	2021年第二季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/19/02600-7	改善行人防護欄	美環街巴士總站	2021年第一季	2021年第二季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/19/01550-141	改善道路交通標誌及路面標誌	石圍角路巴士總站	2021年第二季	2021年第三季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/00892-13	改善路面標誌	國瑞路及德士古道北交界	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/00783-85	設置不準停車限制區	楊屋道與橫龍街交界	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/00813-86	重整的士和綠色小巴士道路標誌	眾安街	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/00529-39	改善路面交通標誌	大河道近楊屋道	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/01302-115	改善路面標誌	海霸街近大河道	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/01296-120	改善路面標誌	大河道北近大河道	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* NE/18/00672-96	擴闊行車路,改善道路和路面交通標誌	荃榮街 近東亞花園	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年九月三十日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
* TW/20/01436-127	改善道路交通標誌	沙咀道與大河道交界	2020年第四季	2021年第三季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/01434-128	改善道路交通標誌	大涌道與沙咀道交界	2020年第四季	2021年第三季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/01449-134	更改道路指示牌內容	馬頭霸道與楊屋道交界	2020年第四季	2021年第三季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/01554-139	設置交通標誌	西樓角街近荃灣多層停車場大廈	2020年第四季	2020年第三季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/02013-179	加裝路邊欄柱	灰窰角街近富源工業大廈	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/02343-180	改善道路交通標誌	荃景圍近安賢街	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/02178-183	改善道路和路面交通標誌	海壩街近香車街	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/02002-192	加裝路邊欄柱及欄杆	青山公路近龍如路	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/02344-221	加設路邊欄柱	荃灣古屋里	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/01698-165	加裝渠蓋, 改善行人過路設施, 設置24小時不準停車限制區	深井村路近燈柱W4974	2021年第一季	2021年第二季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/01353-164	改動路面標誌	傅屋路近油麻磡路	2021年第一季	2021年第二季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/01769-167	加設防撞欄	荃錦公路近燈柱FA5627	[2020年10月]	2020年11月	工程進行中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/01767-168	改動路面標誌	荃錦公路近芙蓉山路	2021年第一季	2021年第二季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/01865-171	改動路面標誌	曹公街近香車街街市	2021年第二季	2021年第三季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/02460-228	改善道路交通標誌	大河道近海貴路	2021年第一季	2021年第二季	工程規劃中。	周敬翔 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)