

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二二年四月十二日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/18/02593-2	改善泊位(十九座小巴)	芙蓉山路	2022年3月	2022年3月	工程已完成。	曹穎軒 (2399 2233)	李烜堯 (2762 4205)
TW/19/01690-11	增設行人交通燈	荃景圍荃灣警署汽車出口	2022年第三季	2022年第三季	工程規劃中。	吳家偉 (2399 2797)	李烜堯 (2762 4205)
TW/19/01816-28	改善現有行人過路設施及 路面標誌	古屋裡近三棟屋博物館	2022年第三季	2022年第三季	工程規劃中。	吳家偉 (2399 2797)	李烜堯 (2762 4205)
TW/18/02058-31	道路改善工程	青山道-荃灣段近麗志路	2022年第二季	待定	臨時交通安排正在審批中。	陳以慶 (2399 2424)	李烜堯 (2762 4205)
TW/20/00037-34	燈控行人過路處改善工程	大河道與楊屋道交界	2022年第三季	2022年第三季	工程規劃中。	陳以慶 (2399 2424)	李烜堯 (2762 4205)
TW/20/00529-39	改善路面交通標誌	大河道近楊屋道	2022年第三季	2022年第三季	工程規劃中。	陳以慶 (2399 2424)	李烜堯 (2762 4205)
NE/17/02067-67	加設路邊欄杆	深井村路近青山公路深井段	2022年第二季	2022年第二季	臨時交通安排正在審批中。	曹穎軒 (2399 2233)	李烜堯 (2762 4205)
TW/20/01234-107	更換路牌標誌	大河道由沙咀道至海盛路	2022年第二季	2022年第二季	已發出施工紙。	陳以慶 (2399 2424)	李烜堯 (2762 4205)
TW/18/02821-130	設置行人過路設施	惠荃路及廟崗街交界	2022年第三季	2022年第三季	工程規劃中。	吳家偉 (2399 2797)	李烜堯 (2762 4205)
TW/20/01174-135	擴建電單車停車位	青山公路近寶豐路	2022年第二季	2022年第二季	工程規劃中。	曹穎軒 (2399 2233)	李烜堯 (2762 4205)
TW/19/01832-136	擴闊行車道和改動路面標 誌	西樓角路近綠陽新邨(荃灣 多層停車場對出)	2022年第二季	2022年第二季	工程規劃中。	吳家偉 (2399 2797)	李烜堯 (2762 4205)
TW/19/01550-141	改善道路交通標誌及路面 標誌	石圍角路巴士總站	2022年第二季	2022年第二季	臨時交通安排正在審批中。	吳家偉 (2399 2797)	李烜堯 (2762 4205)
TW/20/01551-149	重置路面標誌以設置的士 上落客站	美環街近荃景圍	2022年第二季	2022年第二季	已發出施工紙。	吳家偉 (2399 2797)	李烜堯 (2762 4205)
TW/20/01873-172	改善傷殘人士泊位	海德街近柴灣角街	2022年3月	2022年3月	工程已完成。	陳以慶 (2399 2424)	李烜堯 (2762 4205)
TW/20/01874-173	改善行人過路設施,設置24 小時不准停車限制區	河背街近天佑小學	2022年第二季	2022年第二季	臨時交通安排正在審批中。	張幸強 (2399 6985)	李烜堯 (2762 4205)
TW/20/02239-181	拆除的士站路肩	美環街的士站	2022年第三季	2022年第三季	工程規劃中。	吳家偉 (2399 2797)	李烜堯 (2762 4205)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二二年四月十二日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/20/02557-229	更換路牌標誌	楊屋道近大河道	2022年第二季	2022年第二季	臨時交通安排正在審批中。	陳以慶 (2399 2424)	李烜堯 (2762 4205)
TW/20/02540-232	移除安全島，改善路面交通標誌	沙咀道近友聯樓	2022年3月	2022年3月	工程已完成。	陳以慶 (2399 2424)	李烜堯 (2762 4205)
TW/20/02520-233	增設的士/私家車上落客位置，改善巴士站道路設施	美環街巴士總站	2022年第二季	2022年第二季	工程規劃中。	吳家偉 (2399 2797)	李烜堯 (2762 4205)
TW/21/00204-259	擴闊巴士站附近行人路	荃景圍近漢陽樓	2022年第二季	2022年第二季	臨時交通安排正在審批中。	吳家偉 (2399 2797)	李烜堯 (2762 4205)
TW/21/00100-263	改動燈位設定	海興路與海角街交界	2022年第二季	2022年第二季	工程規劃中。	陳以慶 (2399 2424)	李烜堯 (2762 4205)
TW/21/01271-316	擴闊行人路	深井村路近燈柱U7505	2022年第二季	2022年第二季	已發出施工紙。	曹穎軒 (2399 2233)	李烜堯 (2762 4205)
TW/21/00995-322	增設傷殘人士泊車位	大河道近海貴路	2022年3月	2022年3月	工程已完成。	陳以慶 (2399 2424)	李烜堯 (2762 4205)
TW/21/01384-324	更換路牌標誌	青山公路深井段近海韻花園	2022年2月	2022年2月	工程已完成。	曹穎軒 (2399 2233)	李烜堯 (2762 4205)
TW/21/01389-326	更換路牌標誌	青山公路深井段近嘉頓有限公司	2022年2月	2022年2月	工程已完成。	曹穎軒 (2399 2233)	李烜堯 (2762 4205)
TW/21/01851-347	擴闊行人路	安育路	2022年第二季	2022年第二季	已發出施工紙。	吳家偉 (2399 2797)	李烜堯 (2762 4205)
TW/21/02118-352	更換路牌標誌	青山公路荃灣段近柴灣角街	2022年2月	2022年2月	工程已完成。	陳以慶 (2399 2424)	李烜堯 (2762 4205)
TW/21/02341-365	加設圓柱	和宜合里近燈柱FB0065	2022年3月	2022年3月	工程已完成。	吳家偉 (2399 2797)	李烜堯 (2762 4205)
TW/21/02291-368	拆除防撞欄	青山公路汀九段近燈柱BC1111	2022年2月	2022年2月	工程已完成。	曹穎軒 (2399 2233)	李烜堯 (2762 4205)
TW/21/02776-387	增設24小時不准停車限制區	荃灣街市街與川龍街交界	2022年2月	2022年2月	工程已完成。	張幸強 (2399 6985)	李烜堯 (2762 4205)
TW/21/02859-388	增設望左望右標誌	楊屋道及橫龍街交界	2022年3月	2022年3月	工程已完成。	張幸強 (2399 6985)	李烜堯 (2762 4205)
TW/21/02868-390	加設導盲磚	楊屋道近橫龍街	2022年3月	2022年3月	工程已完成。	張幸強 (2399 6985)	李烜堯 (2762 4205)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二二年四月十二日)
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/21/02870-391	移除影線	西樓角路近古屋里	2022年2月	2022年2月	工程已完成。	吳家偉 (2399 2797)	李烜堯 (2762 4205)
TW/21/03013-392	改善道路標記	青山公路荃灣段近灣景花園 巴士總站	2022年3月	2022年3月	工程已完成。	曹穎軒 (2399 2233)	李烜堯 (2762 4205)
TW/21/03042-394	建造電單車泊位	楊屋道近如心廣場	2022年3月	2022年3月	工程已完成。	張幸強 (2399 6985)	李烜堯 (2762 4205)
TW/22/00203-396	移除欄杆	大涌道近沙咀道	2022年3月	2022年3月	工程已完成。	陳以慶 (2399 2424)	李烜堯 (2762 4205)