

**2012 至 2015 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會**

**康樂及文化事務署於 2012/13 年度
在油尖旺區公共圖書館的小型工程項目匯報**

目的

油尖旺區議會地區設施管理委員會曾經通過由康樂及文化事務署主導的油尖旺區公共圖書館小型工程項目。本文件旨在向委員匯報有關工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程的建議安排。

進度報告

2. 截至 2012 年 12 月 20 日，獲地區設施管理委員會正式通過的油尖旺區公共圖書館小型工程項目，為油蔴地公共圖書館學生自修室進行空調系統提升工程，以確保場地空氣質素良好。工程現正進行中，有關的進度詳情請參閱附件一。

文件提交

3. 文件將在 2013 年 1 月 10 日的地區設施管理委員會會議上提交。

康樂及文化事務署

2012 年 12 月

檔案編號： (4) in LCSD/CS/LIB/AS 1-55/30 V

2012/13 年度地區設施管理委員會通過的小型工程項目進度報告

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
1. 油蔴地公共圖書館學生自修室空調系統提升工程 (項目編號 YTM DMW 156)	康樂及文化事務署	機電署	<ul style="list-style-type: none"> ● 更換鮮風風扇及相關風槽 ● 加裝二氧化碳測量器 ● 加裝鮮風風扇故障警報器 ● 更換空氣處理裝置 	<p style="text-align: center;"><u>\$289,000</u></p> <p><u>施工日期</u>： 2012 年 11 月至 2013 年 1 月</p> <p><u>現金流</u>： 2012/13 年度：\$289,000</p>	康樂及文化事務署 機電署	工程現正進行中，預計於 2013 年 1 月完成。