

**由康樂及文化事務署主導
中西區地區小型工程計劃
進度報告**

目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)主導的地區小型工程計劃進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

2. 以下進度報告包括 7 項已獲審批的地區小型工程計劃，詳情如下：

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
1.	在中西區內休憩場地加設蔭棚 (DMW334)	1,106,000	<ul style="list-style-type: none"> • 於下列 6 個休憩場地內的部份座椅加設 8 個有防水膠片的蔭棚： <ul style="list-style-type: none"> -歌賦山里兒童遊樂場 -馬己仙峽道花園 -永利街休憩花園 -永利街休憩處 -蒲飛路休憩處 -中山紀念公園 • 並於下列兩個休憩場地加設兩組有防水膠片的蔭棚連座椅： <ul style="list-style-type: none"> -干德道休憩花園 -堅道休憩處 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<p>歌賦山里兒童遊樂場、馬己仙峽道花園、蒲飛路休憩處、干德道休憩花園及堅道休憩處的工程已完成。</p> <p>中山紀念公園之工程預計將於二零一八年第一季完成。另外，由於永利街休憩花園及永利街休憩處擬建議增設蔭棚的地下位置設有電纜，故需更改地點，而新擬增設蔭棚的地點涉及斜坡，待收到土木工程拓展署回覆的意見後，建築署會於新擬位置進行工程的可行性研究。</p>
2.	第三街遊樂場增設洗手盆及飲水器 (DMW348)	120,000	<p>工程將於第三街遊樂場進行，項目包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 增設洗手盆及飲水器 • 加裝水錶 • 水管接駁工程 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<p>因受地底設施及樹木生長位置所限，場地內沒有合適的地方進行接駁污水渠及安裝飲水器及其相關工程，建築署現正籌劃在籃球場附近合適的地方加設電源插座以配合增設一部飲品自助售賣機，從而改善服務。</p>

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
3.	豐物道休憩處改善工程 (DMW364)	2,382,000	申請撥款以進行的工程項目包括： <ul style="list-style-type: none"> • 增設寵物角適用圍欄(1.5米高)及雙閘入口 • 增設三個蔭棚及翻鬆現有五張座椅 • 增設電源及照明系統 • 安裝場地告示牌及增設腳踏式狗糞收集箱 • 增設水源供應及可上鎖的淋花水龍頭 • 安裝觸覺平面地圖及觸覺引路帶 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	經招標後，合約價格比預算為高，工程開支為\$2,672,000，署方並根據程序在二零一六年九月二十七日獲授權人員批准增加工程撥款。署方與議員已於二零一七年六月十六日進行場地視察，工程預計在二零一七年第三季完成。
4.	城西公園增設蔭棚及安裝掛牆電燈 (DMW395)	223,000	工程包括： <ul style="list-style-type: none"> • 增設 3 個蔭棚 • 安裝掛牆電燈、電掣及電路系統 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	工程已於二零一六年十月初展開，安裝掛牆電燈及相關電路系統工程已經完成，而增設蔭棚工程亦預計於二零一七年第四季完成。
5.	在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程 (DMW419)	280,000	就康文署轄下中西區內的康樂及休憩場地，進行緊急或小額改善工程。使康文署可彈性處理這些改善工程，減少因委員會會期而可能引致的延誤，以便加快進行這些緊急或小額改善工程。	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 • 康文署 	本署會按實際需要在本年度進行改善工程。
6.	在光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加裝飲水器 (DMW420)	517,000	在以上兩個場地申請撥款進行的工程項目包括： <ul style="list-style-type: none"> • 各安裝一台適合成人使用及一台適合兒童及殘疾人士使用的飲水機 • 供水及污水接駁工程 • 在光漢臺花園的飲水器位置加建簷篷 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 	有關申請已於 6 月 15 日及 6 月 29 日獲地區設施管理委員會及財務委員會支持及通過，現正安排撥款令，工程預計於二零一八年第一季完成。

文件提交

3. 本文件將於二零一七年七月十二日舉行的地區小型工程工作小組第七次會議上提交，以供委員參閱。

康樂及文化事務署
中西區康樂事務辦事處
二零一七年七月