



二零二一年六月二十二日
資料文件

文件 TT 24/2021

沙田區議會
交通及運輸委員會

路政署工程進度報告

請委員參閱附件由路政署提交的工程進度報告。

沙田區議會秘書處
STDC 13/30/45/21

二零二一年六月

WRF No. 運輸署施工 通知書編號	Description	工程內容概要	Anti-Comm Date 預計開工日期	Anti-Comp Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 狀況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD DE 路政署 區域工程師
WRF Processing Order : Normal 施工通知書處理次序 : 正常							
NE/20/2279	Ma Lok Path - Proposed TS465	馬樂徑 - 擬增設交通標誌	Completed 已完成	Completed 已完成	05.2021	姚嘉立先生 (2399 6968)	張俊彥先生 (2762 3520)
NE/20/3447	Existing ramp between Lion Rock Tunnel Road and Sha Tin Tau Road near Sun Tin Wai Estate - one-off improvement works	獅子山隧道公路與沙田頭路近新田圍邨之間的坡道 - 一次性改善工程	Completed 已完成	Completed 已完成	05.2021	潘志昌先生 (2399 2407)	張俊彥先生 (2762 3520)
NE/18/2281	On Ping Street J/O On Lai Street - Proposed junction improvement works	安麗街安平街交界 - 交通改善工程	-	Q3 2021	Works In Progress 工程進行中	羅凱榮先生 (2399 6966)	廖慈光先生 (2762 3963)
NE/19/1580	On Luk Street near On Shing Street - Proposed signalized pedestrian crossing	鞍祿街近鞍誠街 - 於現有行人過路處增設交通燈控制系統	-	Q2 2021	Works In Progress 工程進行中	倪曉勤先生 (2399 2408)	張俊彥先生 (2762 3520)
NE/20/0294	Heung Fan Liu Street near Mei Chuen House - Traffic signal & pedestrian crossing	香粉寮街近美全樓 - 改善現有行人過路	-	Q2 2021	Works In Progress 工程進行中	潘志昌先生 (2399 2407)	張俊彥先生 (2762 3520)
NE/20/2984	Yau On Street near Po Fook Memorial Hall - Proposed MC, PC, GV and Coach Parking	悠安街近寶福紀念館 - 擬增設電單車, 私家車, 貨車, 巴士停車位	-	Q4 2021	Works In Progress 工程進行中	潘志昌先生 (2399 2407)	張俊彥先生 (2762 3520)
NE/17/0271	Tai Po Road Ma Liu Shui near Hung Kiu Lane - To convert carriageway to footpath	大埔道馬料水近紅橋里 - 擬擴闊行人路	Q4 2021	Q1 2022	Under planning 規劃中	姚嘉立先生 (2399 6968)	張俊彥先生 (2762 3520)
NE/18/1855	Tai Chung Kiu Road J/O Sha Kok Street - Proposed junction improvement works	大涌橋路沙角街交界 - 交通改善工程	Programme under review	Programme under review	Awaiting Utility Diversion 等待遷移公用設施	潘志昌先生 (2399 2407)	廖慈光先生 (2762 3963)
NE/18/2331	Ngau Pei Sha Street - Proposed layby with traffic signs, roadmarking	牛皮沙街 - 擬增設避車處, 改善交通標誌及馬路標記	Programme under review	Programme under review	Awaiting Utility Diversion 等待遷移公用設施	羅凱榮先生 (2399 6966)	廖慈光先生 (2762 3963)
NE/18/2456	Tai Chung Kiu Road J/O On King Street - Proposed junction improvement with railing, traffic sign, roadmarking	大涌橋路安景街交界 - 交通改善工程	Programme under review	Programme under review	Awaiting Utility Diversion & Tree assessment is being carried out 等待遷移公用設施及樹木評估進行中	羅凱榮先生 (2399 6966)	廖慈光先生 (2762 3963)
NE/18/2564	Interface of Ngau Pei Sha Street and Kwong Sin Street - Proposed local road widening	牛皮沙行廣善街交界 - 擬擴闊行車路	Programme under review	Programme under review	Awaiting Utility Diversion 等待遷移公用設施	羅凱榮先生 (2399 6966)	廖慈光先生 (2762 3963)
NE/19/0449	On Kwan Street near On Yiu Street - Proposed Metered Carpark	安群街近安耀街 - 擬增設泊車位	Programme under review	Programme under review	Awaiting Utility Diversion 等待遷移公用設施	羅凱榮先生 (2399 6966)	廖慈光先生 (2762 3963)
NE/19/1166	On Ming Street - Proposed layby	安明街 - 擬增設停車灣	Programme under review	Programme under review	Awaiting Utility Diversion & Tree assessment is being carried out 等待遷移公用設施及樹木評估進行中	羅凱榮先生 (2399 6966)	廖慈光先生 (2762 3963)
NE/19/2182	Che Kung Miu Road near Festival City - Enlargement of existing bus layby	車公廟路近名城 - 擬擴建巴士停車灣	Q3 2021	Q4 2021	Under planning 規劃中	潘志昌先生 (2399 2407)	張俊彥先生 (2762 3520)
NE/20/1048	Ning Tai Road near Ocean view - Proposed modification of pedestrian crossing on cycle track and road marking for people with disability	寧泰路近海典灣 - 擬改善單車徑行人過路位置	Q3 2021	Q3 2021	Under planning 規劃中	倪曉勤先生 (2399 2408)	張俊彥先生 (2762 3520)
NE/20/1504	Tai Wai Roundabout - Proposed traffic sign and road marking	大圍迴旋處 - 擬增設交通標誌及交通標記	Programme under review	Programme under review	Awaiting further details from TD 等候運輸署進一步資料	潘志昌先生 (2399 2407)	廖慈光先生 (2762 3963)
NE/20/3097	Ma Lok Path near Kau To Shan Road - Proposed cautionary crossing	九肚山路近馬樂徑 - 擬增設行人過路位	Q3 2021	Q3 2021	Under planning 規劃中	姚嘉立先生 (2399 6968)	張俊彥先生 (2762 3520)
NE/21/0777	On Luk Street Park - Proposed traffic sign TS480 at cycle track	鞍祿街公園 - 擬增設交通標誌	Q3 2021	Q3 2021	Under planning 規劃中	倪曉勤先生 (2399 2408)	張俊彥先生 (2762 3520)

NE/21/0844	Lok Wo Sha Lane - Improvement of footpath	落禾沙里 - 擬改善現有行人路	Q4 2021	Q1 2022	Under planning 規劃中	倪曉勤先生 (2399 2408)	張俊彥先生 (2762 3520)
------------	---	-----------------	---------	---------	-----------------------	----------------------	----------------------