大埔區議會
地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告

目的

本文件旨在闡述大埔區議會地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程的進度報告。

背景

2. 2011/12 年度地區小型工程整體撥款爲 3 億元，供 18 區區議會推展地區小型工程之用。

3. 大埔區議會於 2011/12 年度獲撥款總額 1,761 萬 1 千元，以供推行地區小型工程計劃。

地區小型工程撥款及工程進度

4. 截至目前爲止，地區設施管理委員會已承擔約 7,841 萬元的工程預算，當中包括 2008/09 及 2009/10 年度實際支出共約 2,841 萬元，以及 2010/11 年度實際支出約 1,584 萬元。2011/12 年度的預算現金流約爲 1,625 萬元。有關地區小型工程撥款的使用情況，請參閱**附件一**。

5. 地區設施管理委員會轄下地區工程工作小組於 2011 年 4 月 13 日舉行 2011 年第二次會議，討論獲通過的工程項目。有關工程的進度詳列於**附件二**。

6. 請各委員備悉上述地區小型工程撥款的使用情況及工程進度報告。

大埔區議會秘書處
2011 年 5 月

地區小型工程實際支出暨預算現金流 / 經常開支

工程編號	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出 (元)		預算現金流 (元)		工程總預算 (元)	2010/2011年度經常開支 (元)
					2008/09 及 2009/10 年度	2010/11年度	2011/12年度	2012/13年度及以後		
TP-DMW001	大埔區歡迎標誌	高	民政處	合約顧問	557,371.82	443,879.30	17,120.70 *(↑ 1,000)**	-	**1,018,371.82** *(↑ 1,000)**	5,646.00
TP-DMW002	大埔社區中心改善工程	高	民政處	建築署	3,640,931.20	283,514.27	26,600.00 *(↑ 26,600)**	-	**3,951,045.47** *(↑ 26,600)**	10,800.00
TP-DMW003	運頭塘鄰里社區中心改善工程	高	民政處	建築署	1,115,149.20	25,597.67 *(↓ 767.97)**	350.00 *(↑ 350)**	-	**1,141,096.87** *(↓ 417.94)**	6,300.00
TP-DMW004	富亨鄰里社區中心改善工程	高	民政處	建築署	1,845,654.29	(27,114.48)	-	-	**1,818,539.81**	6,300.00
TP-DMW005	於林村河設置燈飾工程(第一期)	高	民政處	合約顧問	2,610,811.74	449,146.01	137,000.00 *(↑ 128,146.01)**	-	**3,196,957.75** *(↑ 128,146.01)**	9,324.75
TP-DMW006	美化工程	高	康文署	康文署	509,700.00	-	-	-	**509,700.00**	-
TP-DMW007	於林村放馬莆進行美化工程	高	康文署	康文署	200,890.00	-	-	-	**200,890.00**	-
TP-DMW008	連接洞梓苗圃場地污水管到公共污水系統	高	康文署	建築署	63,750.00	(30,478.95)	-	-	**33,271.05**	-
TP-DMW009	富亨體育館一樓走廊照明系統改善工程	高	康文署	建築署	235,110.10	-	-	-	**235,110.10**	-
TP-DMW010	太和體育館健身室及活動室照明系統改善工程	高	康文署	建築署	106,760.30	-	-	-	**106,760.30**	-
TP-DMW011	於廣福公園興建一個護理室	高	康文署	建築署	271,081.12	17,214.46	-	-	**288,295.58**	5,000.00
TP-DMW012	於白石角海濱長廊設置一個水龍頭供灌溉水車用	高	康文署	建築署	43,350.00	7,867.16	8,782.84	-	**60,000.00**	-
TP-DMW013	於大明里廣場沿水景外圍安裝欄杆	高	康文署	建築署	63,635.39	5,635.27	-	-	**69,270.66**	-
TP-DMW014	於南運路休憩處出入口設置矮柱及碰撞閘	高	康文署	建築署	43,000.00	-	-	-	**43,000.00**	-
TP-DMW015	於完善公園加設休憩處，及於觀景台設置鐵閘和翻新外牆	高	康文署	建築署	382,500.00	31,120.89	-	-	**413,620.89**	-
TP-DMW016	更換完善公園出入口欄杆	高	康文署	建築署	35,000.00	-	-	-	**35,000.00**	-
TP-DMW017	更換區內(鄉郊地區)村名牌工程	高	民政處	工程組	191,175.00	72,400.00	-	-	**263,575.00**	-
TP-DMW018	梧桐寨增建避雨亭工程	高	民政處	工程組	299,608.00	-	-	-	**299,608.00**	-
TP-DMW019	在林村鄉川背龍、新屋排、沙壩、担水徑、大埔梅樹坑入口、塘上村及塘下村加設系統化郵箱	高	民政處	工程組	412,272.00	68,000.00	-	-	**480,272.00**	-
TP-DMW020	於運頭塘邨口加設長椅	高	民政處	工程組	41,500.00	-	-	-	**41,500.00**	-
TP-DMW021	更換南運路兩旁行人路上的長椅	高	民政處	工程組	187,000.00	-	-	-	**187,000.00**	-
TP-DMW023	大埔火車站外的士站加建上蓋工程	高	民政處	合約顧問	469,911.81	1,837,270.25	26,000.99 *(↓ 11,729)**	-	**2,333,183.05** *(↓ 11,729)**	1,671.00
TP-DMW024	於大埔海濱公園回歸塔安裝燈飾	高	康文署	建築署	2,401,949.31	224,181.42	-	-	**2,626,130.73**	167,959.20
TP-DMW025	廣福公園融和爲狗公園工程	高	康文署	建築署	170,000.00	27,150.63	-	-	**197,150.63**	2,400.00
TP-DMW026	開闢 24 區土地爲休憩用地	高	康文署	合約顧問	486,804.06	2,619,057.56	3,400,938.38 *(↑ 124,800)**	96,000.00 *(↓ 1,000)**	**6,602,800.00** *(↑ 123,800)**	-
TP-DMW027	於林村河設置燈飾工程(第二期)	高	民政處	合約顧問	-	-	@	@	@	-
TP-DMW028	美化工程 (寶鄉街中央分隔帶花床及西沙路迴旋處花床)	高	康文署	康文署	300,000.00	-	-	-	**300,000.00**	-
TP-DMW029	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥備	高	康文署	康文署	246,803.10	-	-	-	**246,803.10**	-
TP-DMW030	大埔西貢北高塘涼亭建造工程	高	民政處	工程組	254,343.00	-	-	-	**254,343.00**	-
TP-DMW032	大埔上碗窰建造蔭棚式涼亭	高	民政處	工程組	325,150.00	-	-	-	**325,150.00**	-
TP-DMW033	翻新大埔區小規模改善工程項目下的設施	高	民政處	工程組	193,696.00	-	-	-	**193,696.00**	-

工程編號	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出 (元)		預算現金流 (元)		工程總預算 (元)	2010/2011年度經常開支 (元)
					2008/09 及 2009/10 年度	2010/11年度	2011/12年度	2012/13年度及以後		
TP-DMW034	於林村鄉新村與塘上村附近官地加建涼亭	高	民政處	工程組	436,440.00	-	-	-	**436,440.00**	-
TP-DMW035	於泰亨鄉加建涼亭	高	民政處	工程組	-	-	150,000.00 *(↓ 250,000)**	250,000.00 *(↑ 250,000)**	**400,000.00**	-
TP-DMW036	達運路旁加設長椅	高	民政處	工程組	46,360.00	-	-	-	**46,360.00**	-
TP-DMW037	新塘村翻新現有的半個籃球場	高	康文署	合約顧問	140,898.34	934,184.68	171,916.98 *(↓ 19,000)**	19,000.00 *(↑ 19,000)**	**1,266,000.00**	-
TP-DMW038	大埔游泳池改善工程	高	康文署	機電署	1,388,000.00	-	-	-	**1,388,000.00**	34,020.00
TP-DMW039	大埔區轄下體育館改善工程	高	康文署	機電署	225,000.00	-	-	-	**225,000.00**	9,240.00
TP-DMW040	大埔社區中心安裝LED屏幕工程	高	民政處	建築署	1,956,971.72	98,260.00	-	-	**2,055,231.72**	211,588.05
TP-DMW041	大埔區社區會堂及社區中心會議室設施改善工程	高	民政處	機電署	860,000.00	-	-	-	**860,000.00**	21,362.50
TP-DMW042	大元邨空地座椅加建上蓋	高	民政處	工程組	-	238,000.00	-	-	**238,000.00**	-
TP-DMW043	西徑村斜路行車通道改善工程	高	民政處	合約顧問	66,110.24	205,864.40	12,000.00 *(↓ 5,028,025.36)**	5,106,025.36 *(↑ 5,028,025.36)**	**5,390,000.00**	-
TP-DMW044	於南運路新興花園外加建行人路上蓋	高	民政處	合約顧問	24,845.43	31,904.05	682,250.52 *(↓ 235,000)**	240,000.00 *(↑ 229,000)**	**979,000.00** *(↓ 6,000)**	-
TP-DMW045	於南運路南行及北行(近行人天橋)的小巴站加建上蓋	高	民政處	合約顧問	12,852.09	288,440.45	41,707.46 *(↓ 63,000)**	- *(↓ 6,000)**	**343,000.00** *(↓ 63,000)**	-
TP-DMW046	美援新村空地加設長椅	高	民政處	工程組	-	296,000.00	-	-	**296,000.00**	-
TP-DMW047	美援新村興建涼亭	高	民政處	工程組	93,000.00	46,870.00 *(↓ 130)**	-	-	**139,870.00** *(↓ 130)**	-
TP-DMW048	太和橋裝置休憩座椅	高	民政處	工程組	31,500.00	-	-	-	**31,500.00**	-
TP-DMW049	張屋地村興建涼亭	高	民政處	工程組	75,498.00	-	-	-	**75,498.00**	-
TP-DMW050	於達運路近運頭塘邨加建長櫈兩張	高	民政處	工程組	22,800.00	-	-	-	**22,800.00**	-
TP-DMW051	要求在林村鄉新橋，新塘村、社山村、寨凹村、梧桐寨村、白田崗、麻布尾村、沙壩、川背龍及新村入口加設系統化郵箱	高	民政處	工程組	-	371,190.00	288,810.00 *(↑ 124,110)**	-	**660,000.00** *(↑ 124,110)**	-
TP-DMW052	要求於泰亨鄉中心圍與俊亨豪苑之間小徑作休憩處	高	民政處	工程組	-	-	450,000.00	-	**450,000.00**	-
TP-DMW053	翻新大埔區小規模改善工程項目下的設施 (2009/10)	高	民政處	工程組	236,320.00	-	-	-	**236,320.00**	-
TP-DMW054	警務處新界北總部外行人徑 (南運路及大埔太和路交界)	高	民政處	工程組	86,000.00	-	-	-	**86,000.00**	-
TP-DMW055	太和巴士總站側行人路增建休憩座椅	高	民政處	工程組	43,150.00	-	-	-	**43,150.00**	-
TP-DMW056	富善社區會堂改善工程	高	民政處	建築署	377,000.00	-	-	-	**377,000.00**	5,200.00
TP-DMW057	大元社區會堂更換音響及安裝投射設備工程	高	民政處	機電署	377,000.00	-	-	-	**377,000.00**	5,200.00
TP-DMW058	改善大埔區各社區中心及社區會堂設施	高	民政處	民政處	23,506.00	-	-	-	**23,506.00**	-
TP-DMW059	要求於白牛石下村提供休憩花園	高	康文署	合約顧問	14,165.07	6,000.00	699,834.83 *(↓ 532,000)**	548,000.00 *(↑ 532,000)**	**1,267,999.90**	-
TP-DMW060	要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園	高	康文署	合約顧問	-	-	1,000,000.00 *(↓ 960,000)**	990,000.00 *(↑ 960,000)**	**1,990,000.00**	-
TP-DMW061	~~要求於大埔船灣洞梓興建休憩公園~~ ❶	—	康文署	合約顧問	-	15,122.60	-	-	**15,122.60**	-
TP-DMW062	西貢北約十四鄉西徑村斜路提供休憩公園	高	康文署	合約顧問	-	48,049.74	1,799,950.26 *(↓ 1,752,000)**	1,809,000.00 *(↑ 1,752,000)**	**3,657,000.00**	-
TP-DMW063	要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個“公眾籃球場”	高	康文署	合約顧問	-	82,082.50	1,999,917.50 *(↓ 3,516,000)**	3,603,000.00 *(↑ 3,516,000)**	**5,685,000.00**	-

工程編號	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出 (元)		預算現金流 (元)		工程總預算 (元)	2010/2011年度經常開支 (元)
					2008/09 及 2009/10 年度	2010/11年度	2011/12年度	2012/13年度及以後		
TP-DMW064	美化工程 (2009/10)	高	康文署	康文署	800,000.00	200,000.00	-	-	**1,000,000.00**	50,000.00
TP-DMW065	"健體／遊樂場設施"設置工程	高	康文署	康文署	900,000.00	327,191.56	-	-	**1,227,191.56**	-
TP-DMW066	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥備 (2009/10)	高	康文署	康文署	300,000.00	-	-	-	**300,000.00**	-
TP-DMW067	大埔海濱公園加設長者健身器具	高	康文署	康文署	143,340.18	-	-	-	**143,340.18**	15,000.00
TP-DMW068	美化工程	高	康文署	康文署	800,000.00	-	-	-	**800,000.00**	40,000.00
TP-DMW069	大埔鄉村行人路護欄改善工程	高	民政處	工程組	324,120.00	-	-	-	**324,120.00**	-
TP-DMW070	大埔南坑松嶺村附近建造郊野徑及涼亭工程	高	民政處	工程組	900,000.00	166,580.50 *(↓ 719.50)**	-	-	**1,066,580.50** *(↓ 719.50)**	-
TP-DMW071	改善大埔區各社區中心及社區會堂設施(II)	高	民政處	民政處	-	74,500.00	-	-	**74,500.00**	-
TP-DMW072	美化工程 (2010/11)	高	康文署	康文署		700,000.00	300,000.00	-	**1,000,000.00**	-
TP-DMW073	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥備 (2010/11)	高	康文署	康文署		300,000.00	-	-	**300,000.00**	-
TP-DMW074	大埔海濱公園中央水景及回歸紀念塔池底節能燈飾改善工程	高	康文署	機電署		800,000.00	-	-	**800,000.00**	-
TP-DMW075	大埔區轄下有關體育館設置音響設施組合工程	高	康文署	機電署		258,000.00	-	-	**258,000.00**	-
TP-DMW076	大埔運動場改善工程	高	康文署	機電署		365,000.00	-	-	**365,000.00**	-
TP-DMW077	"健體／遊樂場設施"設置工程 (2010/11)	高	康文署	康文署		1,271,556.01 *(↓ 343.99)**	545,100.00	-	**1,816,656.01** *(↓ 343.99)**	-
TP-DMW078	林村河行人徑座椅加建可避雨上蓋	高	民政處	工程組		-	189,000.00	-	**189,000.00**	-
TP-DMW079	泰亨凹仔至新圍行車通道及排水渠道工程	高	民政處	合約顧問		@	@	@	@	@
TP-DMW080	建造蝦地下村行車通道及貫通黃漁灘通道作循環通道	高	民政處	合約顧問		@	@	@	@	@
TP-DMW081	於林村鄉水窩村興建休憩花園	高	康文署	合約顧問		@	@	@	@	@
TP-DMW082	開闢達運路旁草地作休憩用地	高	康文署	合約顧問		@	@	@	@	@
TP-DMW083	於泰亨鄉興建籃球場	高	康文署	合約顧問		@	@	@	@	@
TP-DMW084	新屋家村建造涼亭	高	民政處	工程組		56,550.00	-	-	**56,550.00**	-
TP-DMW085	~~廣福道 93-101 號對出行人路欄杆旁設置花槽~~ ❷	—	民政處	工程組		-	-	-	-	@
TP-DMW086	大埔綜合大樓門外設置座椅	高	民政處	工程組		-	59,000.00	-	**59,000.00**	-
TP-DMW087	社山村建造涼亭	高	民政處	工程組		-	300,000.00 *(↓ 150,000)**	150,000.00 *(↑ 150,000)**	**450,000.00**	-
TP-DMW088	翻新大埔區議會小型工程項目下的設施 (2010/11)	高	民政處	工程組		297,410.00	-	-	**297,410.00**	-
TP-DMW089	大埔太和路橋底(近寶雅苑)建造休憩處	高	民政處	工程組		262,830.00	-	-	**262,830.00**	-
TP-DMW090	大埔頭村建造避雨亭	高	民政處	工程組		-	269,608.00	-	**269,608.00**	-
TP-DMW091	下碗窰村建造涼亭	高	民政處	工程組		65,000.00	-	-	**65,000.00**	-
TP-DMW092	達運路橋底(近德雅苑)設置座椅	高	民政處	工程組		108,202.00	-	-	**108,202.00**	-
TP-DMW093	增設區內旅遊景點指示牌	高	民政處	工程組		-	200,000.00 *(↓ 160,000)**	160,000.00 *(↑ 160,000)**	**360,000.00**	-
TP-DMW095	大埔中心巴士總站有蓋位置加設長椅	高	民政處	工程組		-	58,600.00	-	**58,600.00**	-
TP-DMW096	東坪洲沙頭村更換新發電機	高	民政處	機電署		1,650,000.00	150,000.00	-	**1,800,000.00**	-
TP-DMW097	廣福社區會堂改善工程	高	民政處	建築署		118,870.00	-	-	**118,870.00**	-
TP-DMW098	太和鄰里社區中心改善工程	高	民政處	建築署		100,200.00	-	-	**100,200.00**	-
TP-DMW099	於南運路行人天橋地面出口處加建行人路上蓋工程(第二期)，接駁新興花園外擬建之上蓋	高	民政處	合約顧問		@	@	@	@	@

工程編號	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出 (元)		預算現金流 (元)		工程總預算 (元)	2010/2011年度經常開支 (元)
					2008/09 及 2009/10 年度	2010/11年度	2011/12年度	2012/13年度及以後		
TP-DMW100	廣福邨眼鏡橋經聖公會阮鄭夢芹小學門前至廣平樓行人路上蓋	高	民政處	合約顧問		-	345,000.00 *(↓ 1,000)**	2,843,000.00 *(↑ 1,000)**	**3,188,000.00**	-
TP-DMW101	於大埔頭路巴士站側加建有蓋座椅	高	民政處	合約顧問		-	68,000.00	311,000.00	**379,000.00**	-
TP-DMW102	加設太和邨至大埔體育館行人路上蓋工程(第一期)	高	民政處	合約顧問		@	@	@	@	@
TP-DMW103	大埔墟火車站 K17.K18 落客站行人路上蓋	高	民政處	合約顧問		@	@	@	@	@
TP-DMW104	要求於大美督巴士總站旁興建上蓋	高	民政處	合約顧問		-	70,000.00	463,000.00	**533,000.00**	-
TP-DMW105	重建黃石碼頭避雨亭	高	民政處	合約顧問		@	@	@	@	@
TP-DMW106	南運路(怡雅苑至大埔警署)行人路有蓋座椅	高	民政處	合約顧問		-	81,000.00	397,000.00	**478,000.00**	-
TP-DMW107	增設區內旅遊景點資訊板	高	民政處	合約顧問		@	@	@	@	@
TP-DMW108	拆除安祥路近昌運中心花槽及加設避雨亭	高	民政處	合約顧問		@	@	@	@	@
TP-DMW109	美化工程 (2011/12)	高	康文署	康文署			700,000.00	300,000.00	**1,000,000.00**	-
TP-DMW110	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥款 (2011/12)	高	康文署	康文署			300,000.00	-	**300,000.00**	-
TP-DMW111	設置及優化兒童遊樂設施工程	高	康文署	康文署			1,470,000.00	630,000.00	**2,100,000.00**	-
TP-DMW112	更新籃球架支柱及籃球架背板安全墊	高	康文署	康文署			227,000.00	0.00	**227,000.00**	-
TP-DMW113	要求於大埔汀角路龍尾村興建休憩公園	高	康文署	合約顧問			@	@	@	-
TP-DMW114	大埔區社區中心 / 社區會堂影音設備加裝顯示器工程 ❸	高	民政處	機電署			-	-	-	-
				年度總現金流 / 經常開支 =	**28,409,784.51**	**15,838,299.95**	**16,245,488.46**	**17,915,025.36**	**78,408,598.28**	**607,011.50**

註：

** 預算金額於 2011 年 4 月 13 日後所作出的調整*

@ 待定

■ 已完成的項目

❶ *由於有村民反對是項工程，所以地區工程工作小組已於 2010 年 8 月會議席上正式擱置這項目。*

❷ *由於運輸署對該項工程有所保留，因此地區工程工作小組已於 2010 年 12 月會議席上通過擱置該項工程。*

❸ *該項工程的費用將以 TP-DMW 097 和 TP-DMW 098 的工程餘款支付*

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號		項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(A) 由合約顧問擔任工程代理人的工程項目									
(1)	TP-DMW 027	於林村河設置燈飾工程(第二期)	1. 安裝發光二極管慳電燈飾 2. 可作永久設施，在其他節慶或者有需要時開啓	1. 錦石橋 2. 寶鄉橋	陳笑權先生、陳灶良先生、林　泉先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，因應建築署於2009年發出有關LED燈帶的安全證明及安裝的規定，工程的相關技術要求相應調整；而根據第一期燈飾工程的經驗，爲配合燈帶的安裝及維修，第二期燈飾將改以小段形式安裝LED燈帶，因此工程造價有所提高。合約顧問準備了三個方案供成員考慮。建造錦石橋及寶鄉橋的工程總預算爲557萬元。 鑑於現時的工程總預算大幅超出最初預算，故工作小組成員於2011年5月11日與合約顧問到現場視察，進一步了解情況，有助考慮有關方案。
(2)	TP-DMW 043	西徑村斜路行車通道改善工程	重鋪路面以減低斜度，道路末端加設防撞設施	西徑村連接西沙公路唯一入口	鄧光榮先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，正準備工程的斜坡研究報告。。
(3)	TP-DMW 044	於南運路新興花園外加建行人路上蓋	於南運路新興花園出口至單車徑加建行人路上蓋	南運路	任啓邦先生、關永業先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上介紹修訂建議。是項工程的原先設計涉及伸延上蓋至行人路位置，鑑於第二期工程已獲委員會原則性通過，因此建議縮短第一期的上蓋伸延行人路位置的部分，並將該段上蓋納入第二期工程範圍一併推展，以增加第二期工程設計上的彈性，讓兩期上蓋的整體設計更完善。工作小組備悉有關修訂建議。
(4)	TP-DMW 026	開闢24區土地爲休憩用地	1. 近巴士站處建簷蓬，下雨供候車乘客避雨 2. 建設公園，當中包括涼亭及長櫈等等	第24區	黃碧嬌女士	康文署	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，工程承建商將於本年5月1日展開有關種植工作，並預計於本年6月完成。合約顧問會繼續與水務署及渠務署就接駁水務及渠務設施緊密聯繫，期望是項工程於2011年6月底完成。 康文署將聯同工程倡議人、相關部門及合約顧問舉行一次會議，以商討是項工程的進度。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號		項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(5)	TP-DMW 037	新塘村翻新現有的半個籃球場	翻新現有的半個籃球場地台	新塘村	陳灶良先生	康文署	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，工程承建商正安排有關更換籃球板事宜，預計有關設施於一個月後運抵該籃球場。中華電力有限公司已完成籃球場的永久電力接駁工作。
(6)	TP-DMW 059	要求於白牛石下村提供休憩花園	建一休憩花園	白牛石下村政府土地	陳灶良先生	康文署	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，正就地政署最新提供的撥地範圍修訂有關設計圖則及邀請報價文件。
(7)	TP-DMW 060	要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園	於休憩公園內加建石椅、石檯及加設“兒童遊戲”及長者健康活動等設施	近大埔蘆慈田村村公所門前	盧三勝先生	康文署	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，正就康文署的意見修訂有關設計圖則及邀請報價文件。
(8)	TP-DMW 062	西貢北約十四鄉西徑村斜路提供休憩公園	休憩公園內加建石椅、石檯、長者及兒童耍樂設施	西徑村連接西沙公路唯一入口	鄧光榮先生	康文署	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，正跟進土木工程拓展署有關斜坡報告的要求。
(9)	TP-DMW 063	要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個“公眾籃球場”	1. 於籃球場周邊加設安全圍欄 2. 於籃球場內合適位置加設6套靠背坐椅作休憩之用 3. 提供足夠照明系統及加設射燈(方便於晚間使用)	大埔船灣聯村	盧三勝先生	康文署	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，正就相關部門的意見修訂有關設計圖則及招標文件。
(10)	TP-DMW 079	泰亨凹仔至新圍行車通道及排水渠道工程	1. 由大窩村日後污水系統泵房之路申請連接泰亨凹仔之行車通道接駁泰亨新圍 2. 在官地上申建，如有小部分私家地與業主簽同意授權書建造 3. 工程造價粗略估計：400萬元	泰亨凹仔至新圍行車通道	文春輝先生、鄧友發先生、陳灶良先生	民政處	合約顧問	高	民政事務總署代表於地區設施管理委員會2011年3月15日的會議上匯報，民政事務總署代表、民政處代表及工程倡議人早前已到現場進行視察。民政事務總署正研究進行是項工程的方法。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號		項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(11)	TP-DMW 080	建造蝦地下村行車通道及貫通黃漁灘通道作循環通道	1. 官地及部分私家地(簽同意書)，建造蝦地下村行車通道及貫通黃漁灘通道作循環通道 2. 工程造價粗略估計：300萬元	蝦地下村行車通道及貫通黃漁灘通道	盧三勝先生、文春輝先生、李國英先生、陳笑權先生、陳灶良先生、鄧友發先生	民政處	合約顧問	高	民政處代表於地區工程工作小組2010年12月20日的會議上匯報，較早前曾到現場進行實地視察，並了解有關通道或涉及保育地帶，故工作小組主席稍後會與邱榮光博士商討進行環境影響評估報告的可能性及安排。 工作小組主席、邱榮光博士及民政事務總署代表已於2011年1月19日與到現場進行實地視察。
(12)	TP-DMW 099	於南運路行人天橋地面出口處加建行人路上蓋工程(第二期)，接駁新興花園外擬建之上蓋	於南運路行人天橋地面出口處加建行人路上蓋，接駁新興花園外擬建之行人路上蓋	南運路行人天橋地面	任啓邦先生、關永業先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，已就是項工程建議方案初步諮詢工程倡議人，現須待工程（第一期）的設計方案獲工作小組及地區設施管理委員會通過，方可展開是項工程的設計。
(13)	TP-DMW 100	廣福邨眼鏡橋經聖公會阮鄭夢芹小學門前至廣平樓行人路上蓋	興建接駁眼鏡橋出口至廣平樓一段行人路上蓋	廣福邨眼鏡橋經至廣平樓一段行人路	黃碧嬌女士、林　泉先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，是項工程建議方案已於本年3月獲地區設施管理委員會通過，現正進行有關地質勘探的邀請報價準備工作。
(14)	TP-DMW 101	於大埔頭路加建有蓋座椅	於大埔頭徑巴士站側加建數張有蓋座椅	大埔頭徑巴士站	鄭家富先生、任啓邦先生、關永業先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，工程建議方案已於本年3月獲地區設施管理委員會通過，現正進行工程的詳細設計。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號		項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(15)	TP-DMW 102	加設太和邨至大埔體育館行人路上蓋工程(第一期)	由太和鄰里社區中心側行人隧道口至汀太路太湖花園屋苑入口	太和邨至大埔體育館行人路	張學明先生、黃容根先生	民政處	合約顧問	高	民政處代表於地區工程工作小組2010年12月20日的會議上匯報，繼2010年5月進行的實地視察，地區工程工作小組於2010年6月的會議上決議先進行由太和鄰里社區中心側行人隧道口至太湖花園屋苑入口一段的工程。民政事務總署作出的工程估價約爲500萬元。工程會涉及興建一條闊2.5米、分別長50米及80米的行人路上蓋。工作小組對上述估價沒有意見。 合約顧問於地區設施管理委員會2011年1月18日的會議上匯報，已與工程倡議人及民政事務總署代表到工程現場視察，並將進行可行性研究。
(16)	TP-DMW 103	大埔墟火車站K17.K18 落客站行人路上蓋	於現時 K17 及 K18 巴士在大埔墟火車站的落客處的前後方，各興建一個長 10-15 米、闊 2-3 米的上蓋連接巴士總站	大埔墟火車站	關永業先生、任啓邦先生、黃碧嬌女士、林　泉先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上介紹工程建議方案，工程預期於2012年7月開始，2013年2月完成。工程造價約50萬6千元，工程總預算約73萬3千元。鑑於有關工程位置存有較多地下管道，因此工程籌劃中已預留進行有關地下管道勘探工作的時間。 工作小組通過工程建議方案及有關工程總預算。
(17)	TP-DMW 104	要求於大美督巴士總站旁興建上蓋	建造一個上蓋及設置座椅	大美督巴士總站	盧三勝先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，工程建議方案已於本年3月獲地區設施管理委員會通過，現正進行工程的詳細設計。
(18)	TP-DMW 105	重建黃石碼頭避雨亭	將舊有的避雨亭拆卸，於適合的位置再重建避雨亭	黃石碼頭	何大偉先生	民政處	合約顧問	高	民政處代表於地區工程工作小組2010年12月20日的會議上匯報，民政事務總署作出的工程估價約爲390萬元。工作小組對上述估價沒有意見。 工程倡議人、民政處及民政事務總署較早前曾到現場進行實地視察，以便研究工程之可行性。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號		項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(19)	TP-DMW 106	南運路(怡雅苑至大埔警署)行人路有蓋座椅	於南運路(怡雅苑至大埔警署一段) 約5-6處加設行人路座椅及上蓋，方便行人	南運路(怡雅苑至大埔警署)行人路	關永業先生、任啓邦先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，工程建議方案已於本年3月獲地區設施管理委員會通過，現正進行工程的詳細設計。
(20)	TP-DMW 107	增設區內旅遊景點資訊板	於區內各個旅遊景點加設旅遊景點資訊板，爲遊人提供清晰指示	—	李國英先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年2月16日的會議上匯報，將進行可行性研究。
(21)	TP-DMW 108	拆除安祥路近昌運中心花槽及加設避雨亭	1. 拆除昌運中心出入口近文娛中心一邊的部份花槽，主要是靠馬路的一邊，致使有足夠空間興建避雨亭，讓候車乘客可以安全候車 2. 拆除昌運中心近文娛中心後門的部份花槽，擴闊文娛中心與花槽之間的空間，成爲足以讓行人從容通過的通道 3. 於昌運中心出入口近文娛中心一邊拆除花槽的地方興建避雨亭	昌運中心近停車場出入口及文娛中心後門	譚榮勳先生、朱景玄先生、邱榮光先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年2月16日的會議上匯報，將就工程大綱(1)部分進行可行性研究。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(B) 由民政處匯報的工程項目								
(22)	TP-DMW 002	大埔社區中心改善工程	1. 翻新中心地下大堂及接待處 2. 改善有蓋操場的燈光照明及加設長椅 3. 翻新禮堂 4. 翻新展覽廳 5. 翻新洗手間 6. 更換會議室窗簾布 7. 更換化妝室冷氣機及加裝抽氣扇 8. 寶鄉街入口加建有蓋行人通道 9. 更換籃球場圍網及防撞墊 10.外牆油漆 11.加裝懸掛橫額設施	大埔社區中心	大埔民政處	民政處	建築署、機電工程署	高	建築署已於2011年4月4日起爲大埔社區中心禮堂的牆身加裝回音板，以改進一步改善大埔社區中心禮堂的音響效果。增設揚聲器及相關的影音工程將會同期進行。整項工程將於2011年6月11日完成。
(23)	TP-DMW 114	社區中心及社區會堂影音設備加裝顯示器工程	爲有關設施的音響系統安裝17吋顯示器（共15部），供租用團體使用	下列地方的禮堂、會議室及展覽室： 1. 大埔社區中心、 2. 運頭塘鄰里社區中心、 3. 富亨鄰里社區中心、 4. 太和鄰里社區中心、 5. 大元社區會堂、 6. 廣福社區會堂、 7. 富善社區會堂	大埔民政處	民政處	機電工程署	高	民政處代表於地區工程工作小組2011年4月13日會議上匯報，機電工程署將爲大埔區內7間社區中心及社區會堂的禮堂、會議室及展覽室的音響系統安裝共15部17吋顯示器，預計工程費用約爲$83,000。工作小組備悉及通過有關工程預算撥款。 機電工程署覆檢整項工程預算後表示，是項工程費用可從上年度用於提升社區中心及社區會堂的音響設備工程餘款中扣除，因此無須動用本年度的地區小型工程撥款。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號		項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(24)	TP-DMW 019	在林村鄉川背龍、新屋排、沙壩、担水徑、大埔梅樹坑入口、塘上村及塘下村加設系統化郵箱	加設系統化郵箱	林村鄉川背龍、新屋排、沙壩、担水徑、塘上村下村及大埔梅樹坑入口	陳灶良先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，工程已大致完成，現正安排郵政署爲相關郵箱提供郵遞服務。。
(25)	TP-DMW 035	於泰亨鄉加建涼亭	於泰亨鄉內加建供遊人歇息及候車之用的涼亭	泰亨鄉	陳灶良先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，渠務署的最新資料表示該處可於本年10月底交出場地進行是項工程。
(26)	TP-DMW 051	要求在林村鄉新橋，新塘村、社山村、寨凹村、梧桐寨村、白田崗、麻布尾村、沙壩、川背龍、新村入口加設系統化郵箱	加設系統化之郵箱	—	陳灶良先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，工程已大致完成，正確定兩組系統化郵箱的位置。現正安排郵政署爲相關郵箱提供郵遞服務。
(27)	TP-DMW 052	要求於泰亨鄉中心圍與俊亨豪苑之間小徑作休憩處	1. 於泰亨鄉中心圍與俊亨豪苑之間小徑作休憩處 2. 加設供長者晨運的設施 3. 加設長椅	泰亨鄉	陳灶良先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組2010年12月20日的會議上匯報，由於渠務署正於工現場進行工程，民政處工程組正與渠務署接洽工程的安排。
(28)	TP-DMW 078	林村河行人徑座椅加建可避雨上蓋	1. 每隔一張座椅，加建可避雨上蓋 2. 位於橋底，或附近有避雨設施(例如巴士站等)無須裝置	林村河行人徑	黃容根先生	民政處	工程組	高	是項工程正在進行中。
(29)	TP-DMW 084	新屋家村建造涼亭	重建現有涼亭及設置座椅	新屋家村	陳笑權先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組 2011 年 4 月 13 日的會議上匯報，工程已經完成。
(30)	TP-DMW 086	大埔綜合大樓門外設置座椅	於大埔綜合大樓門外設置座椅	大埔綜合大樓門外	李國英先生	民政處	工程組	高	是項工程正在進行中。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號		項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(31)	TP-DMW 087	社山村建造涼亭	建造一個供遊人歇息之用的涼亭	大樟樹的行人路旁	陳灶良先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組 2010 年 12 月 20 日的會議上匯報，正安排土地申請的事宜。
(32)	TP-DMW 088	翻新大埔區議會小型工程項目下的設施 (2010/11)	申請的撥款將作爲備用款項，以供大埔民政事務處需要時爲以往大埔區議會“小規模改善工程”及“地區小型工程”項目下的設施進行翻新工程	—	大埔民政處	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組 2011 年 4 月 13 日的會議上匯報，工程已經完成，工程費用爲 297,410 元。有關工程細節的文件已放置於桌上供成員參閱。
(33)	TP-DMW 090	大埔頭村建造避雨亭	建造一個避雨涼亭及設置座椅	大埔頭村	鄧友發先生	民政處	工程組	高	是項工程正在進行中。
(34)	TP-DMW 091	下碗窰村建造涼亭	建造一個涼亭及設置座椅	下碗窰村	陳笑權先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組 2011 年 4 月 13 日的會議上匯報，工程已經完成。
(35)	TP-DMW 092	達運路橋底(近德雅苑)設置座椅	於運頭塘屋邨德雅苑對出天橋底下橋邊設置座椅	運頭塘屋邨德雅苑對出天橋底下	余智榮先生、陳笑權先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組 2011 年 4 月 13 日的會議上匯報，工程已經完成。
(36)	TP-DMW 093	增設區內旅遊景點指示牌	於區內各個旅遊景點加設指示牌，爲遊人提供清晰指示	—	李國英先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區設施管理委員會 2011 年 3 月 15 日的會議上匯報，是項工程倡議人及有關委員擬定增設共 33 支柱杆，以安裝共 165 個指示牌，是項工程估算爲 36 萬元。委員會議決通過有關費用。
(37)	TP-DMW 095	大埔中心巴士總站有蓋位置加設長椅	在合適的地點加設長椅	大埔中心巴士總站	譚榮勳先生、邱榮光先生	民政處	工程組	高	是項工程正在進行中。
(38)	TP-DMW 096	東坪洲沙頭村發電機更換工程	更換兩部輸出率較大之發電機，以取代舊有兩部低發電量的發電機	—	鄧光榮先生	民政處	機電工程署	高	是項工程正在進行中。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號		項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(39)	TP-DMW 115	石古壟村設置系統化信箱	重建 3 個有蓋不銹鋼企立式郵箱，以方便山上寮屋區村民收信，及方便郵局職員派遞信件	石古壟村村口	羅舜泉先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組 2011 年 4 月 13 日的會議上匯報，工程預算費用爲 25 萬元。工作小組通過有關工程預算撥款。
(40)	TP-DMW 116	翻新大埔區議會小型工程項目下的設施 (2011/12)	申請的撥款將作爲備用款項，以供大埔民政事務處需要時爲以往大埔區議會“小規模改善工程”及“地區小型工程”項目下的設施進行翻新工程。	大埔區有關設施，包括告示板、涼亭、休憩坐椅、系統化郵箱及鄉村名牌等	大埔民政處	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組 2011 年 4 月 13 日的會議上匯報，工程預算費用爲 35 萬元。工作小組通過有關工程預算撥款。
(41)	待定 (2010/2011)	翻新林村鄉蓮澳村兒童遊樂場	1. 翻新遊樂場設施 2. 增設供村內居民作伸展運動的設施	林村鄉蓮澳村兒童遊樂場	陳灶良先生	民政處/康文署	工程組/合約顧問	高	因應工程倡議人希望擴充現時的林村鄉蓮澳村兒童遊樂場的要求，地區工程工作小組建議交由康文署及合約顧問跟進。 另外，鑑於擴充上述遊樂場需時，地區工程工作小組請民政處先利用鄉郊小型工程撥款就現時的遊樂場內進行緊急維修。 地區設施管理委員會於 2010 年 5 月 18 日通過將是項工程定爲“高”優次。 待相關議員決定有關遊樂場擴充事宜後，民政處工程組將進行相關的緊急維修工程，再交由康文署進行該項擴充及翻新工程。
(42)	待定 (2010/2011)	半山洲村(老劉屋)興建一道橋	建造一道橋及於兩旁加設欄杆	半山洲村(老劉屋)	陳笑權先生	民政處	工程組	中	鑑於工程或會複雜及所需的費用可能非常龐大，因此地區工程工作小組建議先研究是項工程的可行性。 地區設施管理委員會於 2010 年 5 月 18 日通過將是項工程定爲“中”優次。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(C) 由康文署匯報的工程項目								
(43)	TP-DMW 076	大埔運動場改善工程	1. 在男、女更衣室／廁所安裝乾髮機、乾手機及相關的配套設施 2. 於看台安裝風扇及相關的配套設施 3. 設置滾筒式割草機及鬆土機設備以加強改善球場草地質素	大埔運動場	康文署	康文署	機電工程署	高	康文署代表於地區工程工作小組 2011 年 2 月 16 日的會議上匯報，機電工程署正為鬆土機進行測試，待測試完成送至大埔運動場後，整項工程將會完成。
(44)	TP-DMW 077	“健體／遊樂場設施”設置工程 (2010/11)	於康文署大埔區轄下位於市內 16 個休憩設施進行相關“健體／遊樂場設施”設置工程	康文署大埔區轄下位於市內的16個休憩設施	康文署	康文署	康文署	高	康文署代表於地區工程工作小組 2011 年 4 月 13 日的會議上匯報，位於廣福橋花園的健體／遊樂場設施設置工程已經完成，有關設施已於 4 月上旬開放予市民使用。
(45)	TP-DMW 109	美化工程 (2011/2012)	計劃分 3 個階段在有關位置進行美化工程： 1. 第 1（於聖誕、元旦節日及前後)及第 2（於農曆新年前及農曆新年期間）階段在現有的花床／相關地方種植／設置配合節日的時花，以增添節日氣氛 2. 第 3 階段（於農曆新年後）於現有的花床／相關地方種植灌木以達致美化環境	1. 大埔寶鄉街中央隔帶花床 2. 大埔廣福道迴旋處一帶 3. 西沙公路迴旋處 4. 林錦公路迴旋處一帶 5. 林村放馬莆一帶 6. 安埔里迴旋處一帶 7. 九龍坑橋頭歡迎標誌的位置	康文署	康文署	康文署	高	康文署代表於地區工程工作小組 2011 年 4 月 13 日的會議上匯報，有關工程建議已於本年 3 月份的地區設施管理委員會會議上通過為“高”優次項目。工程預算費用為 100 萬元。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號		項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(46)	TP-DMW 110	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥款	爲康文署大埔區其負責範疇或轄下康樂及休憩設施： 1. 在不可預見的情況下，須進行緊急改善工程；或 2. 進行一些由工程部門或代理人負責的小額改善工程，原則上每項工程款額不多於 $80,000	康文署大埔區其負責範疇或轄下康樂及休憩設施	康文署	康文署	康文署	高	康文署代表於地區工程工作小組 2011 年 4 月 13 日的會議上匯報，有關工程建議已於本年 3 月份的地區設施管理委員會會議上通過爲“高”優次項目。工程預算費用爲 30 萬元。
(47)	TP-DMW 111	設置及優化兒童遊樂設施工程	在大埔區 7 個公園及遊樂場地添置及更新適合殘疾及健全兒童一同享用的共融遊樂設施，進一步提升優質的公園供市民享用	1.南華莆遊樂場 2.九龍坑遊樂場 3.黃漁灘兒童遊樂場 4.大明里遊樂場 5.大埔滘新圍遊樂場 6.完善公園 7.大埔海濱公園	康文署	康文署	康文署	高	康文署代表於地區工程工作小組 2011 年 4 月 13 日的會議上匯報，有關工程建議已於本年 3 月份的地區設施管理委員會會議上通過爲“高”優次項目。工程預算費用爲 210 萬元。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號		項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(48)	TP-DMW 112	更新籃球架支柱及籃球架背板安全墊	在康文署大埔區轄下的公園及遊樂場和體育館，更新籃球架支柱及籃球背板安全墊	1. 鳳園遊樂場 2. 坪朗遊樂場 3. 社山村兒童遊樂場 4. 大埔舊墟遊樂場 5. 大埔頭遊樂場 6. 汀角村兒童遊樂場 7. 塘面村遊樂場 8. 寶湖道小型足球場 9. 大埔體育館 10. 太和體育館 11. 富亨體育館 12. 富善體育館	康文署	康文署	康文署	高	康文署代表於地區工程工作小組 2011 年 4 月 13 日的會議上匯報，有關工程建議已於本年 3 月份的地區設施管理委員會會議上通過爲“高”優次項目。工程預算費用爲 22 萬 7 千元。
(49)	TP-DMW 081	於林村鄉水窩村興建休憩花園	1. 於林村鄉水窩村興建休憩花園 2. 於休憩的地方加花槽，美化周圍環境 3. 設施包括長椅、簷篷、供長者晨運伸展設施	林村鄉水窩村	陳灶良先生	康文署	合約顧問	高	康文署代表於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，已完成相關的審批程序，並已將工程交予合約顧問展開可行性研究工作。
(50)	TP-DMW 082	開闢達運路旁草地作休憩用地	於休憩公園內加建椅、枱、兒童遊戲設施及長者健身設施等	達運路旁草地	陳笑權先生	康文署	合約顧問	高	康文署代表於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，已完成相關的審批程序，並已將工程交予合約顧問展開可行性研究工作。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號		項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(51)	TP-DMW 083	於泰亨鄉興建籃球場	1. 加設長椅 2. 興建籃球場	泰亨鄉	文春輝先生、陳灶良先生	康文署	合約顧問	高	康文署已聯同民政事務總署工程組、渠務署、工程倡議人及泰亨鄉公所代表於2011年1月11日到擬議工程地點進行實地視察。由於是項工程的擬議地盤位置位於渠務署的渠務設施上面，經詳細討論擬議工程地點經扣除涉及的私人土地和渠務署工地的可用面積及有關建築限制後，鄉公所代表同意暫時擱置是項工程。工程倡議人補充表示，泰亨鄉公所正考慮更改於該處發展籃球場的建議，或改作其他康樂用途。
(52)	TP-DMW 113	要求於大埔汀角路龍尾村興建休憩公園	於休憩公園內加設小型涼亭、石卵足部按摩徑、輔助長者健身設施、舒適靠背長櫈等設備	大埔汀角路龍尾村	盧三勝先生	康文署	合約顧問	高	康文署代表於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，已完成相關的審批程序，並已將工程交予合約顧問展開可行性研究工作。

大埔區議會秘書處
2011年5月