

**Report on Progress of Feasibility Studies for Approved Proposals of District Minor Works**  
(As at 29.12.2017)

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
<b>(一) 正進行可行性研究／未能通過可行性研究的工程項目</b>			
<b>A. Project Subject to Feasibility Studies</b>			
SK-DMW187(P) (西貢民政處工 程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第17/13號	井欄樹村近鄉公所 通往清水灣道之村 口及由村口往舊龍 騰小學一帶建無障 礙通道  To widen the entrance of Tsang Lan Shue Village at Clear Water Bay Road near to the village office and construct a barrier-free passageway from the village entrance to the area of the former Lung Tang Primary School	有待評估  (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 13 年 1 月 15 日的會議上通過這項工程。在 13 年 2 月 1 日致函地政處查詢土地資料。地政處已於 13 年 10 月 23 日張貼告示。地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見，正諮詢相關政府部門。</li> <li>● 經研究後，建造一條合乎標準的無障礙通道並不可行。工作小組於 15 年 4 月同意修訂工程計劃，將略為修窄原有的梯級闊度以騰出空間建造一條約 800mm 的斜道，方便居民用手拉車運送日常物資。</li> </ul>
SK-DMW188(P) (民政事務總署 HAD HQs)  SKDC(DFMC) 文件第18/13號	坑口區清水灣道與 白石臺交界處建造 避雨亭工程  Construction rainshelter at the junction of Clear Water Bay Road and Pak Shek Terrace, Han Hau	有待評估  (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 13 年 1 月 15 日的會議上通過這項工程。在 13 年 2 月 1 日致函地政處查詢土地資料。</li> <li>● 地政處已於 13 年 10 月 23 日張貼告示。地政處在 13 年 11 月 7 日回覆，表示沒有收到地區人士反對意見。但擬建工程位置坐落於自然保育區，正諮詢環境保護署意見。</li> <li>● 環境保護署回覆指出，是項工程建議並不包括在環境影響評估條例中須有環境許可證的“指定工程項目”內，無需申請環境許可證，此外，漁農自然護理署對是項工程建議亦沒有反對意見，就以上意見，現再諮詢規劃署。</li> <li>● 規劃署對建議工程細節並沒有反對意見。由於建議工程位置靠近路政署斜坡，正預備設計圖則，稍後諮詢路政署意</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>見。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 已於 16 年 7 月致函諮詢地政處、路政署及運輸署意見。</li> <li>● 建議工程在登記斜坡上，土力工程處建議工程部門需僱用專業人士對受影響斜坡進行礮探及評估。由於斜坡礮探及評估超越工程組工作範疇，所以西貢民政處工程組未能繼續推展是項工程建議，並已轉交民政總署工程組跟進。</li> </ul>
<p>SK-DMW229(P) SK-DMW249 (西貢民政處工程組 SKDO)</p> <p>SKDC(DFMC) 文件第 29/14 號 SKDC(DFMC) 文件第 92/14 號</p>	<p>於(一)安寧花園與厚德商場之間及(二)坑口港鐵站往安寧花園交通燈附近加設有蓋座椅各一套</p> <p>Provision of a set of seat with shades (1) at the area between On Ning Garden and Hau Tak Shopping Center and (2) near the traffic light from Hang Hau MTR Station to On Ning Garden</p>	<p>有待評估 (To be confirmed)</p>	<p>(一)安寧花園與厚德商場之間</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 5 月 20 日的會議通過工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 地政處已張貼告示諮詢公眾，期間沒有收到公眾人士對建議工程的反對意見。</li> <li>● 擬建工程位置與項目編號 SK-DMW249 工程位置部份重疊，已於 15 年 4 月上旬與相關持份者實地視察，確定及更新工程位置。已完成諮詢工作，期間並沒有收到反對意見。</li> <li>● 運輸署指出，建議工程可能阻礙駕駛者的視線，容易引致交通意外。因應運輸署回應，已向運輸署提供修改後的圖則，諮詢意見。</li> <li>● 運輸署指出對新建議工程位置沒有反對意見，正安排申請掘路許可証及地下探井工作。</li> <li>● 已完成地下探井工作，由於地底滿佈公共設施，正計劃將工程位置向花槽方向移動，正諮詢相關部門意見。</li> <li>● 正安排在新位置進行地下探井工作。</li> <li>● 已完成地下探井工作，在新建議位置(花槽位置)發現淺層混凝土結構物，阻礙建議工程進行，經研究後，未能在建議位置推展是項工程。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>(二)坑口港鐵站往安寧花園交通燈附近</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 9 月 4 日的會議通過工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 秘書處已於 15 年 6 月致函香港鐵路有限公司，諮詢意見。</li> <li>● 根據地契，擬議工程位置為非建築用地，如要在該位置加設設施需由蔚藍灣畔業主代表向地政總署提出申請及審批。</li> <li>● 秘書處已於 16 年 10 月再致函香港鐵路有限公司，諮詢意見。</li> <li>● 秘書處、工程組及工程建議人已於 17 年 6 月再進行實地視察，確定及更新工程位置。</li> <li>● 工程組正諮詢相關部門意見。</li> </ul>
<p>SK-DMW247(P) (民政事務總署 HAD HQs)</p> <p>SKDC(DFMC) 文件第 90/14 號</p>	<p>建議在坑口區馬游塘村山頂興建避雨亭及座椅工程</p> <p>Provision of rain shelter and seats at the hill top of Ma Yau Tong Village, Hang Hau</p>	<p>有待評估 (To be confirmed)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 9 月 4 日的會議通過該項工程，並交由民政事務總署跟進這項建議。</li> <li>● 民政事務總署工程組及工程顧問已於 16 年 9 月進行視察。</li> </ul>
<p>SK-DMW257(P) (康文署 LCSD)</p> <p>SKDC(DFMC) 文件第 68/13 號</p> <p>SKDC(DFMC) 文件第 46/15 號</p>	<p>美化及重置林盛路及寶琳北路交界休憩處</p> <p>Beautification and re-provision of sitting-out area at the junction of Lam Shing Road and Po Lam Road North</p>	<p>工程費用：380 萬元 Project cost: \$3.8M</p> <p>預算開工日期：待定 Expected Commencement date: To be determined</p> <p>預算完工日期：待定 Expected Completion date: To be determined</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是項工程項目於 13 年 7 月 16 日討論，及後經過兩次諮詢，然後於 15 年 1 月 13 日的委員會會議通過該項工程。委員會續於在 15 年 5 月 12 日的會議通過撥款進行該項工程。</li> <li>● 是項工程已交由民政事務總署工程組的合約顧問負責設計及建造，土地測量已經完成並獲得報告，合約顧問正進行可行性研究。工程完成後將會交由康文署管理及保養。</li> <li>● 規劃署表示，是項工程的選址已被納入該地區的土地用途</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>研究內。因此，要待有關的土地問題獲解決後，才能考慮是項工程的進一步推展方向。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 由於此項工程暫時未有進一步的發展方向，民政事務總署工程組暫時終止委託顧問跟進是項工程。</li> <li>● 秘書處已於 16 年 10 月 13 日去信規劃署，查詢土地用途研究進度。規劃署於 16 年 10 月 28 日回覆秘書處並表示，建議的休憩處用地已被納入該區的土地用途研究內，該處與相關部門現正檢視有關用地及鄰近土地長遠用途的技術細節，待完成相關研究後，該處會諮詢區議會，屆時會知悉這項地區小型工程項目的建議會否受到影響。</li> <li>● 因應委員會 17 年 7 月 11 日的動議，康文署會繼續與相關政府部門保持緊密聯繫，密切留意有關土地的最新發展，並適時諮詢委員會，以期早日落實是否在原定選址還是另覓合適地點推展是項工程項目或其他推展方向。</li> <li>● 秘書處已於 17 年 9 月 22 日去信土木工程拓展署，表達委員希望該署考慮將擬建休憩處加入該區土地的長期規劃，以避免休憩處落成後因影響該處規劃而須拆卸的意見。</li> <li>● 土木工程拓展署於 17 年 10 月回覆指，工程建議原先選址位置已納入署方的「將軍澳近寶琳南路發展之工地平整及基礎設施工程－可行性研究」項目。在該位置興建擬議休憩處是有可能影響署方的可行性研究規劃。至於規劃署及康文署初步探討在附近另覓一幅土地作為休憩處的選址，地點經初步檢視，可以納入土木工程拓展署的「將軍澳近寶琳南路發展之工地平整及基礎設施工程－可行性研究」作為一項前設，使題述休憩處加入到署方的可行性研究，避免該休憩處落成後因署方的研究而須拆卸。待本年年底完成顧問工程的招標工作後，署方會要求顧問公司在不影響題述休憩處另外選址位置的前設下，制訂可行性研究的</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>工地範圍。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 康文署和民政事務總署工程組於 17 年 11 月 7 日到規劃署建議的另一選址進行實地視察，<u>相關部門於 17 年 12 月正初步探討在該土地以原擬建設施(如蔭棚、長者健體設施等)發展休憩處的可行性，稍後會向相關議員及委員會/工作小組匯報有關進度。</u></li> <li>● 應委員於 17 年 11 月 14 日會議上的要求，秘書處已於 11 月 21 日去再次去信土木工程拓展署，要求署方明確交代工程建議的原擬建地點能否推展題述工程，該休憩處落成後會否因該處的其他規劃而拆卸。</li> <li>● <u>土木工程拓展署於 17 年 12 月回覆指如果在工程建議的原擬建位置增設休憩處，有可能妨礙該地點進行的房屋發展，影響在該地點有效地發揮作為房屋發展的潛力。因此，在該處設置的休憩處有可能最終須要拆卸。</u></li> </ul>
SK-DMW282(P) (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第15/16號	坑口水邊村街燈編號 VE4354及VE0096附近避 雨亭建造  Construction of rain shelter near to lamp poles VE4354 and VE0096 at Shui Bin Village of Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 16 年 3 月 15 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 已向地政處查詢土地資料。地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見。但土地資料顯示，部份擬建工程位置將鋪設排污渠，正預備圖諮詢有關部門意見。</li> <li>● 已致函相關部門，諮詢意見。</li> <li>● 正預備設計圖則，稍後向工作小組及委員會提交工程設計及撥款申請。</li> <li>● 已完成地下探井工序，正分析結果。</li> <li>● 地政處已於 17 年 11 月批准撥地推展工程，稍後工程組將向工作小組及委員會提交工程設計及撥款申請。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW284(P) (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(SPSC) 文件第04/16號	建設調景嶺一帶行山徑 連接調景嶺風物館	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 16 年 3 月 15 日的會議通過該項工程。</li> <li>● 已於 16 年 4 月初與委員進行實地視察，確定工程位置及細節。</li> <li>● 工程組已向地政處查詢土地資料，地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見。</li> <li>● 工程組已預備設計圖則，諮詢相關部門意見，及向地政處申請撥地推展工程。</li> <li>● <u>地政處已於 17 年 12 月批准撥地推展工程，稍後工程組將向工作小組及委員會提交工程設計及撥款申請。</u></li> </ul>
SK-DMW285(P) (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第27/16號	建議於景林邨邨尾往坑 口隧道路段設置兩組蔭 棚	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 16 年 4 月 19 日的第一次特別會議通過該項工程。</li> <li>● 已於 16 年 5 月初與委員進行實地視察，確定工程位置及細節，並向地政處查詢土地資料。</li> <li>● 地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見，並已諮詢相關部門意見。</li> <li>● 已預備設計圖則，稍後向工作小組及委員會提交工程設計及撥款申請。</li> <li>● 探井位置發現煤氣喉管及多條電纜，未能於擬建工程位置安裝蔭棚，稍後與工程建議人商討。</li> <li>● <u>與工程建議人商討後，建議工程位置將移向單車徑附近，並將於 18 年 1 月在新位置進行探井工程。</u></li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW288(P) SK-DMW326(P)  (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(M) 文件第82/16號 SKDC(DFMC) 文件第62/17號	要求於峻滢2期後山附近 合適地點增設行山徑到 釣魚翁山 將軍澳百勝角、第85 區或附近地點增設行 山徑至釣魚翁山  Request to construct a hiking trail leading to High Junk Peak at the appropriate location near to the hillside at the back of the Beaumont II Construct a hiking trail at Pak Shing Kok, Area 85 or the nearby areas in Tseung Kwan O to connect to the High Junk Peak	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 16 年 5 月 10 日的會議通過該項工程，並於 16 年 6 月初與委員進行實地視察，確定工程位置及細節。</li> <li>● 已向地政處查詢土地資料。</li> <li>● 地政處已張貼告示諮詢公眾，張貼期間並沒有收到反對意見。</li> <li>● 有委員建議探討其他路線連接釣魚翁，民政處亦於 6 月初與委員進行實地視察</li> <li>● 民政處經詳細探討後，發現行山徑或其入口無可避免靠近峻滢 2 期屋苑，於 16 年 12 月的工作小組會議上，成員同意待峻滢 2 期屋苑入伙後民政處再就是項工程進行地區諮詢，完成諮詢後，將於會上再作討論</li> <li>● 峻滢 2 期屋苑已於 17 年 8 月 26 日根據大廈公契召開第一次業主大會選出第一屆業主委員會，初步預計地區諮詢可於 17 年 10 月或之前展開。</li> <li>● 西貢民政事務處於 17 年 10 月就工程建議進行諮詢，諮詢期間收到一個反對意見。<u>地區工程工作小組於 17 年 12 月 12 日舉行的會議上備悉諮詢結果。</u></li> <li>● <u>工程建議「SK-DMW326 將軍澳百勝角、第 85 區或附近地點增設行山徑至釣魚翁山」的建議人於 17 年 12 月 12 日的會議上同意將 SK-DMW326 納入此項目一併跟進。</u></li> </ul>
SK-DMW303 (P) (未定) (To be confirmed)	要求在井欄樹炭山村路 旁一塊政府用地興建蔭 棚及長者兒童休憩康樂 設施  Request to construct shade structure as well as leisure and recreational facilities for the elderly and children at the government	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 16 年 9 月 20 日的會議通過該項工程，並交由康文署跟進這項建議。</li> <li>● 康文署和民政事務總署工程組的合約工程顧問正跟進這項建議的可行性，並向有關的政府部門/機構(包括地政總處、規劃署和電力公司)查詢土地資料。</li> <li>● 康文署、民政事務總署工程組的合約工程顧問及地政總處</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
	land by the roadside of Tan Shan Village, Tseng Lan Shue		<p>於 2017 年 1 月 23 日進行實地視察。康文署已就土地的資料及發展範圍諮詢地政總處。若整幅土地用作休憩用地發展(包括提供蔭棚、長者及兒童康樂設施等)，因涉及多幅斜坡及護土牆，估計整個工程預算將超過 1,000 萬。康文署已於 2017 年 9 月 12 日與工程建議人匯報有關情況，以及商討將工程項目規模縮小或其他可行方案。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 秘書處、民政處工程組、民政總署工程組及工程建議人已於 17 年 9 月 26 日再次到工程擬議地點進行實地視察，工程建議人同意以涼亭代替長者兒童休憩康樂設施，工程組正就已修訂的工程建議進行可行性研究。</li> </ul>
<p>SK-DMW313(P) (西貢民政處工程組 SKDO)</p> <p>SKDC(DFMC) 文件第 15/17 號</p>	<p>為西貢大網仔路近黃竹灣村村口加建避雨亭 Provide a rain shelter at Tai Mong Tsai Road near the entrance of Wong Chuk Wan Village in Sai Kung</p>	<p>有待評估 (To be confirmed)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 1 月 10 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 工程組及工程建議人已於 17 年 2 月到工程擬議地點進行實地視察。</li> <li>● 地政處已張貼告示諮詢公眾，張貼期間並沒有收到反對意見，正諮詢相關部門意見。</li> <li>● <u>因擬建工程位置座落於路政署管轄範圍，工程組於 17 年 12 月向該處申請道路挖掘許可證進行探井工程，及了解地底公共設施分佈情況。</u></li> </ul>
<p>SK-DMW317(P) (西貢民政處工程組 SKDO)</p> <p>SKDC(DFMC) 文件第 37/17 號</p>	<p>於將軍澳廣場巴士站旁加裝蔭棚及座位 Provision of shade structure and seats next to the bus stop at Tseung Kwan O Plaza</p>	<p>有待評估 (To be confirmed)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 3 月 14 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 工程組及工程建議人已於 17 年 3 月到工程擬議地點進行實地視察。</li> <li>● 已向地政處查詢土地資料。</li> <li>● 地政處已張貼告示諮詢公眾，張貼期間並沒有收到反對意見，惟有委員於會議上就此工程表達反對意見。現正諮詢相關部門意見。</li> </ul>



項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW318(P) (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第38/17號	建議寶邑路(近將軍澳 中心對面)興建避雨亭 Suggest building a rain shelter at Po Yap Road (opposite Park Central)	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 3 月 14 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 工程組及工程建議人已於 17 年 3 月到工程擬議地點進行實地視察。</li> <li>● 已向地政處查詢土地資料。</li> <li>● 地政處已張貼告示諮詢公眾，張貼期間並沒有收到反對意見，正諮詢相關部門意見。</li> <li>● 土木工程拓展署於 17 年 10 月回覆指擬建地點落入署方的單車徑及行人徑工程範圍，因此擬建工程或需待署方的工程完成後才能開展。</li> </ul>
SK-DMW319(P) (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第39/17號	建議在翠嶺路(近中電 變電站)行人路興建有 蓋避雨亭 Suggest constructing a rain shelter for the footpath at Chui Ling Road (near the substation of CLP)	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 3 月 14 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 工程組及工程建議人已於 17 年 3 月到工程擬議地點進行實地視察。</li> <li>● 已向地政處查詢土地資料。</li> <li>● 地政處已張貼告示諮詢公眾，張貼期間並沒有收到反對意見，正諮詢相關部門意見。</li> </ul>
SK-DMW323(P) (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第59/17號	新景台往1-8號一段加 設斜道及維修新景台往 頓場的行人路 Construct an access ramp for the road section leading to Nos. 1-8, Sun King Terrace, and repair the pedestrian way from Sun King Terrace to Tan Cheung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 5 月 9 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 工程組及工程建議人已於 17 年 5 月到工程擬議地點進行實地視察。</li> <li>● <u>工程組已分別於 17 年 7 月及 17 年 12 月向地政處查詢土地資料。</u></li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW324(P) (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第60/17號	建議在翠嶺路(近明愛 專上學院對面)興建有 蓋避雨亭 Suggest constructing a rain shelter on Chui Ling Road (opposite Caritas Institute of Higher Education)	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 5 月 9 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 已與工程建議人確定工程位置及細節。</li> <li>● 已向地政處查詢土地資料。</li> <li>● 地政處已張貼告示諮詢公眾，張貼期間並沒有收到反對意見，正諮詢相關部門意見。</li> </ul>
SK-DMW328(P) (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第64/17號	請求在將軍澳村近穎 禮路迴旋處旁往小夏 威夷徑建避雨亭 Request for constructing a rain shelter at Tseung Kwun O village near the Wing Lai Road roundabout which leads to the Little Hawaii Trail	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 5 月 9 日的會議上通過有關建議，並將與工程建議人進行實地視察，確定建議工程位置及細節。</li> <li>● 工程組及工程建議人已於 17 年 8 月到工程擬議地點進行實地視察，確立擬建工程細節。</li> <li>● 已向地政處查詢土地資料。</li> </ul>
SK-DMW337(P) (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第87/17號	於富麗花園安老院舍對 出寶康路行人路加建避 雨設施及座椅 Provision of rain shelter and seats next to the bus stop at the pavement of Po Hong Road (near the bus stop at Finery Park)	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 7 月 11 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 工程組及工程建議人已於 17 年 8 月到工程擬議地點進行實地視察，確立擬建工程細節。</li> <li>● 已向地政處查詢土地資料。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW342(P) (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第106/17號	黃竹灣行人路改善工程  Improvement works for the pedestrian way in Wong Chuk Wan	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 9 月 12 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 將安排與工程建議人實地視察，確立工程位置及細節。</li> <li>● 工程組及工程建議人已於 17 年 9 月到工程擬議地點進行實地視察，確立擬建工程細節。</li> <li>● 工程組已於 17 年 11 月向地政處查詢土地資料。</li> </ul>
SK-DMW343(P) (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第107/17號	竹洋路口加設避雨亭  Provision of rain shelter at the junction of Chuk Yeung Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 9 月 12 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 將安排與工程建議人實地視察，確立工程位置及細節。</li> <li>● 工程組及工程建議人已於 17 年 9 月到工程擬議地點進行實地視察，確立擬建工程細節。</li> <li>● 地政處於 17 年 11 月回覆指擬建工程位置與其它政府部門工程重疊，工程組已致函相關部門了解情況。</li> <li>● <u>因擬建工程位置座落於路政署管轄範圍，工程組於 17 年 12 月向該處申請道路挖掘許可證進行探井工程，了解地底公共設施分佈情況。</u></li> </ul>
SK-DMW345(P) (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第111/17號	要求改善77 區寵物公園設備  Request for improving the facilities of the Pet Garden in Area 77	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 9 月 12 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 康文署、秘書處及工程建議人於 17 年 10 月 13 日到寵物公園進行實地視察。視察後，康文署現就各項建議與相關工程部門或承辦商研究其可行性及所需費用。稍後會適時向委員會報告。</li> </ul>
SK-DMW348(P)  <u>SKDC(DFMC)</u> <u>文件第134/17號</u>	<u>茅湖山設置避雨設施及座椅</u>  <u>Provision of rain shelters and seats for Mau Wu Shan</u>	有待評估 <u>(To be confirmed)</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>委員會在 17 年 11 月 14 日的會議上通過有關建議。</u></li> <li>● <u>擬建避雨設施位置非常接近天然斜坡，秘書處將委託民政總署工程組及工程顧問公司於擬建避雨亭位置進行初步斜坡勘探及評估。</u></li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(二) 未決定是否作可行性研究／由其他政府部門跟進的工程項目			
<b>B. Projects Pending / Under Investigation by Relevant Departments</b>			
SK-DMW121(P) (未定) (To be confirmed)	西貢區公共小巴士避雨設施 Installation of Rainshelter at the Public Light Bus Stops in Sai Kung District	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工作小組在 10 年 10 月建議委員會分階段興建區內小巴士的避雨設施。第一階段先在沒有上蓋的小巴總站興建避雨設施。委員會在同年 11 月通過建議。</li> <li>● 委員會已經在 10 年 11 月 22 日進行實地視察。工作小組在 12 月 21 日的會議上，討論及通過實地視察報告。秘書處已經聯絡運輸署，邀請部門要求各營辦商積極研究在委員會建議的專線小巴總站位置上設置避雨蔭棚。</li> <li>● 諮詢工作已經完成。委員會於 13 年 5 月的會議上討論持分者提供的意見，並同意把擬議設置避蔭棚的地點修訂為 9 個。委員會通過直接致信各小巴路線營辦商表達訴求。營辦商的回覆已於 13 年 9 月電郵予各委員。營辦商表示暫時未能於公共小巴士興建避雨設施。</li> <li>● 秘書處已於 16 年 6 月致函運輸署，促請運輸署協助向小巴路線營辦商轉達本委員會的訴求。</li> <li>● 運輸署回覆指，西貢區公共小巴營運商普遍經營困難。部分線路經已提出加價申請，以支持繼續營運，運輸署正就申請審批當中；而個別已獲准加價的路線，亦要在營運開支中撥備，用以提升服務水平，包括更新及添置車輛等。總括而言，小巴營運商未有額外的資源為小巴士安裝避雨亭。</li> <li>● 委員會於 17 年 9 月同意將工程建議「於坑口 TKO GATEWAY 街市門外附近加設上蓋」納入此項目一併處理，並已就委員於會上提出的意見再次去信運輸署。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW170(P) (未定) (To be confirmed)  SKDC(DFMC) 文件第24/12號	將調景嶺近彩明街空地改建為休憩場地 Convert the open space at Choi Ming Street of Tiu Keng Leng into a sheltered leisure ground	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工程建議於 12 年 4 月 17 日獲委員會通過，當時康文署代表表示如在空地上加設上蓋，工程造价將會較高，難度亦會較大，工程建議人因此接受於上述空地進行簡單的美化工作。</li> <li>● 地政處於 13 年 2 月表示該處空地可以用作臨時綠化用途，並計劃於稍後就建議諮詢周邊的持份者。</li> <li>● 地區工程小組於 13 年 6 月的會議上討論有關諮詢結果，並向地政處反映委員的意見。此外，委員同意待完成可行性研究及獲委員會通過設計及撥款後，才正式向地政處申請臨時撥地。由於得悉已先後有三個非政府機構向地政處申請短期租約，即此工程建議會成為第四個申請，秘書處將向地政處查詢各項申請的結果。</li> <li>● 地政處代表於 15 年 2 月的工作小組及 2015 年 3 月的委員會表示正按既定程序處理其中最後的一項(即第三項)短期租約申請。</li> <li>● 地政處於 17 年 1 月以書面回覆委員就上述空地的查詢，表示處方仍在處理第三個非政府機構的短期租約申請。</li> <li>● 地政處於 17 年 9 月回覆全體會議相關動議及提問時表示，因未能得到相關政策局給予政策支持，處方已於 8 月上旬正式拒絕最後一個短期租約的申請。</li> <li>● 委員會於 17 年 9 月的會議上同意跟進一項新議工程建議「建議在彩明街（優才書院旁）政府土地興建休憩設施」，並決定與此工程建議合併處理。</li> <li>● 工作小組於 17 年 10 月的會議上得悉有另一非政府機構(西貢地政處於委員會討論中從未提及該機構的申請)向西貢地政處提交短期租約申請，因此希望處方於會後以書面形式向委員會報告擬建地點的短期租約申請情況。此外，工</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>作小組亦建議待地政處完成處理所有短期租約申請後才開始跟進是項工程建議。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 地政處於 17 年 11 月透過書面回覆委員會，表示處方最近接獲另一非政府機構就有關其早前提交的短期租約申請，查詢審批的進度。處方希望得知委員會推展此項地區小型工程建議的時間表，以便在進一步處理及考慮上述申請時，能夠配合委員會的時間表。</li> <li>● 委員會於 17 年 11 月的會議上再次重申，為免「與民爭地」，會等候地政處完成處理所有短期租約申請。如無申請獲批，委員會才會進一步推展工程建議，並於會後再次去信請地政處盡快處理該短期租約申請。</li> </ul>
<p>SK-DMW283(P) SKDC(DFMC) 文件第 16/16 號</p>	<p>於將軍澳南的海濱長廊加設距離標記、美化長廊入口、加設健身設施及優化環境 Addition of distance marks and fitness facilities as well as beautification of the entrance and the surroundings at the Tseung Kwan O South Waterfront Promenade</p>	<p>有待評估 (To be confirmed)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 秘書處已於 16 年 4 月分別去信土木工程拓展署及運輸署要求適時清除海堤上的雜草、考慮種植可觀性的植物、沿將軍澳南海濱長廊的單車徑加設距離標記及於單車徑近康城路的入口加設指示牌。</li> <li>● 已於 16 年 6 月清除海堤上的雜草。</li> <li>● 已於 16 年 8 月及 17 年 2 月向運輸署查詢進度。</li> <li>● 工程組正研究加設距離標記的可行性。</li> <li>● 工程建議人已於 7 月 11 日確定沿現有單車徑位置設置標距柱。</li> <li>● 正草擬位置及設計圖則，諮詢相關部門意見。</li> <li>● 工程組已確立標距柱位置，並已於 17 年 11 月向地政處查詢土地資料及諮詢相關部門意見。另外，秘書處已於 11 月去信要求運輸署於海濱長廊入口增設指示牌，運輸署回覆指並將安排與工程建議人、運輸署及路政署代表就入口指示牌的位置進行實地視察。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW297(P)  SKDC(DFMC) 文件第65/16號	<p>請求在井欄樹村出九龍方向之巴士站行人路前加建避雨蔭棚及擴闊行人道設施</p> <p>Request to construct a rain shelter and widen the pavement near to the bus stop (Kowloon direction) of Tseng Lan Shue Village</p>	<p>有待評估 (To be confirmed)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 16 年 7 月 12 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 於 16 年 8 月致函運輸署要求擴闊行人路。</li> <li>● 運輸署回覆指路政署正在附近的行人隧道加建無障礙設施，因而把部分小巴線上落客點暫時遷移到擬議擴建的行人路段，於工程完結後，該些小巴線上落客點將遷移回原來的位罝，故運輸署認為現階段未有擴闊行人路的需要。</li> </ul>
SK-DMW298(P)  SKDC(DFMC) 文件第66/16號	<p>於將軍澳南的海濱長廊加設長者健體站</p> <p>Addition of fitness corner for the elderly at the Tseung Kwan O South Waterfront Promenade</p>	<p>有待評估 (To be confirmed)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 16 年 7 月 12 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 工程組、康文署代表及工程建議人已於 16 年 9 月 30 日到工程擬議地點進行實地視察。</li> <li>● 已去信地政處申請撥地。</li> <li>● 已交由康文署和民政事務總署工程組進行前期研究。</li> <li>● <u>康文署已就工程建議諮詢路政署及運輸署，有關部門初步並沒有提出反對意見。康文署和民政事務總署工程組於 2017 年 11 月 7 日再次到擬議地點進行實地視察，並決定一併跟進工程建議「SK-DMW305(P) 優化將軍澳南海濱長廊」中增加兒童遊樂設施的部分，於擬建位置設置長者兒童健體站，相關部門會繼續跟進有關工程(包括向其他相關政府部門/機構，如水務署及渠務署等，查詢進一步的土地資料)，為工程進行前期研究，在適當時候會向工作小組/委員會匯報進度。</u></li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW304(P)  SKDC(DFMC) 文件第67/16號	寶琳北路(近康盛花園)至陶樂路的山路 增設照明系統 Addition of lighting system at the footpath from Po Lam Road North (near Hong Sing Garden) to To Lok Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 16 年 9 月 20 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 已去信路政署要求於擬建位置增設照明系統。</li> <li>● 路政署回覆指擬建地點並非該署管轄範圍，已去信漁農自然護理署要求於擬建位置增設照明系統。</li> <li>● 漁農自然護理署回覆指擬建地點並非該署管轄範圍。</li> <li>● 已向地政處查詢山路的土地資料，由於山坡的負責部門為路政署，現再去信要求於擬建位置增設照明系統，路政署正研究相關建議的可行性，並將於 9 月下旬回覆秘書處。</li> <li>● 秘書處已於 17 年 10 月向路政署方查詢此工程項目的可行性研究結果。</li> <li>● 路政署於 17 年 11 月回覆指，署方負責轄下公共道路和附屬道路設施包括本署轄下公共道路街燈的的保養工作。如發現路面或附屬道路設施有破損，會適時安排維修，保障道路使用者安全。由於有關寶琳北路(近康盛花園)至陶樂路的山路並非本署的管轄範圍，因此署方路燈部未能於該處增設照明系統。另外，由於題述工程涉及長有茂密樹木的崎嶇山路，於有關山路增設照明系統將涉及大量挖掘、移除樹林等工作。由於工程浩大，即使題述工程費用由區議會以地區小型工程撥款支付，署方路燈部暫時缺乏相關資源協助推展工程。</li> </ul>



項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW305(P)  SKDC(DFMC) 文件第99/16號	優化將軍澳南海濱長廊 Enhancement of the Tseung Kwan O South Waterfront Promenade	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 16 年 11 月 8 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 已就工程細項目分別致函路政署及土木工程拓展署。</li> <li>● <u>康文署和民政事務總署工程組於 2017 年 11 月 7 日就工程建議「SK-DMW298(P)於將軍澳南的海濱長廊加設長者健體站」到擬議地點進行實地視察，並決定一併跟進此工程建議中增加兒童遊樂設施的部分，於擬建位置設置長者兒童健體站，相關部門會繼續跟進有關工程(包括向其他相關政府部門/機構，如水務署及渠務署等，查詢進一步的土地資料)，為工程進行前期研究，在適當時候會向工作小組/委員會匯報進度。</u></li> </ul>
SK-DMW307(P)  SKDC(DFMC) 文件第101/16號	石角路行人路旁渠面 加建渠蓋 Provision of drain cover by the side of the pavement at Shek Kok Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 16 年 11 月 8 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 地政處已去信發展商跟進。</li> <li>● 發展商回覆地政處並建議在渠邊加上圍欄，地政處現就發展商之建議諮詢部門意見。</li> </ul>
SK-DMW309(P)  SKDC(DFMC) 文件第103/16號	建議將軍澳海濱長廊 部份行人路、將軍澳 運動場至海濱長廊部 份行人路及康城至北 橋部份行人路改建為 緩跑徑 Conversion of parts of walkways the nearby Tseung Kwan O South Waterfront Promenade to jogging tracks	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 16 年 11 月 8 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 已致函路政署表達委員訴求。</li> <li>● 民政事務總署工程組及工程顧問正就工程建議進行初步可行性研究。</li> </ul>
SK-DMW312(P)  SKDC(DFMC) 文件第14/17號	建議在井欄樹心朗村伯 公橋旁擴寬橋面 Suggest to widen the bridge area next to Pak Kung Bridge at	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 1 月 10 日的會議通過有關建議。</li> <li>● 已去信食物及環境衛生署要求遷移擬建地點的垃圾站。</li> <li>● 已於 17 年 10 月再次去信食物及環境衛生署。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
	Sam Long Village, Tseng Lan Shue		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食物及環境衛生署於 11 月 13 日回覆指署方在井欄樹心朗村設有一所鄉村式垃圾收集站作為垃圾收集點，收集心朗村及附近服務範圍內的家居垃圾、街道垃圾及廢物。現時該垃圾收集站的結構及運作大致良好及正常，因此署方沒有計劃重建或重置該垃圾收集點。署方亦表示，如需配合部門的道路工程、建築發展或提供公用設施等計劃而需要遷移垃圾收集站，而有關部門能覓得適當地點、負責承擔重置的工程及提供所需資源，並且計劃又得到當地居民的支持，署方會樂於考慮有關部門提出的方案。</li> </ul>
SK-DMW314(P) SKDC(DFMC) 文件第 16/17 號	建議在大埔仔村籃球場與通道重鋪石屎面及優化附近排水渠位 Suggest to resurface the basketball court and the passageway in Tai Po Tsai Village with concrete and to improve the drainage nearby	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 1 月 10 日的會議通過有關建議，並將與工程建議人進行實地視察，確定建議工程位置及細節。</li> <li>● 工程組及工程建議人已於 17 年 8 月到工程擬議地點進行實地視察，確立擬建工程細節。</li> <li>● 已向地政處查詢土地資料。</li> </ul>
SK-DMW320(P) SKDC(DFMC) 文件第 40/17 號	將軍澳海濱長廊(北橋至日出康城路段)增設飲水機 Install drinking fountains at Tseung Kwan O Waterfront Promenade (the section from Northern Bridge to LOHAS Park)	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 3 月 14 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 已致函路政署要求增設飲水機。</li> <li>● 路政署回覆指飲水機並非公共道路的附屬設施，因此未能跟進。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW321(P)  SKDC(DFMC) 文件第41/17號	修建將軍澳西下配水庫至翠琳路山徑的欄杆 Fix railings for the trail from Tseung Kwan O West Low Level Service Reservoir to Tsui Lam Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 3 月 14 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 已於 3 月致函地政處查詢土地資料。</li> <li>● 已於 6 月初與工程建議人進行實地視察，確定建議工程位置及細節。</li> <li>● 地政處已於 17 年 11 月張貼告示諮詢公眾，張貼期間並沒有收到反對意見，正諮詢相關部門意見。</li> <li>● <u>工程組於 17 年 12 月向地政處申請撥地推展工程。</u></li> </ul>
SK-DMW327(P) (運輸署) (TD)  SKDC(DFMC) 文件第63/17號	美化石角路行人隧道、出入口處加設擋雨設施及增加照明 Beautify the pedestrian subway at Shek Kok Road, and construct covered walkways and provide more lighting at its entrance and exit	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 5 月 9 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 已於 5 月去信運輸署及路政署要求加設擋雨設施及增加照明。</li> <li>● 運輸署回覆指將跟進相關工程。</li> </ul>
SK-DMW334(P)  SKDC(DFMC) 文件第84/17號	請求在馬游塘村鄉公所後及旁邊空地增添及改善康樂活動設施 Request for the addition of and improvement to the recreational facilities in the open space behind and next to the village office of the Ma Yau Tong Village	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 7 月 11 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 秘書處及相關部門已於 11 月 7 日前往擬建地點進行實地視察，相關部門就康體設施改善建議進行初步可行性研究。</li> <li>● <u>於 17 年 12 月 12 日致函地政處查詢土地資料。</u></li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW335(P) SKDC(DFMC) 文件第85/17號	將軍澳海濱長廊加設指示牌 Installation of signs at the Tseung Kwan O Waterfront Promenade	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 7 月 11 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 秘書處已去信運輸署及路政署要求於將軍澳海濱長廊加設指示牌，運輸署回覆指將安排與工程建議人、運輸署及路政署代表就入口指示牌的位置進行實地視察。</li> </ul>
SK-DMW336(P) SKDC(DFMC) 文件第86/17號	綠化翠嶺路 Greening the Chui Ling Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 7 月 11 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 已於 17 年 8 月去信土木工程拓展署要求綠化翠嶺路迴旋處。</li> <li>● 土木工程拓展署於 17 年 9 月回覆指建議位置座落於將藍隧道的工程範圍，並將改建為交通燈號控制路口，現有的中央分隔帶將收窄以擴闊行車道。另外，署方亦表示在設計時，已在中央分隔帶及路旁預留了綠化地帶，栽種合適的植物以美化景觀。</li> </ul>
SK-DMW341(P) SKDC(DFMC) 文件第105/17號	林盛路旁景嶺書院外面興建有蓋避雨亭 Construction of a rain shelter next to Lam Shing Road and outside King Ling College	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 9 月 12 日的會議上通過有關建議。</li> </ul>
SK-DMW344(P) SKDC(DFMC) 文件第108/17號	於富康花園至將軍澳廣場之間50米避雨蔭棚增加照明系統 Provision of lighting system for the rain shade of 50 metres between Beverly Garden and Tseung Kwan O Plaza	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 17 年 9 月 12 日的會議上通過有關建議。</li> <li>● 秘書處已於 17 年 9 月 22 日去信路政署，表達委員訴求，並請署方代表於晚間與委員一同前往建議地點進行實地視察及量度光度。</li> <li>● 路政署於 17 年 10 月回覆指工程建議位置的光度合乎相關標準，但亦可與委員會一同前往該處進行實地視察並提供相關意見，秘書處正安排是次實地視察。</li> </ul>