

## 路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2011年7月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/10/2934	道路改善工程	彩明街近健明邨	11年3月	11年6月	工程已經完成		
NE/11/0284	加設路牌	環保大道	11年5月	11年6月	工程已經完成		
NE/10/2706	加設單車泊位	唐明街	11年5月	11年6月	工程已經完成		
NE/11/0946	道路改善工程	翠嶺路近景嶺路	11年5月	11年6月	工程已經完成		
NE/11/1109	加設路牌	昭信路	11年6月	11年6月	工程已經完成		
NE/11/0575	道路改善工程	坑口巴士總站	11年6月	11年7月	工程已經完成		
NE/11/1227	加設欄杆	坑口路	11年6月	11年6月	工程已經完成		
NE/11/1255	道路改善工程	寶邑路近寶康路	11年7月	11年7月	工程已經完成		
NE/10/2806	加設路標及路牌	寶寧里	11年5月	11年6月	工程進行中		
NE/10/2606	加設失明人士路磚	培成路近文曲里	11年5月	11年7月	工程進行中		
NE/07/0066	加設傷健人士設施	坑口巴士總站	11年6月	11年8月	工程進行中		
NE/11/1586	加設護柱	昭信路	11年7月	11年7月	工程進行中		
NE/10/2976	單車徑改善工程	銀澳路	11年7月	11年8月	工程進行中		
NE/10/2418	加設行人過路設施	勤學里	11年7月	11年8月	工程規劃中		
NE/11/1120	道路改善工程	佳景路	11年7月	11年8月	工程規劃中		
NE/11/1624	加設路標	將軍澳隧道公路	11年8月	11年8月	工程規劃中		
NE/11/0617	加設傷健人士設施	寶豐路近陶樂路	11年8月	11年9月	工程規劃中		
NE/11/1414	加設路標及路牌	石角道停車場	11年8月	11年9月	工程規劃中		
NE/11/1455	加設路標	石角道停車場	11年8月	11年9月	工程規劃中		
NE/10/2779	加設失明人士路磚	影業路近清水灣道	11年9月	11年9月	工程規劃中		
NE/11/0464	道路改善工程	寶琳北路近寶康路	11年9月	11年9月	工程規劃中		
NE/10/3012	加設電單車泊位	陶樂路	11年9月	11年10月	工程規劃中		
NE/11/0789	道路改善工程	寶順路近單車徑	11年9月	11年9月	工程規劃中		
NE/11/0199	加設電單車泊位	林盛路	11年10月	11年11月	工程規劃中		
NE/10/2461	道路改善工程	康城路	11年10月	11年11月	工程規劃中		
NE/10/3068(2)	加設路標及路牌	駿昌街	11年10月	11年12月	工程規劃中		
NE/11/0745	道路改善工程	彩明街	11年10月	11年11月	工程規劃中		
NE/11/1838	道路改善工程	培成路	11年11月	11年11月	工程規劃中		
NE/11/1322	加設傷健人士設施	將軍澳巴士總站	11年11月	11年12月	工程規劃中		
NE/11/1941	加設路標	常寧路近培成路	11年11月	11年11月	工程規劃中		
NE/11/1353	道路改善工程	佳景路及欣景路	11年12月	11年12月	工程規劃中		
NE/11/1433	加設路牌	培成路近寶寧路	11年12月	11年12月	工程規劃中		
NE/11/1457	加設泊位	環保大道停車場	11年12月	11年12月	工程規劃中		
NE/11/1326	加設傷健人士設施	調景嶺巴士總站	12年1月	12年2月	工程規劃中		
NE/11/1723	道路改善工程	文曲里迴旋處	12年1月	12年2月	工程規劃中		
NE/11/1817	加設失明人士路磚及護柱	寶寧路迴旋處	12年1月	12年2月	工程規劃中		
NE/11/1818	加設失明人士路磚及護柱	寶寧路近坑口巴士總站	12年1月	12年2月	工程規劃中		
NE/11/1898	道路改善工程	常寧路近培成路	12年1月	12年2月	工程規劃中		
NE/11/2043	道路改善工程	寶邑路近寶盈花園	12年2月	12年3月	工程規劃中		
NE/11/2045	道路改善工程	寶泰路	12年2月	12年3月	工程規劃中		
NE/11/1191	加設欄杆行人路	寶琳北路近康盛花園	12年3月	12年7月	工程規劃中		
NE/11/0748	加設傷健人士設施	林盛路巴士總站	待訂	待訂	工程規劃中		
NE/08/0404	加設傷健人士設施	尚德巴士總站	待訂	待訂	有待九巴搬遷更亭		
NE/11/0834	道路改善工程	寶琳北路近寶豐路	待訂	待訂	有待搬遷樹木及水管		
NE/09/2663	道路改善工程	寶琳北路	待訂	待訂	有待搬遷樹木		
NE/10/2659	加設電單車泊位	寶琳里近寶琳北路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討		
NE/10/2288	加設失明人士路磚	翠琳路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討		
NE/10/2619	加設電單車泊位	景嶺路近彩明苑	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討		
NE/07/0177	加設路牌	寶豐路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討		
NE/11/0532	道路改善工程	寶康路近運隆路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討		
NE/10/2686	擴闊部份行車路	影業路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討		
NE/07/0506	加設失明人士路磚及護柱	穎禮路	待訂	待訂	有待運輸署與村民商討		

路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2011年7月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/10/1929	加設失明人士路磚	北港路	11年3月	11年4月	工程已經完成		
NE/11/1090	加設臨時路標及路牌 (天后誕)	萬年街	11年5月6日	11年5月29日	工程已經完成		
NE/10/2313	加設路標	美裕街	11年4月	11年6月	工程已經完成		
NE/10/3185	加建欄杆	菠蘿峯路	11年5月	11年7月	工程已經完成		
NE/11/1117	加設路標	北潭涌巴士總站	11年5月	11年6月	工程已經完成		
NE/11/1139	加設路標	清水灣道近大學路	11年6月	11年7月	工程已經完成		
NE/10/1598	加設失明人士路磚	清水灣道近大埔仔	11年7月	11年8月	工程進行中		
NE/09/0323	加設防撞欄	清水灣道近壁屋監獄	11年7月	11年8月	工程規劃中		
NE/10/2710	加設路牌	南邊圍迴旋處	11年7月	11年8月	工程規劃中		
NE/11/1159	加設路牌	西貢公路近清水灣道	11年7月	11年9月	工程規劃中		
NE/10/2744	加設路牌	清水灣道近銀鑿路	11年8月	11年9月	工程規劃中		
NE/10/3235	加設路標	大網仔路近西沙路	11年8月	11年9月	工程規劃中		
NE/10/2209	加設行人路	大網仔路近北潭路	11年8月	11年10月	工程規劃中		
NE/10/2226	加設行人過路處	清水灣道近銀鑿路	11年8月	11年10月	工程規劃中		
NE/10/0669	加設防撞欄	西貢公路近北圍	11年9月	11年10月	工程規劃中		
NE/11/1871	加設路牌	清水灣道近亞公灣路	11年9月	11年9月	工程規劃中		
NE/11/0409	加設路標及路牌	菠蘿峯路	11年9月	11年10月	工程規劃中		
NE/10/0545	加設路牌	西貢公路近北圍	11年9月	11年10月	工程規劃中		
NE/11/1605	加建欄杆	蠔涌路	11年9月	11年10月	工程規劃中		
NE/11/1661	加設路牌	清水灣道近圍心村	11年10月	11年10月	工程規劃中		
NE/11/0504	車輛泊位改善工程	福民路	11年10月	11年10月	工程規劃中		
NE/11/0546	加設路牌	大網仔路近西沙路	11年10月	11年11月	工程規劃中		
NE/11/0839	加設泊位	清水灣道大埔仔停車場	11年10月	11年11月	工程規劃中		
NE/11/1004	加設路標	銀錢灣路	11年11月	11年11月	工程規劃中		
NE/11/0116	加設防撞欄	大網仔路近北潭涌	11年11月	11年12月	工程規劃中		
NE/11/0117	加設路標	北潭涌巴士總站	11年11月	11年12月	工程規劃中		
NE/11/0841	加設行人指示磚	西貢市巴士總站	11年11月	11年12月	工程規劃中		
NE/11/1229	加設路標及路牌	清水灣道近柏濤徑	11年12月	12年1月	工程規劃中		
NE/11/1478	加設路標及路牌	市場街	11年12月	12年1月	工程規劃中		
NE/11/1679	加設路標	西貢公路近鹿尾村	11年12月	12年1月	工程規劃中		
NE/11/1480	加設路標及路牌	清水灣道	12年1月	12年1月	工程規劃中		
NE/11/1713	加建欄杆	白石台路	12年1月	12年2月	工程規劃中		
NE/11/1749	加建欄杆及防撞欄	布袋澳村路	12年1月	12年3月	工程規劃中		
NE/06/0556	加設停車灣	普通道	待訂	待訂	工程被附近居民反對， 進一步會議正在安排中		