

## 港鐵宋皇臺站 C 出入口行人天橋建造工程 臨時交通管理措施最新安排

### 引言

1. 本文件旨在向九龍城區議會轄下交通運輸委員會簡介港鐵宋皇臺站擬建 C 出口行人天橋工程（下稱「工程計劃」）的主體工程進展，以及工程進行期間臨時交通管理措施的安排。

### 背景

2. 香港鐵路有限公司（下稱港鐵公司）於 2023 年年中展開港鐵宋皇臺站 C 出入口行人天橋的建造工程，以連接車站至北帝街，為市民提供直接及方便的行人通道前往車站。工程包括興建行人天橋、相關樓梯、升降機及其他附屬工程。整項工程預計在 2026 年竣工。

3. 港鐵公司於 2024 年 5 月 23 日九龍城區議會交通運輸委員會第三次會議中匯報工作進度，並獲委員會通過相關的臨時交通管理措施安排。港鐵公司其後已按《鐵路條例》（第 519 章）向運輸及物流局申請於建造工程期間，在北帝街、宋皇臺道、世運道及幸運道實施臨時交通管理措施的範圍（附件一及二）。

### 工程進度

4. 工程團隊於宋皇臺道設有多組承托天橋的臨時支架以配合行人天橋建造工程。目前工程正按計劃進行，其中兩組橫跨宋皇臺道東行線的天橋橋身，已分別於 2024 年 11 月 3 日及 17 日凌晨完成吊運及安裝。現正實施第三階段臨時交通管理措施（附件二），以作分隔天橋臨時支架及行車路段。

### 臨時交通管理措施最新安排

5. 為配合接續的地基及餘下橋身安裝工程，由 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期間，宋皇臺道會實施新一輪臨時交通管理措施（附件三至五），及部分北帝街行人及行車路會繼續暫時封閉（附件一）。為減少工程對區內持份者的影響，港鐵公司已進一步優化

工程方案及所需的交通管理措施，包括：

- 1) 經過團隊及相關政府部門多方面研究，宋皇臺道東行線的兩條行車線將會同時開放，減少宋皇臺道及附近道路的臨時封閉範圍;
- 2) 優化運送及安裝其餘兩組天橋橋身的工序，
  - i. 減去原定方案中位於宋皇臺道西行線的臨時支架，以及
  - ii. 減少為進行工程而需要於個別晚上封路的次數。

## 工程協調及其他詳情

6. 港鐵公司在訂定臨時交通管理措施時，已綜合考慮建造安全及施工需要等多項因素，並探討多個不同的建造方法，以減少對附近一帶交通可能造成的影響。工程期間港鐵公司會恪守環保署訂定的相關條例，並於工地附近範圍及宋皇臺站 D 出口做好分隔措施，妥善分隔工地及道路使用者。

7. 工程團隊及承建商會繼續與附近的持份者保持溝通，盡力減低工程對附近居民的影響。於個別晚上進行天橋橋身安裝工程前，亦會通知附近持份者有關個別晚上於宋皇臺道、世運道、幸運道及德高道的封路安排（附件四及五\*）。港鐵公司及其承建商已設立 24 小時熱線 6702 2098，方便市民查詢工程資訊。

## 總結

8. 在交通運輸委員會主席的同意下，現傳閱本文件，請委員備悉上述港鐵宋皇臺站 C 出入口行人天橋建造工程臨時交通管理措施最新安排。如有任何意見，請於 2025 年 2 月 14 日（星期五）中午 12 時或以前，將意見交回秘書處，以便跟進。

港鐵公司

2025 年 1 月

\*註: 有關封路安排為擬定措施，實際措施有待進一步落實

## 擬建行人天橋橫跨宋皇臺道



天橋走線

臨時支架

## 第三階段：臨時交通管理措施



工程區域	施工時間表
區域 1+2+3: 宋皇皇道東行方向、 世運道、幸運道 及宋皇皇道西行方向(行車線數量不變)	2024年11月至 2025年3月

註：區域 2 & 3 現時未有實施臨時交通管理措施。

# 新一輪臨時交通管理措施



擬訂臨時交通管理措施實施區域	施工時間表
宋皇臺道 (東行方向) (紅色標示位置)	2025年4月至 2026年3月

## 個別晚上安裝橋身實施的臨時交通管理措施 - 宋皇臺道西行方向



註: 有關封路安排為擬定措施，實際措施有待進一步落實。

## 個別晚上安裝橋身實施的臨時交通管理措施- 宋皇臺道東行方向



註: 有關封路安排為擬定措施，實際措施有待進一步落實