

路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2012年7月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/11/0532	道路改善工程	寶康路近運隆路	12年4月	12年6月	工程已經完成
NE/11/2556	單車徑改善工程	寶琳北路近佳景路	12年7月	12年6月	工程已經完成
NE/11/1817	加設失明人士路磚及護柱	寶寧路迴旋處	12年6月	12年6月	工程已經完成
NE/12/0778	加設路標	寶邑路	12年6月	12年6月	工程已經完成
NE/12/0930	加設路標	彩明街	12年6月	12年6月	工程已經完成
NE/12/1022	加設路標及路牌	寶邑路	12年6月	12年6月	工程已經完成
NE/12/0101	單車徑改善工程	寶寧路	12年7月	12年7月	工程已經完成
NE/12/0104	單車徑改善工程	寶順路	12年7月	12年7月	工程已經完成
NE/12/0106	單車徑改善工程	寶順路近常寧路遊樂場	12年7月	12年7月	工程已經完成
NE/12/0107	單車徑改善工程	寶順路近常寧路遊樂場	12年7月	12年7月	工程已經完成
NE/12/0108	單車徑改善工程	將軍澳隧道道路	12年7月	12年7月	工程已經完成
NE/12/0109	單車徑改善工程	環保路	12年8月	12年8月	工程已經完成
NE/11/3098	單車徑改善工程	銀澳路近昭信路	12年8月	12年8月	工程已經完成
NE/11/3658	單車徑改善工程	寶豐路近欣景路	12年10月	12年10月	工程已經完成
NE/11/3660	單車徑改善工程	寶豐路近寶業路	12年10月	12年10月	工程已經完成
NE/11/2048	加設失明人士路磚	寶泰路	12年6月	12年6月	工程進行中
NE/11/0464	道路改善工程	寶琳北路近寶康路	12年6月	12年6月	工程進行中
NE/11/2307	單車徑改善工程	寶邑路近寶盈花園	12年8月	12年8月	工程進行中
NE/12/1017	加設路標及路牌	唐賢街	12年7月	12年8月	工程規劃中
NE/12/1504	單車徑改善工程	寶邑路	12年7月	12年8月	工程規劃中
NE/11/1353	道路改善工程	佳景路及欣景路	12年8月	12年8月	工程規劃中
NE/11/2049	道路改善工程	寶泰路	12年8月	12年8月	工程規劃中
NE/11/1433	加設路牌	培成路近寶寧路	12年8月	12年8月	工程規劃中
NE/09/2663	道路改善工程	寶琳北路	12年8月	12年8月	工程規劃中
NE/11/2121	加設失明人士路磚	佳景路	12年9月	12年9月	工程規劃中
NE/10/0344	單車徑改善工程	昭信路	12年9月	12年9月	工程規劃中
NE/11/2211	加設路標	環保大道近康城路	12年9月	12年9月	工程規劃中
NE/10/2288	加設失明人士路磚	翠琳路	12年9月	12年9月	工程規劃中
NE/11/2555	單車徑改善工程	寶琳北路	12年9月	12年9月	工程規劃中
NE/12/1199	加設失明人士路磚	林盛路	12年9月	12年9月	工程規劃中
NE/10/2461	道路改善工程	康城路	12年10月	12年10月	工程規劃中
NE/11/3363	加設路標	毓雅里近寶豐路	12年10月	12年10月	工程規劃中
NE/11/2147	道路改善工程	寶琳南路	12年10月	12年10月	工程規劃中
NE/10/3068(2)	加設路標及路牌	駿昌街	12年10月	12年10月	工程規劃中
NE/11/3485	單車徑改善工程	近鄭裕彤中學	12年10月	12年10月	工程規劃中
NE/11/3656	單車徑改善工程	寶豐路巴士站	12年10月	12年10月	工程規劃中
NE/11/2495	道路改善工程	毓雅里	12年11月	12年11月	工程規劃中
NE/11/2043	道路改善工程	寶邑路近寶盈花園	12年11月	12年11月	工程規劃中
NE/12/0102	加設電單車泊位	運亨路	12年11月	12年11月	工程規劃中
NE/12/0245	單車徑改善工程	寶豐路	12年11月	12年11月	工程規劃中
NE/12/0756	加設失明人士路磚	駿宏街	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/12/0931	加設失明人士路磚	翠林巴士總站	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/12/0249	單車徑改善工程	寶豐路	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/12/0338	加設路標	坑口路	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/12/0349	加設失明人士路磚	唐明街	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/11/1191	加設欄杆行人路	寶琳北路近康盛花園	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2659	加設電單車泊位	寶琳里近寶琳北路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2619	加設電單車泊位	景嶺路近彩明苑	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/07/0177	加設路牌	寶豐路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2779	加設失明人士路磚	影業路近清水灣道	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2686	擴闊部份行車路	影業路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討

路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2012年6月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/11/2701	加設路標	大網仔路近西沙路	12年3月	12年5月	工程已經完成
NE/11/2984	加設路牌	清水灣道近松濤苑	12年5月	12年5月	工程已經完成
NE/11/3288	加建欄杆	孟公屋路	12年5月	12年5月	工程已經完成
NE/11/2561	加設路標	大網仔路近大環	12年6月	12年6月	工程已經完成
NE/11/3561	加設方向牌及路牌	清水灣道近上洋	12年6月	12年6月	工程已經完成
NE/11/3511	加設路牌	大網仔路近惠民路	12年6月	12年6月	工程已經完成
NE/11/2892	加設路標	清水灣道近孟公屋	12年7月	12年7月	工程進行中
NE/11/1480	加設路標及路牌	清水灣道	12年7月	12年7月	工程進行中
NE/11/2937	加設路標	西貢公路近平安路	12年7月	12年7月	工程進行中
NE/11/2938	加設路標	西貢公路近北港	12年7月	12年8月	工程進行中
NE/12/1225	拆除及重建路牌(觀音誕)	西貢公路近白沙灣停車場	12年7月	12年8月	工程進行中
NE/11/3426	加設路牌	南邊圍停車場	12年7月	12年8月	工程進行中
NE/11/2535	加設沉壘及路標	宜春街	12年7月	12年8月	工程規劃中
NE/11/1713	加建欄杆	白石臺路	12年7月	12年10月	工程規劃中
NE/11/3460	加設路牌	大環頭路	12年8月	12年9月	工程規劃中
NE/12/0020	加設路標	清水灣道近大坳門路	12年8月	12年9月	工程規劃中
NE/12/1301	加設方向牌	大網仔路	12年8月	12年10月	工程規劃中
NE/11/2518	取消安全島	萬年街近普通道	12年8月	12年10月	工程規劃中
NE/12/0097	加設路牌	清水灣道近大埔仔	12年8月	12年10月	工程規劃中
NE/12/1271	加設方向牌	大網仔路及普通道	12年8月	12年10月	工程規劃中
NE/12/0139	加設路牌	清水灣道, 影業路, 銀綫灣道	12年8月	12年11月	工程規劃中
NE/12/0162	加建欄杆	大網仔路近早禾坑	12年9月	12年10月	工程規劃中
NE/12/0508	加設路標	清水灣道近炭山路	12年9月	12年10月	工程規劃中
NE/12/0541	加建行人路及欄杆	飛鵝山道近飛霞路	12年9月	12年11月	工程規劃中
NE/12/0594	加建欄杆	清水灣道近檳榔灣路	12年9月	12年11月	工程規劃中
NE/11/3461	加建欄杆	福民路巴士站	12年9月	12年11月	工程規劃中
NE/12/0851	加設路牌	大坳門路近大環頭路	12年10月	12年11月	工程規劃中
NE/12/0913	加設單車停泊設施	美裕街	12年10月	12年11月	工程規劃中
NE/12/0914	加設路標及路牌	清水灣道近井欄樹	12年10月	12年11月	工程規劃中
NE/11/3458	加設盲人磚及路標	清水灣道近松濤苑	12年10月	12年12月	工程規劃中
NE/05/0559	加設電箱座	西貢公路近白沙灣	12年10月	13年4月	工程規劃中
NE/11/3357	加設路標及收縮安全島	菠蘿嶺路	12年10月	13年6月	水務署道路擴闊工程完成後, 電訊盈科需要改線, 待完工後開展
NE/12/0560	加建避車處	北港路近廁所	12年11月	13年5月	工程規劃中
NE/11/2546	加設方向牌	大網仔路及普通道	待訂	待訂	部分工程已經完成及 部分工程規劃中
NE/11/0116	加設防撞欄	大網仔路近北潭涌	待訂	待訂	電訊盈科及中華電力改線中
NE/11/2524	加長巴士站	西貢公路近蠔涌	待訂	待訂	有待水務署, 中華電力, 電訊盈科, 九倉電訊改喉及改線工程, 待完工後開展
NE/10/2209	加設行人路	大網仔路近北潭路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2226	加設行人過路處	清水灣道近銀綫灣道	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/06/0556	加設停車灣	普通道	待訂	待訂	工程被附近居民反對, 進一步會議正在安排中
NE/11/1749	加建欄杆及防撞欄	布袋澳村路	待訂	待訂	有待與運輸署商討
NE/12/0446	改善行人路, 加設路標及路牌	大網仔路近美裕街	待訂	待訂	有待與地政署商討