

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目計劃進度報告(截至 2015 年 9 月 15 日)

建議項目	財政預算及工程時間表	進度及備註
重建橋咀碼頭	<p>工程費預算：4,900 萬元 非工程費用及員工支出預算： 90 萬元</p> <p>若能按照預計時間完成相關程序，而立法會各有關委員會的議程安排順利下，將會在 2016 年第一季及第二季向立法會呈交文件。</p> <p>若能按預計時間完成上述工作： 預計開工日期為：2016 年 8 月；及 預計完工日期為：2018 年年初</p> <p>未來工作計劃見<u>附件一</u>。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 擬議工程已依據《前濱及海床(填海工程)條例》(第 127 章)的法定程序於 2015 年 9 月 4 日及 9 月 11 日刊憲，見<u>附件二</u>。 ◆ 土木工程拓展署正為新碼頭進行詳細設計。

西貢區議會秘書處
2015 年 9 月

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目未來工作計劃(更新日期: 2015 年 9 月 15 日)

項目	進程	預計完成日期		
		預計 時間表	是次更新	備註
1.	完成初步建議書	8/11/2013	--	如期完成
2.	完成技術可行性說明書	23/1/2014	--	如期完成
3.	完成詳細建議書(連批核)	28/3/2014	--	如期完成
4.	聘請顧問進行初步環境評審	30/6/2014	--	如期完成
5.	完成初步環境評審	30/6/2015	31/8/2015	已完成
6.	根據《前濱及海床(填海工程)條例》 (第 127 章)刊憲	15/9/2015	4/9/2015	如期完成
7.	完成《前濱及海床(填海工程)條例》 (第 127 章)的法定程序	31/12/2015	--	
8.	完成實地勘測及詳細設計 (與上述 6 及 7 項程序同時進行)	31/1/2016	--	進行中
9.	向財經事務及庫務局及立法會財務委員會 申請撥款 (先經財經事務及庫務局審批經常開支及非 工程部份，隨後諮詢事務委員會，獲工務小 組委員會支持，最後由財務委員會通過撥款 申請。)	31/5/2016 註	--	
10.	招標及批出標書	31/7/2016	--	
11.	完成有關工程(約 18 個月)及開始運作	31/1/2018	2018 第一季或 第二季	

註: 由於立法會財務委員會於每年三月至四月期間舉行「財務委員會特別會議」，審議預算案，其他撥款申請一般會安排在五月份處理。

新聞公報

簡體版 | English | 寄給朋友 | 政府新聞網

政府擬准許重建橋咀碼頭 *****

政府擬准許重建位於西貢橋咀洲西面海角（近橋咀泳灘）的橋咀碼頭，以增加碼頭水深及改善停泊設施。

擬議工程範圍涉及約1.12公頃的前濱及海床，預計於二〇一六年八月展開，二〇一八年年初完成。

任何人士如擁有在該前濱及海床或其上的權益、權利或地役權，可於二〇一五年十一月四日或之前，向地政總署署長交付書面反對通知，地址為香港北角渣華道333號北角政府合署20樓。


現時水路交通是前往橋咀洲的唯一方式，而原有的碼頭建於七十年代，規模有限，較大型船隻泊岸會遇到困難。西貢區議會建議透過「社區重點項目計劃」重建碼頭，以配合日漸增長的訪客及社區需求。

受工程影響的範圍載於今日（九月四日）刊憲的政府公告
（www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20151936/cgn201519366771.pdf）。

上述公告連同有關圖則已張貼在工程地點附近的告示板。市民亦可於香港北角渣華道333號北角政府合署23樓地政總署測繪處（亦可於該處訂購圖則）、新界將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下西貢民政事務處諮詢服務中心及地政總署網頁（www.landsd.gov.hk）查閱該圖則。

完

2015年9月4日（星期五）
香港時間11時03分

 列印此頁

附件二

第 6771 號公告

地政總署

前濱及海床 (填海工程) 條例 (第 127 章)
(根據第 5 條發出的公告)

工務計劃項目第 7050TF 號
西貢區社區重點項目計劃——重建橋咀碼頭

現公布政府擬進行下面附表所描述的工程，並已製備圖則，劃定及描述該項擬議工程的範圍和受工程影響的前濱及海床。公眾人士可於地政總署網頁 (www.landsd.gov.hk) 政府公告一欄內免費查閱該圖則。該圖則亦存於香港北角渣華道 333 號北角政府合署 23 樓地政總署測繪處及新界將軍澳坑口培成路 38 號西貢將軍澳政府綜合大樓地下西貢民政事務處諮詢服務中心，供公眾人士在下列時間免費查閱：

地政總署測繪處

星期一至星期五	上午 8 時 45 分至下午 5 時 30 分
星期六、星期日及公眾假期	休息

西貢民政事務處

星期一至星期五	上午 9 時至下午 7 時
星期六、星期日及公眾假期	休息

北角政府合署地政總署測繪處並同時接受訂購上述圖則。

如欲進一步查詢擬議工程的詳情，請與土木工程拓展署海港工程部聯絡，地址為九龍何文田公主道 101 號土木工程拓展署大樓 4 樓 (電話號碼：2762 5536)。

任何人如認為他擁有在該前濱及海床或其上的權益、權利或地役權，可在本公告的日期起計兩個月的期限屆滿前，向地政總署署長交付書面通知，反對該項擬議工程。地政總署署長的地址為香港北角渣華道 333 號北角政府合署 20 樓。反對通知書須描述反對人的權益、權利或地役權，以及他聲稱他會受到影響的方式。

附表

受影響的前濱及海床

位於橋咀洲西面海角 (近橋咀泳灘) 約 1.12 公頃的前濱及海床，範圍在第 SKM8842 號圖則上以紅色邊線標明。該圖則現存於土地註冊處。

下一頁的圖則標示受影響的前濱及海床範圍。該圖則只作識別用，欲知較詳細資料，請參閱上述第 SKM8842 號圖則。

工程說明及擬議工程對有關前濱及海床的影響

工程包括拆卸部分現有的橋咀碼頭、建造一個新碼頭，以及在施工期間提供臨時碼頭。新建碼頭的承台結構將以樁柱支撐，並覆蓋約 480 平方米的海面範圍。

2015 年 9 月 4 日

地政總署副署長 (專業事務) 林惠霞

