

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會
二〇一七年第第六次會議記錄

日期：2017年11月21日(星期二)

時間：上午11時25分

地點：西貢區議會會議室

出席者

周賢明先生，BBS，MH (主席)

陳博智先生(副主席)

成漢強先生，BBS，MH

鍾錦麟先生

邱戊秀先生

何民傑先生

簡兆祺先生

黎銘澤先生

劉偉章先生，MH

李家良先生

呂文光先生

邱玉麟先生

黃家琪女士(秘書)

出席時間

上午十一時二十五分

上午十一時二十五分

上午十一時二十五分

上午十一時二十五分

上午十一時二十五分

上午十一時二十五分

上午十一時二十五分

上午十一時二十五分

上午十一時二十五分

上午十一時二十五分

上午十一時二十五分

上午十一時二十五分

西貢民政事務處助理項目經理(非工程)

離席時間

上午十一時五十五分

上午十一時五十五分

上午十一時五十五分

上午十一時五十五分

上午十一時五十五分

上午十一時五十五分

上午十一時五十五分

上午十一時五十五分

上午十一時五十五分

上午十一時五十五分

上午十一時五十五分

上午十一時五十五分

列席者

溫啟明先生

郭仲佳先生

余琦琦女士

黃振欽先生

郭家樂先生

劉丹女士

麥慧敏女士

林意麗女士

梁淑芬女士

石永結先生

西貢區議會議員

西貢民政事務助理專員(1)

點子藝術展覽顧問

點子藝術展覽顧問

點子藝術展覽顧問

西貢民政事務處高級行政主任(區議會)

西貢民政事務處高級聯絡主任(1)

西貢民政事務處高級聯絡主任(2)

西貢民政事務處項目經理(建築)

西貢民政事務處行政助理(重點項目)

缺席者

吳仕福 GBS 太平紳士

西貢區議會主席

莊元苓先生
王水生先生

西貢區議會議員
西貢區議會議員

歡迎詞

主席歡迎各位委員出席西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)二〇一七年第第六次會議。

2. 主席報告，秘書處在會前收到吳仕福太平紳士及王水生先生的缺席會議通知書，表示未能出席今天會議，原因分別為預約覆診及離港。由於沒有反對，主席宣布委員會根據會議常規第 51(1)條批准他們的缺席申請。

I. 通過會議記錄

社區重點項目計劃委員會二〇一七年第第五次會議記錄

3. 由於沒有委員提出修訂，主席宣布上述會議記錄獲得通過。

II. 報告及續議事項

(一) 重建橋咀碼頭項目計劃進度報告 (SKDC(SPSC)文件第 14/17 號)

4. 西貢民政事務處項目經理(建築)梁淑芬女士報告文件內容，包括以下重點：

- 新碼頭的樁柱工程已於 9 月中展開；及
- 土木工程拓展署繼續為新碼頭工程進行勘探工程，包括勘察樁柱鑽入海層所需的深度及繼續籌劃加設照明設施。

5. 由於委員沒有其他意見，主席宣布通過題述項目的進度報告。

(二) 建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館項目計劃進度報告 (SKDC(SPSC)文件第 15/17 號)

6. 西貢民政事務處項目經理(建築)梁淑芬女士報告文件內容，包括以下重點：

有關地段A(將軍澳風物汛)及地段B(旅舍)

- 資料館的名稱(中文：將軍澳風物汛；英文：TKO Heritage Post)已於2017年11月7日舉行的西貢區議會第6次全體會議上獲得一致通過；
- 西貢民政事務處(下稱「民政處」)的承建商現正進行建築物內外復修工程；
- 土木工程拓展署的承建商繼續在地段A和地段B進行斜坡加固工程；
- 民政處已與相關機構及部門就斜坡的日後維修保養達成共識，詳情如下：

斜坡工作	負責單位
年檢(RMI)	基督教靈實協會
日常維修保養(RMW)	基督教靈實協會 西貢民政事務處工程組
工程師檢測(EI)及 日後的大型加固工程	地政處斜坡維修組

- 由於兩個承建商在同一地段同時進行工程，實地分介面的工程較繁複並需時，項目顧問預計整體工程可能需延至2019年第一季才完成。

地段 C(鴨仔山公廁)

- 承建商正準備公廁的基座工程；
- 土力工程處已批核在公廁範圍外要額外安裝的泥釘設計，泥釘工程將於12月展開；
- 承建商正在公廁前面及背面的斜坡進行加固工程；
- 運輸署已承諾負責公廁周邊斜坡的維修保養；及
- 颱風後有市民投訴在公廁地盤附近的一棵樹木有倒塌危險，有關樹木已被移除，相關部門要求在公廁附近補種樹木。

7. 主席表示，由於工程地段範圍涉及多個部門，涉及不同的技術問題，他感謝相關部門付出努力及提出有效的解決方法，讓工程得以繼續進行。

8. 由於委員沒有其他意見，主席宣布通過題述項目的進度報告，並請民政處及秘書處繼續跟進有關工作。

**(三) 宣傳及推廣計劃及其他非工程項目進度報告
(SKDC(SPSC)文件第 16/17 號)**

9. 秘書簡報以下工作進度：

- 巡迴展覽將由11月份開始擴展至區內的中小學校進行，超過10間學校參與；
- 「口述歷史研習班」已於11月份開辦，有27位學員入讀課程。導師表示學員在課堂中表現積極；
- 由部分委員、學者、校長、地區人士及團體推薦而組成的口述歷史受訪者名單，已取得「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」(下稱「焦點小組」)支持；有關名單內的受訪者將獲邀參與口述歷史培訓計劃。

10. 展覽顧問代表利用投影片向委員介紹附件二(A)及(B)「將軍澳風物汛」標誌的設計概念。

11. 委員一致贊成選用附件二(B)文件「設計 A」的圖案，即顏色由上而下分配為：海軍藍色、海洋藍色及西貢區議會的綠色。此外，委員亦同意標誌顏色可隨著不同宣傳品的背景顏色而調節。

12. 此外，委員建議為其餘兩個項目「將軍澳文物行山徑」及「旅舍」命名。委員建議可參考「饒宗頤文化館」把旅舍命名為「翠雅山房」作為例子，透過對兩個項目進行命名，讓公眾人士認識項目，吸引遊人前往。

13. 主席建議可在區內籌辦「將軍澳文物行山徑及旅舍」命名比賽，或於「焦點小組」上進行討論。

14. 委員同意有關安排。

15. 由於委員沒有其他意見，主席宣布通過題述項目的進度報告，並請民政處及秘書處繼續跟進有關宣傳及推廣活動事宜。

**(四) 西貢區議會及各委員會二〇一八年會議時間表
(SKDC(SPSC)文件第 17/17 號)**

16. 主席請委員備悉文件內容。主席建議安排委員會 2018 年第一次

及第二次會議緊接於社會服務及健康安全城市委員會會議後舉行(日期分別為 2018 年 1 月 16 日及 3 月 20 日)。而第三次及以後的會議預計需要較多時間進行討論，會議日期詳見文件。而第五次會議則因 9 月底之公眾假期安排會緊接於財務及行政委員會(下稱「財委會」)會議後舉行。

17. 委員同意有關安排。

18. 由於委員沒有其他意見，主席宣布通過下年度的會議日期。

III. 其他事項

19. 主席表示，財委會已於年初為項目預留資源，建議可動用剩餘的款項，籌辦上述討論的「將軍澳文物行山徑及旅舍命名比賽」及加印宣傳品，包括海報和巡迴展覽展板，加強區內宣傳。

20. 主席表示，較早前網頁製作的項目已進行招標，惟在招標過程中，網頁製作的回標金額超出預算，秘書處將重新檢視標書內容，並再次進行招標。

21. 委員同意有關建議。

22. 主席請民政處及秘書處向財委會提交有關申請，並將有關文件向委員傳閱，以共省覽。

IV. 下次開會日期

23. 餘無別事，主席宣布會議於上午11時55分結束。

24. 主席宣布下次會議日期定為 2018 年 1 月 16 日(星期二)緊接於社會服務及健康安全城市委員會會議後舉行，時間有待確定。

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會
2017 年 11 月