

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會工作報告

西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)2018 年第五次會議已於 2018 年 9 月 27 日舉行。會議上討論的主要事項撮錄如下：

重建橋咀碼頭項目計劃

2. 委員備悉土木工程拓展署仍繼續進行碼頭的結構工程，包括安裝碼頭及步橋的混凝土預製構件及其他如護舷等海事設施。此外，該署正為新碼頭加建上蓋、電燈及其他配套設施工程進行審批程序。

3. 據土木工程拓展署匯報，超強颱風「山竹」破壞了橋咀島部分通往臨時登岸設施的行人路；該路段現已封閉，臨時登岸設施亦會暫停開放使用。署方已要求運輸署及西貢民政事務處代為公告周知有關安排。同時，土木工程拓展署將檢視受破壞路段的結構安全，並表示可與其他部門協調修葺的安排，另會計劃在適當位置設置臨時設施，以方便其他相關部門登島維修受颱風破壞的設施。

建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館項目計劃

4. 委員備悉項目的推展進度如下：

- 地段A—將軍澳風物汛（下稱「風物汛」）及地段B—旅舍
 - 地段A正進行建築物外的地台鋪設及斜道加建工程，建築物內亦進行復修及空調管道的安裝工程；
 - 地段B正進行建築物外的地渠和水電管道鋪設工程，而兩座旅舍內亦進行間隔及電線管道的鋪設工程；
 - 土木工程拓展署的承建商已完成地段A和地段B的斜坡加固工程，並已把地段內已加固的斜坡交回民政處。地段內的水位檢測及地段B地界以外進行的防止山泥

傾瀉工程將持續至本年底；及

- 地段C—鴨仔山公廁
 - 公廁工程已於8月31日完成，經相關部門檢測後，已於9月13日移交食環署。
- 三個地段內的建築物未有被颱風「山竹」破壞。但地段附近有樹木被吹塌而阻擋入口，民政處已聯絡相關部門盡快跟進，避免影響餘下工程的進度。

宣傳及推廣計劃及其他非工程項目

5. 委員備悉以下工作進度：

- 展覽物品收集及展示
 - 民政處感謝坑口鄉事委員會及坑口村提供文物資料的相片及實物以籌備展覽；
 - 展覽館顧問正準備風物汛的展覽內容，以及籌備展品陳列的詳細資料，預備民政處邀請承辦商進行展品陳列的工作；及
 - 民政處將聯同項目的伙伴機構—基督教靈實協會(下稱「靈實」)與知專設計學院會面，探討在風物汛的非常設展覽室的設計和佈置的合作機會。
- 電子地圖
 - 跟進較早前焦點小組建議在風物汛內設置一幅電子地圖，基於資源分配的考慮，民政處與靈實已進行項目的分工；而靈實已於9月下旬向承辦商發出投標邀請，並將於10月中截止收取投標書。
- 網頁製作
 - 網頁已通過保安評估及審計，待更新內容後，將於本年第4季向公眾推出網頁。

社區重點項目計劃委員會轄下歷史風物資料館項目工作小組

7. 委員會通過工作小組於 2018 年 8 月 28 日舉行的第一次會議的工作報告，以及確認小組的成員名單及職權範圍。

其他事項

8. 委員同意透過區議會撥款聘請一名行政助理職位協助跟進社區重點項目計劃的後期工作，包括跟進項目進度、協助聯絡展覽館顧問及伙伴機構，及籌備開幕典禮等，有關建議將提交財務及行政委員會討論及通過。

西貢區議會

社區重點項目計劃委員會

二〇一八年十月