

備悉事項

「屯門第 16 區運動場、休憩用地及公眾停車場」工程項目進度匯報

有關「屯門第 16 區運動場、休憩用地及公眾停車場」工程項目的進度，康樂及文化事務署、運輸署、屯門地政處（下稱「地政處」）及渠務署綜合匯報如下。

康樂及文化事務署、運輸署、地政處及渠務署一直積極協助現有短期租約租戶覓地重置，以期盡早騰出用地，配合該工程項目。九龍巴士（一九三三）有限公司（下稱「九巴」）及城巴有限公司（下稱「城巴」）已分別就浩和街南端及北端的政府土地向地政處提交短期租約申請，用作重置現時位於屯門第 16 區的巴士車廠（屯門車廠）。

浩和街南端土地已交予九巴展開土地平整及相關工程。九巴預計可於2026年第一季將屯門車廠土地交還予政府。至於城巴申請使用的浩和街北端選址，地政處已於 2025 年 10 月將該用地交予城巴。城巴較早前已提交相關評估報告，並於2025年11月7日提交改建及加固渠務設施方案的補充資料。在渠務署於2025年 11 月 11 日回覆城巴可進行有關工程後，城巴隨即展開聘任工程顧問公司的工作，就可行的工程方案規劃詳細設計（包括鋪整路段及安裝車廠相關設施），並預計1月內敲定工程顧問公司，以期盡快推展工作。

城巴的車廠重置選址下方設有大範圍的渠務設施，有關工程會確保重置後車廠不會對它們造成影響。與此同時，相關政府部門會繼續敦促城巴盡早完善重置車廠的方案，致力縮減所需時間，並按情況適時作出跟進。

在確定巴士公司車廠遷出及完成清理工地的時間表後，康樂及文化事務署及運輸署會繼續推展「屯門第 16 區運動場、休憩用地及公眾停車場」工程計劃，包括就工程項目進行招標並向立法會財務委員會申請撥款，並在批准撥款後展開工程，預計建築工程約四年完成。

康樂及文化事務署、運輸署、屯門地政處及渠務署

2026 年 1 月