

元朗區議會地區設施管理委員會
地區小型工程計劃（區議員倡議項目）進展報告

地委會文件 2020／第 42 號
(於 6.11.2020 會議討論)

2020/21 年度地區設施管理委員會地區小型工程撥款（百萬元）：23.812

(A) 已獲委員會通過並正施工的地區小型工程建議

項目編號及名稱 [倡議人]	工程 代理人	施工時間表		委員會批准的預算 [最新項目預算] (百萬元)	已支付費用 總額 (百萬元)	預計現金流 (百萬元)		備註
		動工日期	完工日期			20/21 年度	2021 年 3 月以後	
(I) 康樂及文化事務署為主導部門的地區小型工程								
YL-DMW209 山廈村休憩處 [張木林]	定期 合約顧問	2019 年 7 月 30 日	2020 年 9 月 18 日	6.880 [5.962]	4.459	0.314	1.189	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 2018 年 11 月 2 日通過上調核准工程預算費至 688 萬元。 ● 工程合約於 2019 年 7 月 30 日開展，並於 2020 年 9 月 18 日完工。
(II) 民政事務總署工程組為主導部門的地區小型工程								
YL-DMW213 天水圍逸潭樓對出巴士站至俊宏軒多層停車場增建行人道上蓋工程 [劉桂容、姚國威]	定期 合約顧問	2019 年 3 月 14 日	2020 年 5 月 7 日	7.783 [6.241]	5.194	0	1.047	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會已在 2018 年 7 月 6 日通過上調核准工程預算費至 778.3 萬元。 ● 工程合約於 2019 年 3 月 14 日開展，並於 2020 年 5 月 7 日完工。

(B) 已獲委員會通過並有待施工的地區小型工程建議 ^(註一)

項目編號及名稱 [倡議人]	工程 代理人	施工時間表		委員會批准的預算 [最新項目預算] (百萬元)	已支付費用 總額 (百萬元)	預計現金流 (百萬元)		備註
		動工日期	完工日期			20/21 年度	2021 年 3 月以後	
(I) 康樂及文化事務署為主導部門的地區小型工程								
YL-DMW306 大棠山道 (近涼亭) 增設休憩公園 [梁福元、沈豪傑、程 振明、袁敏儀、梁明 堅]	定期 合約顧問	不適用	不適用	10.700 [0.435]	0.165	0.270	-	<ul style="list-style-type: none"> • 委員會於 2018 年 7 月 6 日通過初步研究，並委託顧問公司進行可行性研究，粗略工程項目預算費約 1 070 萬元。 • 就有關工程範圍附近的兩幅註冊斜坡，土力工程處於 2019 年 3 月 20 日回覆，對顧問公司提交的岩土評估報告沒有進一步意見。 • 委員會於 2019 年 5 月 3 日通過顧問公司的可行性研究報告，並委託顧問公司進行設計，工程項目預算費約 1 070 萬元。 • 委員會於 2020 年 5 月 8 日的會議上通過剔除此項目，項目被剔除前處於初步設計階段，所涉及的已支付可行性研究階段費用為 16.5 萬元。而工程項目總開支有待現階段餘下工作完成後再作確認。

項目編號及名稱 [倡議人]	工程 代理人	施工時間表		委員會批准的預算 [最新項目預算] (百萬元)	已支付費用 總額 (百萬元)	預計現金流(百萬元)		備註
		動工日期	完工日期			20/21 年度	2021 年 3 月以後	
YL-DMW315 鳳翔路及港攸路交界 休憩公園 [麥業成]	定期 合約顧問	待定	待定	4.480 [4.480]	0.077	0	4.403	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於 2018 年 11 月 2 日通過初步研究，並委託顧問公司進行可行性研究，粗略工程項目預算費約 448 萬元。 ● 委員會於 2019 年 9 月 6 日通過工程項目的可行性報告，並委託顧問公司進行設計，工程項目預算費為 448 萬元。 ● 顧問公司現正進行初步設計。
YL-DMW345 八鄉金錢圍村休憩處 增設長者健體及兒童 遊樂設施 [黎偉雄]	定期 合約顧問	待定	待定	14.510 [14.510]	0.013	0.159	14.338	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於 2019 年 5 月 3 日通過委託顧問公司就工程進行初步研究。 ● 委員會於 2019 年 9 月 6 日通過初步研究，並委託顧問公司進行可行性研究，粗略工程項目預算費約 1 451 萬元。 ● 地形及樹木測量工作已完成，顧問公司綜合研究，認為項目可行。 ● 委員會於 2020 年 9 月 11 日通過工程項目的可行性報告，並委託顧問公司進行設計，工程項目預算費為 1 451 萬元。
YL-DMW346 達德公所前地環境改 善工程 [鄧慶業、曾樹和]	定期 合約顧問	待定	待定	3.480 [3.480]	0.014	0.048	3.418	<ul style="list-style-type: none"> ● 建議地點為政府土地，在屏山分區計劃大綱核准圖 S/YL-PS/14 上是主要規劃為「其他指定用途」（與文物保育及文化旅遊有關的用途），部分規劃為「鄉村式發展」用途。 ● 經元朗地政處及古物古蹟辦事處（古蹟辦）查覆後，建議工程地點臨時撥歸古蹟辦作達德公所修復工程工地之用，修復工程已大致完工，達德公所亦已於 2018 年 6 月

項目編號及名稱 [倡議人]	工程 代理人	施工時間表		委員會批准的預算 [最新項目預算] (百萬元)	已支付費用 總額 (百萬元)	預計現金流 (百萬元)		備註
		動工日期	完工日期			20/21 年度	2021 年 3 月以後	
								<p>30 日向公眾開放。</p> <ul style="list-style-type: none"> 建議工程地點毗鄰香港法定古蹟達德公所。根據發展局工務技術通告，凡涉及歷史文物建築的所有新基本工程項目必須向古蹟辦提交「文物影響評估清單」，由古蹟辦審定該工程會否可能對文物地點造成重大影響而需要進行文物影響評估。 委員會及政府部門代表於 2014 年 6 月 17 日進行實地視察，要求古蹟辦與相關部門探討在達德公所前土地進行改善工程的可行性。 相關政府部門代表與項目倡議人於 2014 年 8 月 19 日進行會議，並釐清有關土地並不屬於法定古蹟的範圍，而古蹟修復工程的撥款，只可用作修復古蹟之用，不能作其他用途。倡議人表示如擬議的文化廣場計劃於短期內並不可行，可考慮小規模的改善工程，包括簡單的環境美化工程。 項目倡議人於 2018 年 5 月 30 日向康文署代表表示同意只美化現有草地，以便項目能盡快推展。 項目倡議人於 2018 年 6 月 21 日向民政處代表表示康文署可先行美化現有草地，及後在空地增設長椅以充分善用有關地點。康文署擬於現有兩幅草地上，以未撥用政府土地形式進行美化工程。 委員會於 2019 年 5 月 3 日通過委託顧問公司就工程進行初步研究。

項目編號及名稱 [倡議人]	工程 代理人	施工時間表		委員會批准的預算 [最新項目預算] (百萬元)	已支付費用 總額 (百萬元)	預計現金流 (百萬元)		備註
		動工日期	完工日期			20/21 年度	2021 年 3 月以後	
								<ul style="list-style-type: none"> • 委員會於 2019 年 9 月 6 日通過初步研究，並委託顧問公司進行可行性研究，粗略工程項目預算費約 478 萬元。 • 地形及樹木測量工作已完成，顧問公司綜合研究，認為項目可行。 • 委員會於 2020 年 9 月 11 日通過工程項目的可行性報告，並委託顧問公司進行設計，工程項目預算費為 348 萬元。

項目編號及名稱 [倡議人]	工程 代理人	施工時間表		最新工程估價/ 實際費用 (百萬元)	已支付費用 總額 (百萬元)	預計現金流 (百萬元)		備註
		動工日期	完工日期			20/21 年度	2021 年 3 月以後	
(II) 民政事務總署工程組為主導部門的地區小型工程								
YL-DMW212 天水圍天瑞路天華邨 邨口至瑞勝樓附近增 建行人道上蓋工程 [黃煒玲]	定期 合約顧問	待定	待定	4.550 [4.550]	0.282	0.158	4.110	<ul style="list-style-type: none"> 顧問公司於 2015 年 7 月 3 日向委員會提交可行性研究報告，並獲委員會支持由顧問公司繼續為 YL-DMW212 進行餘下階段的工作，工程項目預算費約 455 萬元。 橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會已通過 YL-DMW212 的設計方案。顧問正在為 YL-DMW212 進行深化設計。 顧問公司於 2019 年 9 月 6 日向委員會報告進度，自 2014 年起部門一直與港鐵在工程技術及營運問題上作溝通。由於港鐵就有關工程土地範圍提出意見，委員會隨後於 2019 年 9 月 18 日去信地政處及港鐵公司表示關注，並分別於 2019 年 10 月 29 日及 2020 年 2 月 5 日獲得有關回覆。部門正與港鐵及元朗地政處在技術上作進一步跟進。 委員會於 2020 年 3 月 6 日通過暫停此項目，並押後決定會否繼續推展項目。

項目編號及名稱 [倡議人]	工程 代理人	施工時間表		最新工程估價/ 實際費用 (百萬元)	已支付費用 總額 (百萬元)	預計現金流 (百萬元)		備註
		動工日期	完工日期			20/21 年度	2021 年 3 月以後	
								<ul style="list-style-type: none"> 委員會於 2020 年 5 月 8 日同意繼續推展工程項目，並請相關部門於深化設計時加入綠化設計及在上蓋下方的柱墩間增加遮陽板。部門報告有關設計改動需再提交予橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會審議，並會適時向委員會報告相關工程預算的上調費用。

項目編號及名稱 [倡議人]	工程 代理人	施工時間表		最新工程估價/ 實際費用 (百萬元)	已支付費用 總額 (百萬元)	預計現金流 (百萬元)		備註
		動工日期	完工日期			20/21 年度	2021 年 3 月以後	
YL-DMW342 天水圍 天葵路與天龍路交界 至天城路增建行人道 上蓋工程 [梁志祥]	定期 合約顧問	待定	待定	18.470 [18.470]	0	0.152	18.318	<ul style="list-style-type: none"> 項目倡議人與顧問公司代表於 2014 年 4 月 28 日進行實地視察，顧問公司已於 2014 年進行第一次初步研究。 因應最新工程周邊環境、範圍及預算工程費用調整，顧問公司代表檢視及更新其中三個項目的初步研究報告，並獲委員會於 2019 年 7 月 5 日通過 YL-DMW342、YL-DMW343、YL-DMW344 的粗略工程項目預算費分別為 1 847 萬、916 萬及 1 336 萬，並委託顧問公司進行可行性研究。 顧問公司原擬聘請承建商，於現場進行探井、地形及樹木測量工作，惟委員會於 2020 年 3 月 6 日通過暫停以上聘請程序，並押後決定會否繼續推展項目。 委員會於 2020 年 5 月 8 日同意繼續推展可行性研究，並請相關部門於可行性研究時為 YL-DMW342 及 343 加入太陽能板及綠化設施。部門會適時向委員會報告相關工程預算的上調費用。
YL-DMW343 天水圍 天晴邨至輕鐵天悅站 增建行人道上蓋工程 [鄧焯謙]	定期 合約顧問	待定	待定	9.160 [9.160]	0	0.098	9.062	
YL-DMW344 天水圍 輕鐵天耀站至天耀廣 場附近增建行人道上 蓋工程 [梁志祥]	定期 合約顧問	待定	待定	13.360 [13.360]	0	0.146	13.214	

項目編號及名稱 [倡議人]	工程 代理人	施工時間表		最新工程估價/ 實際費用 (百萬元)	已支付費用 總額 (百萬元)	預計現金流 (百萬元)		備註
		動工日期	完工日期			20/21 年度	2021 年 3 月以後	
YL-DMW348 元朗南至元朗市行人 路上蓋工程 [梁明堅]	定期 合約顧問	待定	待定	24.200 [24.200]	0	0.272	23.928	<ul style="list-style-type: none"> • 工程範圍包括公庵路由溱柏至馬棠路、鳳麒路由尚悅至馬棠路、大棠路由禮修村至馬棠路，以及十八鄉路由蝶翠峰至尚悅。 • 委員會及部門代表已於 2016 年 8 月 12 日進行實地視察。由於建議項目範圍廣闊，當中亦包括私人土地或相關路段過窄，民政處、民政事務總署工程組及其顧問公司代表與項目倡議人曾進行實地視察並修改工程範圍，由十八鄉路與鳳麒路交界至鳳麒路與馬棠路交界。 • 委員會已於 2019 年 9 月 6 日通過 YL-DMW348 的初步研究報告，其粗略項目工程預算費為 2 420 萬，並獲委員會通過委託顧問公司進行可行性研究。 • 顧問公司原擬聘請承建商，於現場進行探井、地形及樹木測量工作，惟委員會於 2020 年 3 月 6 日通過暫停以上聘請程序，並押後決定會否繼續推展項目。 • 委員會於 2020 年 5 月 8 日同意繼續推展可行性研究。 • 顧問公司已就相關工程進行探井，並就該處的地下管道去信相關管道設施公司，要求配合項目的地基工程。部份管道設施公司暫未回覆，顧問公司會繼續跟進。

(C) 其他有待跟進的地區小型工程建議（依倡議日期排列）^(註二)

項目名稱	倡議人	建議項目詳情 (地點及建議詳情)	倡議日期	備註
馬田路-體育路文娛綠化走廊 (二期) [附件二第 1 項]	呂堅、蕭浪鳴、 袁敏兒、梁福 元、莊建成、 羅建平	建議在馬田路至體育路之間的行人通道，由怡康大廈至體育路路口，連接現成的有蓋行人通道（一期），興建一條長約100米的有蓋行人通道	2011 年 6 月	<ul style="list-style-type: none">● 委員會及政府部門代表於 2014 年 12 月 3 日進行實地視察，及後顧問公司已進行初步研究，有關建議並已轉交運輸署及路政署跟進。建議委員在完成於天水圍區內加建行人路上蓋後再作考慮。
新田米埔村興建兒童遊樂場及 休憩公園 [附件二第 2 項]	文光明	建議於新田米埔村學校前冠英小學位置興建以下設施： i) 兒童遊樂場 ii) 休憩處 iii) 椅子 iv) 健身設施	2013 年 3 月	<ul style="list-style-type: none">● 建議地點為政府土地。在米埔及錦綉花園分區計劃大綱核准圖編號 S/YL-MP/6 乃規劃為「鄉村式發展」用途。● 委員會及政府部門代表於 2014 年 6 月 17 日進行實地視察。項目倡議人與相關村代表建議將現有空置校舍清拆，以便騰出空間建設休憩處。

項目名稱	倡議人	建議項目詳情 (地點及建議詳情)	倡議日期	備註
天水圍天福路天祐苑後圍位置至耀逸樓一段增建行人路上蓋 [附件二第 3 項]	陳美蓮	於天水圍區內加建行人上蓋 (第二期)	2013 年 4 月 至 10 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 項目倡議人與顧問公司代表於 2014 年 4 月 28 日進行實地視察，顧問公司已進行初步研究。 ● 委員會在 2014 年 9 月 5 日通過待第一期項目順利推展後，再作跟進。 ● 委員會在 2015 年 9 月 4 日通過「天水圍天福路天祐苑後圍位置至耀逸樓一段增建行人路上蓋」納入本項目一併跟進。 由於《2018 年施政報告》中計劃於天水圍港鐵站對出的天福路興建公眾街市，選址與「天水圍天福路輕鐵天水圍站外增建行人道上蓋工程」擬建範圍重疊，故委員會在 2018 年 11 月 2 日通過剔除工程項目。
天水圍慧景軒至輕鐵天秀站增建行人道上蓋工程 [附件二第 4 項]	鄧焯謙			
天水圍輕鐵樂湖站至輕鐵天瑞站增建行人道上蓋工程 〔原項目名稱：加建行人路上蓋（天盛苑至新北江商場路段）〕 [附件二第 5 項]	郭強			
天水圍輕鐵天富站至天富苑出入口增建行人道上蓋工程 [附件二第 6 項]	劉桂容、姚國威			
天水圍俊宏軒（近第 3 座）至輕鐵天恆站增建行人道上蓋工程 [附件二第 7 項]	劉桂容、姚國威			
天水圍俊宏軒（近第 8 座）至輕鐵濕地公園站增建行人道上蓋工程 [附件二第 8 項]	劉桂容、姚國威			
天水圍天澤商場對出增建行人道上蓋工程 [附件二第 9 項]	徐君紹			

項目名稱	倡議人	建議項目詳情 (地點及建議詳情)	倡議日期	備註
八鄉水流田村設置籃球場 [附件二第 10 項]	黎偉雄	建議於八鄉水流田村村口設置籃球場，包括平整地台、設置籃球架等	2015 年 6 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 康文署表示建議地點為香港具考古研究價值的地點，在進行工程前必須進行文物影響評估，確定工程的可行性。 ● 委員會及部門代表於 2015 年 8 月 11 日進行實地視察。康文署表示建議地點接近民居，亦有多條電纜及電線在建議地點上方橫過。如設置籃球場，居民或會受場地的燈光及噪音影響。項目倡議人同意再諮詢村民有關興建籃球場的意見。 ● 項目倡議人收到部分村民有關興建籃球場的書面贊成意見。
廈村足球場旁建設兒童遊樂場 [附件二第 11 項]	鄧勵東、鄧家良	建議於廈村足球場北面旁建設兒童遊樂場	2016 年 4 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 建議地點為政府土地。在廈村分區計劃大綱核准圖編號 S/YL-HT/10 乃規劃為「鄉村式發展」用途。 ● 委員會及政府部門代表於 2016 年 7 月 27 日進行實地視察。 ● 委員會於 2019 年 5 月 3 日通過委託顧問公司就工程進行初步研究。 ● 土力工程處回覆指出附近存有渠務署的註冊斜坡。 ● 顧問公司已完成初步研究，並初步認為工程項目可行。
興建廈村沙洲里村標準籃球場 [附件二第 12 項]	鄧家良	建議於廈村沙洲里村近路燈 GD1216 附近興建一個標準籃球場	2017 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 建議地點為政府土地。在洪水橋及廈村分區計劃大綱核准圖編號 S/HSK/1 乃規劃為「政府、機構或社區」用途。 ● 委員會及政府部門代表已於 2018 年 12 月 12 日進行實地視察，康文署初步認為工程可行，並會按照委員會的建議跟進有關工程。

項目名稱	倡議人	建議項目詳情 (地點及建議詳情)	倡議日期	備註
八鄉水盞田村休憩公園 [附件二第 13 項]	鄧瑞民	建議於八鄉水盞田村政府地設置休憩涼亭、兒童遊樂場及石櫈等	2018 年 4 月	<ul style="list-style-type: none"> 委員及部門代表已於 2018 年 12 月 12 日進行實地視察。項目倡議人亦於 2019 年 5 月 3 日向委員會提交修訂建議，相關部門將會進一步考慮有關建議。
重建屏山鄉橫洲林屋村對出臨時公園至附設長者健體設施的康文署公園 〔原項目名稱：屏山鄉橫洲林屋村對出公園增設長者健體設施〕 [附件二第 14 項]	曾樹和	建議重建屏山鄉橫洲林屋村對出臨時公園至附設長者健體設施的康文署公園	2018 年 4 月	<ul style="list-style-type: none"> 建議地點為民政處轄下已撥用政府土地。在元朗分區計劃大綱核准圖編號 S/YL/23 乃規劃為「鄉村式發展」用途。 委員會及政府部門代表已於 2018 年 12 月 12 日進行實地視察，康文署初步認為工程可行，並會按照委員會的建議跟進有關工程。
天水圍逸潭樓對出巴士站至俊宏軒多層停車場增建行人道上蓋工程（第二期） [附件二第 15 項]	姚國威	現有 YL-DMW213 增建行人道上蓋工程，由於站尾有一地鐵的巴士站上蓋，但未能完全覆蓋巴士站位置，因此建議第二期工程，以完善整個上蓋工程	2018 年 9 月	<ul style="list-style-type: none"> 委員及部門代表已於 2018 年 12 月 12 日進行實地視察，將會進一步考慮有關建議。
洪元路至洪水橋輕鐵站增設行人通道上蓋 [附件二第 16 項]	張木林	建議於洪元路至洪水橋輕鐵站增設行人通道上蓋	2018 年 10 月	<ul style="list-style-type: none"> 委員及部門代表已於 2018 年 12 月 12 日進行實地視察，將會進一步考慮有關建議。
錦上路（燈柱編號 AD3180）至錦莆路（燈柱編號 AD3173）興建行人路上蓋 [附件二第 17 項]	鄧卓然	建議於錦上路（燈柱編號 AD3180）至錦莆路（燈柱編號 AD3173）興建行人路上蓋。	2018 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> 委員會將安排實地視察，以便進一步考慮有關建議。
八鄉石崗新村（彭家村附近）休憩公園 [附件二第 18 項]	鄧瑞民	建議於八鄉石崗新村[彭家村附近]街燈 VD7385 對開之政府地設置休憩涼亭、兒童遊樂場、長櫈及石枱等。	2019 年 4 月	<ul style="list-style-type: none"> 委員會將安排實地視察，以便進一步考慮有關建議。

項目名稱	倡議人	建議項目詳情 (地點及建議詳情)	倡議日期	備註
候車避雨上蓋 (鳳翔路朗晴居門前避車處) [附件二第 19 項]	麥業成	建議於鳳翔路朗晴居門前避車處興建候車避雨上蓋。	2019 年 4 月	● 委員會將安排實地視察，以便進一步考慮有關建議。
沙江圍休憩處 [附件二第 20 項]	楊家安	建議於前沙江公立聯益學校興建籃球場、長者健體設施及兒童康樂設施。	2019 年 4 月	● 委員會將安排實地視察，以便進一步考慮有關建議。
行人通道上蓋 (鳳翔路與港攸路路口至鳳攸南街街口) [附件二第 21 項]	麥業成	建議於鳳翔路與港攸路路口興建行人上蓋，仰展至榮茵學校 (鳳攸南街街口)	2019 年 8 月	● 委員會將安排實地視察，以便進一步考慮有關建議。 ●
天水圍西鐵站連接天盛商場上蓋工程 [附件二第 22 項]	陳思靜	建議於天水圍西鐵站 B 出口至天盛商場間的行人路連接現有上蓋到天盛商場	2019 年 8 月	● 委員會將安排實地視察，以便進一步考慮有關建議。
於泓基花園對出官地建雨水渠 [附件二第 23 項]	司徒博文	建議於泓基花園對出官地，車路旁挖雨水渠直通大棠路。	2020 年 3 月	● 委員會將安排實地視察，以便進一步考慮有關建議。 ●
於天水圍公園開闢入口通往公廁 [附件二第 24 項]	吳玉英	建議於天水圍公園近天瑞路天水圍公園巴士站(面向賞湖居)，由公廁開闢出入口，興建行人通道及平整現有部分花槽及設施。	2020 年 4 月	● 委員會將安排實地視察，以便進一步考慮有關建議。
增設休憩處 (尚豪庭側空地) [附件二第 25 項]	林廷衛	建議於尚豪庭側空地加設兩張有蓋休憩長櫈及兩張普通長櫈。	2020 年 4 月	● 委員會將安排實地視察，以便進一步考慮有關建議。
八鄉路籃球場 [附件二第 26 項]	黎永添	建議於八鄉路休憩處側清除附近的樹木雜草，興建一個合乎標準的籃球場。	2020 年 4 月	● 委員會將安排實地視察，以便進一步考慮有關建議。
興建行人通道上蓋 (寶業街) [附件二第 27 項]	林廷衛議員	建議於寶業街行人路段加建上蓋	2020 年 4 月	● 委員會將安排實地視察，以便進一步考慮有關建議。

十八鄉水蕉新村路休憩處增設兒童遊樂設施及長者康體設施 [附件二第 28 項]	司徒博文議員	建議將十八鄉水蕉新村路休憩處原有搖馬設施遷移至涼亭對面，增設簡單感官互動設施供殘疾及幼齡兒童使用。現有搖馬位置增設綜合滑梯及攀爬設施，供中齡兒童使用。建議多增設兩項運動器材，如上肢運動器材中的手拉繩/手輪/太極輪盤/手單車及下肢運動器材中的座地單車/小單車/踏步機。	2020 年 5 月	● 委員會將安排實地視察，以便進一步考慮有關建議。
大橋村擴闊村路 [附件二第 29 項]	林廷衛議員	建議於大橋村內(燈柱編號 VG1538)修建村路及進行美化工程	2020 年 5 月	● 委員會將安排實地視察，以便進一步考慮有關建議。
深涌路休憩公園 [附件二第 30 項]	司徒博文議員	建議於深涌路近明渠政府土地上建設休憩公園，保留古樹，除去雜草及矮樹，用石屎鋪平路面，外圍增設圍欄，公園內增設 2 張有上蓋長椅，2-3 座長者康體設施及 2 座兒童遊樂設施。亦建議該公園可成為其中一個寵物共享公園。	2020 年 5 月	● 委員會將安排實地視察，以便進一步考慮有關建議。

註一：文件 A 部份（各項已獲委員會通過並正施工）及 B 部分（各項已獲委員會通過並有待施工）的工程建議的詳細資料已上載至區議會網頁為本文件的附件一。

註二：文件 C 部分（各項有待跟進）的工程建議的詳細資料已上載至區議會網頁為本文件的附件二。

民政事務總署
元朗民政事務處
康樂及文化事務署
2020 年 10 月