

2016 至 2019 年度油尖旺區議會
社區重點項目計劃工作小組工作進度報告
(會議於 2018 年 6 月 14 日舉行)

議題	採取行動、建議和要求	負責部門
社區重點項目計劃(油尖旺區)油尖旺多元文化活動中心	就社區重點項目計劃(油尖旺區)工程部分的進度，工作小組成員提出的建議和意見，以及油尖旺民政事務處(“民政處”)的回覆如下： (a) 民政處表示活動中心的污水井本來計劃接駁到西貢街的渠務署污水井，但在掘路期間發現有公共設備管道阻擋。渠務署建議將接駁位置由西貢街改為活動中心的後巷尾井，避免為接駁西貢街渠務署污水井而造成約九個月或以上的延誤。這做法會衍生額外維修保養費用。長遠而言，為免每年承擔上述額外開支，處方會採取雙管齊下的方案，一方面盡快把污水渠改道接駁至後巷尾井，減少工程延誤，另一方面跟進管道移位的工作，讓活動中心的污水渠最終能夠接駁回西貢街的總渠，此項工作大約需時一年。 成員認為於工程中段及活動中心的平頂工程完成後才發現地底管道問題絕不理想。成員表示首要目標為活動中心能如期開幕，同意研究上述的尾井接駁折衷方案。	民政處

- (b) 若工作小組同意由承辦單位，即新家園協會(“新家園”)承擔上述折衷方案的額外開支，有關決定會成為先例，新家園日後可能須承擔其他不可預見的額外開支，此做法並不公平。

民政處備悉成員意見，若最終需要新家園負責支付相關附加費用或其他額外費用，將召開工作小組會議商討有關安排。

就社區重點項目計劃(油尖旺區)非工程部分的進度，工作小組成員提出的建議和意見，以及民政處的回覆如下：

- (a) 成員關注微積木畫會否遭途人破壞。由於畫框有一定的厚度，成員亦擔心影響行人安全。

民政處表示在計劃進行工程時已考慮損毀的風險及安全問題，亦表示處方正研究是否須局部封路。如須封路，會盡量安排在凌晨時份施工，確保對行人的影響降至最低。

- (b) 成員建議青年義工隊探訪獨居老人及舉行大型賣旗籌款。

民政處會將上述意見納入為建議書的項目，並初步計劃與區內非牟利團體合作，亦會在義工隊組成後，邀請工作小組成員參與活動。

議題	採取行動、建議和要求	負責部門
----	------------	------

- (c) 有關由民政處主持和統籌的督導委員會及由新家園主持和統籌的諮詢委員會，成員初步計劃由工作小組主席聯同一位成員出任督導委員會委員。有關成員人選將於會後議定。

至於專業人士成員的組成，民政處初步計劃選取教育界、社福界、物業管理界、工程界、會計界、法律界等與項目的管理和營運有關的主要專業界別。成員同意處方揀選的界別。

油尖旺區議會秘書處
2018 年 8 月